

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Luis Alberto Peinado  
Luis Alberto Peinado  
Millamapu 155  
8000 Bahía Blanca

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

21.02.2020

Documento de pago

2000004539

Proveedor nro. 17194

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600001114	FA 00002A000000085	21.02.2020	62,012.50	9,276.25	52,736.25
TOTAL GENERAL			62,012.50	9,276.25	52,736.25
-----					
PEDIDO: 4500080689					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

PEINADO LUIS ALBERTO

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000085

Fecha de Emisión: 20/01/2020

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 20/01/2020

Hasta: 20/01/2020

Fecha de Vto. para el pago: 20/01/2020

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alc. IVA	Subtotal c/IVA
	EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A CALLE CLEGG 800 IMPAR ENTRE AZARA Y PELLEGRINI - BAHIA BLANCA CODIGO DE OBRA: BBL-51-23-19 LOCACION DE OBRA: 4500080689	1,00	otras unidades	51250,00	0,00	51250,00	21%	62012,50

CODIGO DE OBRA: BBL-51-23-19  
 Nº PEDIDO: 4500080689  
 CONCEPTO: EXTENSION DE RED  
 LOCALIDAD: BAHIA BLANCA  
 Nº ANTEPROYECTO: 03-006316-00-17  
 P.A. *[Firma]*  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE SECTOR  
 FECHA: 22 ENE 2020

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alc. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	51250,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	10762,50
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	62012,50



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70039980699869


Fecha de Vto. de CAE: 30/01/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201134173590010000270039980699869202001300

HE 1000231742



AREA TECNICA  
U.N. BAHIA BLANCA  
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
22/1/2020



ING. LUIS  
ALBERTO  
PEINADO

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A CALLE CLEGG 800 IMPAR ENTRE AZARA Y PELLEGRINI - BAHIA BLANCA										MEDICION / CERTIFICADO Nº 1 FINAL				
CODIGO DE OBRA: BBL-51-23-19										PERÍODO: Diciembre 2019				
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO										FECHA: 14/01/2019				
LOCACION DE OBRA: 450080689														
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA														
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA														
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 51.250,00														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		
BBL-51-22-19 ANTEPROYECTO Nº 03-006316-00-17														
DOCUMENTACIÓN														
I	I.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 2.562,50	\$ 2.562,50	1	100,00%	1	100,00%	\$ 2.562,50	\$ 2.562,50		
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 2.562,50	\$ 2.562,50	1	100,00%	1	100,00%	\$ 2.562,50	\$ 2.562,50		
2 CÁMÉRAS														
II	II.1	Cañería de Ø 63 mm - SDR 11	ml	20	\$ 1.293,75	\$ 25.875,00	20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 25.875,00	\$ 25.875,00		
	II.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	ml	20	\$ 1.293,75	\$ 25.875,00	20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 25.875,00	\$ 25.875,00		
	II.1.1.1	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	ml	20	\$ 646,88	\$ 12.937,50	20,00	100,00%	20,00	100,00%	\$ 12.937,50	\$ 12.937,50		
	II.1.1.2	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	ml	20	\$ 215,63	\$ 4.312,50	20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 4.312,50	\$ 4.312,50		
3 PRUEBA NEUMÁTICA														
III	III.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	ml	20	\$ 150,00	\$ 3.000,00	20,00	100,00%	20	100,00%	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00		
TOTAL SIN IVA \$ 51.250,00										AVANCE DE OBRA: 100,00%		\$ -	\$ 51.250,00	\$ 51.250,00

APROBACIÓN DE LA MEDICION

Fecha: 16.01.2020

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO

Fecha: 20.01.2020

EMPRESA CONSTRUCTORA  
Ing. LUIS A. PEINADO  
TITULAR

CONTRATISTA

NICOLAS ALBERTO ITRIA

LEG. 500676

INSPECTOR

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

UNIDAD DE NEGOCIO

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.