

## PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



CERTIFICADO N° 02  
PERIODO: 01/08/17 AL 31/08/17

RECIBIDO  
CUENTAS A PAGAR

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500083217

CERTIFICADO N° 02  
PERIODO: 01/08/17 AL 31/08/17

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS										MEDICION DELTERR				CERTIFICADO						
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		ANTERIOR	%	CANT.	%	ACTUAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	ACUMULADO		
TTP 218		Coman, Ariel / Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Royo						2,50	4,17%	1,00	1,67%		\$	15.345,33	\$	6.138,13	\$	21.483,46
TTP 224		Scherer, Eduardo / Coman, Ariel / Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A						2,00	3,33%	3,20	5,33%		\$	12.278,26	\$	19.042,02	\$	31.018,28
TTP 226		Coman, Ariel / Aquino, Carlos	NEC-21-01-17	Royo						0,50	0,83%	2,00	3,33%		\$	3.050,07	\$	12.278,26	\$	15.345,33
TTP 227		Gullien, Victor / Poblete, Hugo	PIG-02-01-17	Prema						10,00	10,67%	10,00	16,07%		\$	61.381,50	\$	61.381,50	\$	122.762,40
TTP 232		Potes, Poldiano	LOB 31-01-18	Valkia						1,00	1,67%				\$	6.138,13	\$	-	\$	6.138,13
TTP 233		LPL-02-01-17	Felish, Fabio	Felish, Fabio						1,00	1,67%	2,00	3,33%		\$	8.138,13	\$	12.278,26	\$	18.414,39
TTP 234		LPL-02-03-17	BBL-02-02-17	Salasa						0,50	0,83%				\$	3.050,07	\$	-	\$	3.050,07
TTP 235		LPL-02-03-17	Epla							0,80	1,00%				\$	3.052,88	\$	-	\$	3.052,88
TTP 237		Felish, Fabio	SRO-03-01-17; PIG-02-01-17; SRO-02-02-17; MPL-02-02-17; LPL-02-03-17; NEC-21-01-17	Epla						2,00	4,33%				\$	15.955,14	\$	-	\$	15.955,14
TTP 238		Sabatini, Alberto	MPL-03-01-17; LPL-03-01-17; BBL-03-01-17; SRO-03-01-17; CLA-03-01-17	BM Austral	Dia	60,00	\$ 5.136,13	\$ 308.287,80		2,00	3,33%	1,00	1,67%		\$	12.278,26	\$	6.138,13	\$	18.414,39
TTP 239		Aquino, Carlos	LOB-02-01-17; LOB-02-03-17; TAN-02-01-17; BBL-02-02-17; TAN-02-01-17	Salasa						0,50	0,83%	0,50	0,83%		\$	3.055,07	\$	3.055,07	\$	6.138,13
TTP 240		Felish, Fabio	TAN-21-01-17; NEC-21-01-17	Woraster-Vahol						1,00	1,67%	1,40	2,33%		\$	6.138,13	\$	6.693,36	\$	14.731,51
TTP 241		Serillo, Armando	LPL-01-01-17	Valkiote						1,00	1,67%				\$	6.138,13	\$	-	\$	6.138,13
TTP 242		Felish, Fabio	LPL-01-01-18;	Indare						4,00	6,67%				\$	24.552,52	\$	-	\$	24.552,52
TTP 243		Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A								1,30	2,17%		\$	-	\$	7.679,57	\$	7.679,57
TTP 244		Felish, Fabio	TAN-21-01-17;	Woraster-Vahol								2,40	4,00%		\$	-	\$	14.731,51	\$	14.731,51
TTP 245		Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Epla								2,00	3,33%		\$	-	\$	12.278,26	\$	12.278,26
TTP 246		Aquino, Carlos	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	Gamar								4,00	6,67%		\$	-	\$	24.552,52	\$	24.552,52
TTP 247		Felish, Fabio	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A								1,00	1,67%		\$	-	\$	6.138,13	\$	6.138,13
TTP 249		Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Entermatic								1,00	1,67%		\$	-	\$	6.138,13	\$	6.138,13
TTP 251		Potes, Poldiano	BBL-02-01-17	SCH								1,00	1,67%		\$	-	\$	6.138,13	\$	6.138,13
TTP 252		Felish, Fabio	LOB-02-04-17	Masia						25,20	45,87%	34,80	55,80%		\$	179.235,40	\$	213.808,92	\$	392.140,32
									SUBTOTAL INSPECTORES TALLER											

TOTAL PROPIAS:	\$ 179.233,40	\$ 213.606,92	\$ 392.840,32
		48,67%	58,00%
			106,67%

[illegible]


TUV Rheinland Argentina S.A.  
 Cdr. Pablo Geraghty  
 Apoderado

Ing. SERGIO SAGUILA  
GERENCIA TÉCNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Comunales Gas Pampeana

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TÉCNICO  
CAMUZZI GAS DEL SUR

TOTAL CONTRATO: \$ 428.885,10


TOTAL CERTIFICADO		\$ 185.371,53	\$ 213.606,92	\$ 398.978,45
AVANCE DEL CONTRATO		43,14%	49,71%	92,86%



FIRMA PROVEEDOR

TUV Rheinland Argentina S.A.  
Cdr. Pablo Geraghty  
Apoderado

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

  
Ing. Eraldo Tamara  
Gerencia Técnica  
Depto. de Obras


Camuzzi Gas Pampeana/Sur



Ing. Sergio Sagrera  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

  
Ing. Alejandro Lorenzo  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS DEL SUR





CERTIFICADO N° 03  
PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

**CAMUZZI GAS PAMPEANA B.A.**

PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4AM PARA INSPECTOR											MEDICION DEL TIEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Medición	Pedido N°	Inspector	Código Olla	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		AGREGADO		ANTERIOR	AGREGADO		
											CANT.	ACTUAL	CANT.	ACTUAL				
MP-340-SRO-OLA	OLA	TP-102	Percilio Potos	MP-329-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP	Vehículo/m		\$ 44,000.00		0.37				\$	16,436.22 \$		
				MP-329-17;														
				PEH-329-17;														
SRL-340-MPL-SRO	SRO	TP-106	Lendio Potos	OLA-340-17;	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP					0.97				\$	44,000.00 \$		
				PEH-340-17;														
				MP-340-17;														
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4AM PARA INSPECTOR											0.37		1.37		1.44		60,836.22 \$	63,944.64 \$

TOTAL PROPIAS:	\$ 523,560.69	\$ 1,160,563.37	\$ 1,684,124.06
		56.72%	82.31%

Q

100

*(continued)*

5

100

~~Ing. Erain Tamara~~

Gerencia Técnica


Depto. de Obras

Deposito di Gas Pampeana/Sur

~~Ing. SÉRGIO SAGULA~~

EXPERIENCIA TECNICA

Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DE DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 490982322

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 03  
PERIODO: 6/08/17 AL 30/08/17

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Termino	Obras	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
							CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	OLA	TP003-3m	Daniel Giori	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIANTE ALTA PRESION HIRALADOS - COOP AMSTO - LOMAS DE CITY BELL - BA03A	2,00	7,89%	1,00	3,95%	\$ 265.750,00	\$	127.875,25	\$ 353.525,75
2	BBL	TP015b-3m	Marcelo Navarrete	TERCEROS	TERCEROS	POTENCION DEL SISTEMA VILLARINO - PATADONES POOL VILLARINO - CHIMER AZE	2,00	7,89%	0,20	0,77%	\$ 265.750,00	\$	26.575,00	\$ 291.325,00
3	OLA	TP015b-3m	Alberto Uperi	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED DE GAS EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENIS - SPECIO	2,00	7,89%	1,00	3,95%	\$ 265.750,00	\$	127.875,25	\$ 393.625,25
4	LPL	TP015b-3m	Julio Morales	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED DE GAS EN LA LOCALIDAD DE MAQUESA - POA DE GAS. AS. BARRA	2,00	7,89%	0,20	0,77%	\$ 265.750,00	\$	26.575,00	\$ 310.325,00
5	SPD-OLA	TP020-3m	Pedro Pablo	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBA Y REHABILITACION DE TALLERES DE GAS Y GMP "I" DE GAS EN PENAL, POA DE GAS "I" DE GMP EN SANTA ROSA, POA DE LA PAMPA, MARYTECH	2,00	7,89%			\$ 265.750,00	\$	-	\$ 265.750,00
6	MPL	TP021-3m	Pedro Pablo	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.	2,00	7,89%	1,00	3,95%	\$ 265.750,00	\$	127.875,25	\$ 393.625,25
7	LPL	TP022-3m	Fernando Giorio / Oscar Berra	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE PANASON POA DE CHACABUDO, BA03A	2,00	7,89%	1,00	3,95%	\$ 265.750,00	\$	127.875,25	\$ 393.625,25
8	LPL	TP023-3m	Jose Pablo / Nicolas Dominguez	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MONTE PUL. PARTIDO DE CAÑELOS, BASA	3,54	13,92%	1,00	3,95%	\$ 453.675,00	\$	127.875,25	\$ 581.550,25
9	BBL	TP024-3m	Gaston Rossi	TERCEROS	TERCEROS	AMPLIACION RED DE SUMINISTRO DE GAS EN LOG DE ORIENTE Y BARRA BLANCA, BA03A	1,70	6,63%	1,00	3,95%	\$ 221.125,18	\$	127.875,25	\$ 348.999,43
SUBTOTAL INSPECTORES MES							19,27	74,13%	6,20	25,77%	\$ 444.150,07	\$	\$ 865.745,33	\$ 1.309.895,40


ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Termino	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						
											ANTERIOR		ACTUAL				

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO X44 PARA INSPECCION																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Termino	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						
											ANTERIOR		ACTUAL				
											CANT.	ACUMULADO	CANT.	ACUMULADO			

TOTAL TERCEROS:	\$ 2.552.074,07	\$ 865.745,33	\$ 3.417.819,40
	77,06%	26,04%	103,10%

ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ELEANOR TAMARA  
Gerencia Técnica  
Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana/Sur



PLANILLA DE CERTIFICACION



denominación DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 450085222

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 93  
PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

COORDINADOR INSPECTORES																		
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Coordinador	Codigo Obra	Codigo FOGGAS / Propia / Tercera	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	CANT.	%	ACTUAL	CANT.	%	ANTERIOR	CANT.
	MPL	TP103	Julio Illadi	LOB-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAE DEL PLATA	Ondas	4,00	\$ 127.875,25	\$ 511.001,00								
	LPL-MPL	TP104		LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-CHAS (LPL) -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)												
	BBL-OLA-MPL SRO	TP105		BBL-03-01-17; OLA-03-01-17; PEH-03-01-17; MPL-03-01-17; SRO-03-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP												
	MPL-OLA	TP106		MPL-04-01-17; OLA-04-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017												
	BBL-OLA	TP107		BBL-05-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUITERMANEA DEL DORRECO												
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES											1,00	26,00%	1,00	26,00%	2,00	59,00%	\$ 127.875,25	\$ 255.750,50

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXI PARA COORDINADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Tercero	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	CANT.	ACUALLADO	ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	ACUALLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Validaciones		\$ 44.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

TOTAL COORDINADOR	\$ 127.875,25	\$ 127.875,25	\$ 255.750,50	25,00%	25,00%	50,00%
-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

TOTAL CONTRATO:	\$ 5.382.281,00
-----------------	-----------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 3.219.510,01	\$ 2.154.084,00	\$ 5.367.594,01	64,53%	34,62%	91,25%
AVANCE DEL CONTRATO						

FIRMA PROVEEDOR  
TUV Rheinland Argentina S.A.  
C. del. Pablo Geraghty  
Apoderado

FIRMA  
Ing. Alejandro Lorenzini  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. Esteban Tamara  
Gerencia Técnica  
Depto. de Obras

Camuzzi Gas Pampeana/Sur