

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO Nº 06
PERIODO: 01/04/18 AL 30/04/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO		
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR CANT.	%	ACUMULADO CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falser					3,00	1,67%	3,00	1,67%	\$ 18.600,00	\$ -	\$ 18.600,00	
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-01-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CHI-32-01-17	Maritech					3,00		3,00	1,67%	\$ 18.600,00	\$ -	\$ 18.600,00	
	TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1,25	0,69%	1,25	0,69%	\$ 7.750,00	\$ -	\$ 7.750,00	
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1,00	0,56%	1,00	0,56%	\$ 6.200,00	\$ -	\$ 6.200,00	
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0,50	0,28%	0,50	0,28%	\$ 3.100,00	\$ -	\$ 3.100,00	
	TTP 264	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Beronji, Gustavo / Alfredo	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					9,50	5,28%	10,50	5,83%	\$ 59.900,00	\$ 6.200,00	\$ 66.100,00	
	TTP 255	Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%	54,00	30,00%	\$ 334.800,00	\$ -	\$ 334.800,00	
	TTP 267	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tien	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler					42,00	23,33%	42,00	23,33%	\$ 260.400,00	\$ -	\$ 260.400,00	
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%	1,50	0,83%	\$ 9.300,00	\$ -	\$ 9.300,00	
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3,75	2,08%	3,75	2,08%	\$ 23.250,00	\$ -	\$ 23.250,00	
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Merlo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastrogardi	SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F				\$ 1.116.000,00	43,00	23,89%	43,00	23,89%	\$ 268.600,00	\$ -	\$ 268.600,00	
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esferomatic S.A.	Dia				8,50	4,72%	8,50	4,72%	\$ 52.700,00	\$ -	\$ 52.700,00	
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%	2,00	1,11%	\$ 12.400,00	\$ -	\$ 12.400,00	
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.		180,00	\$ 6.200,00		4,00	2,22%	4,00	2,22%	\$ 24.800,00	\$ -	\$ 24.800,00	
	TTP 272	Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,00	1,67%	3,25	1,81%	\$ 18.600,00	\$ 1.550,00	\$ 20.150,00	
	TTP 273	Eduardo Scherer	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.					6,50	3,61%	26,50	14,72%	\$ 40.300,00	\$ 124.000,00	\$ 164.300,00	
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%	6,00	3,33%	\$ -	\$ -	\$ -	
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%	4,00	2,22%	\$ -	\$ -	\$ -	
	TTP 279	Ariel Coman	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,50	1,39%	0,75	0,42%	\$ 15.500,00	\$ 4.650,00	\$ 20.150,00	
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingenieria S.R.L.					5,00	2,78%	3,00	1,67%	\$ 31.000,00	\$ 18.600,00	\$ 49.600,00	
	TTP281	Emiliano Moroni	LPL-21-01-17	CIMA S.A.					5,00	2,78%	3,00	1,67%	\$ 31.000,00	\$ 18.600,00	\$ 49.600,00	
	TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; SRO-32-01-18	Konalla					6,00	3,33%	7,00	3,89%	\$ 37.200,00	\$ 43.400,00	\$ 80.600,00	
	TTP283	Gerardo Serrano	TAN-21-01-17	Chimen Aike S.A.					2,00	1,11%	5,00	2,78%	\$ 12.400,00	\$ 31.000,00	\$ 43.400,00	
	TTP284	Walter Knutzen	SRO-08-01-18	Gevez S.R.L.					1,00	0,56%	4,00	2,22%	\$ 6.200,00	\$ 24.800,00	\$ 31.000,00	
	TTP285	Emiliano Moroni	SRO-22-01-17	ESFEROMATICO S.A.					0,50	0,28%	1,00	0,56%	\$ 3.100,00	\$ 6.200,00	\$ 9.300,00	
	TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER					10,00	5,56%	10,00	5,56%	\$ 62.000,00	\$ -	\$ 62.000,00	
	TTP287	Horacio Rubén Rocha / Julio Morales	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.					2,00	1,11%	2,00	1,11%	\$ 12.400,00	\$ -	\$ 12.400,00	
	TTP289	Fabio Ferlat / Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	Taval S.A.					1,00	0,56%	1,00	0,56%	\$ 6.200,00	\$ -	\$ 6.200,00	
	TTP290	Julio Morales	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.					0,50	0,28%	0,50	0,28%	\$ -	\$ 3.100,00	\$ 3.100,00	
	TTP291	Gerardo Serrano	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.					16,00	8,89%	16,00	8,89%	\$ -	\$ 98.200,00	\$ 99.200,00	
	TTP293	Gerardo Serrano	BLA-06-01-18	Nollmann S.A.					0,50	0,28%	0,50	0,28%	\$ -	\$ 3.100,00	\$ 3.100,00	

SECCION AGUILA
EXONTECNICA
del Depto. de Obras
Luz Gas Pampeana

Dia

\$ 1.116.000,00

180,00 \$ 6.200,00

Ing. EDUARDO M. MILANC
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cabr. Pablo Geraquy
Aprobado

TTP294	Julio Morales	BBL-02-02-18	Tavel S.A.
TTP295	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA
TTP296	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP298	Fabio Ferlat	BBL-02-02-18; CHI-02-01-18; LPL-02-02-18; MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER			
231,50 126,94% 67,25 25,00% 276,50 153,61% \$ 1.373.300,00 \$ 416.950,00 \$ 1.790.250,00			
1,7 0,56% 1,00 0,56% \$ - \$ 6.200,00 \$ 6.200,00			
1,7 0,56% 1,00 0,56% \$ - \$ 6.200,00 \$ 6.200,00			
2,00 1,11% 2,00 1,11% \$ - \$ 12.400,00 \$ 12.400,00			
1,25 0,69% 1,25 0,69% \$ - \$ 7.750,00 \$ 7.750,00			


TOTAL PROPIAS:	\$ 1.373.300,00	\$ 416.950,00	\$ 1.790.250,00
	92,29%	37,36%	160,42%

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	%
TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.	Día	3,50	5,83%	21.700,00	21.700,00	5,83%	3,50	5,83%	21.700,00	5,83%	21.700,00	5,83%
TTP 274	Armando Bartolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	TERCEROS	GUAYABERA S.A.	Día	1,00	1,67%	6.200,00	6.200,00	1,67%	1,00	1,67%	6.200,00	1,67%	6.200,00	1,67%
TTP 278	Fabio Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	Día	1,50	2,50%	9.300,00	9.300,00	2,50%	1,50	2,50%	9.300,00	2,50%	9.300,00	2,50%
TTP292	Gerardo Serrano	TERCEROS	TERCEROS	A. Marshall Rofar S.A.	Día	0,50	0,83%	6.200,00	6.200,00	0,83%	0,50	0,83%	6.200,00	0,83%	6.200,00	0,83%
TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.	Día	1,00	11,67%	43.400,00	43.400,00	11,67%	1,00	10,56%	43.400,00	10,56%	46.500,00	10,56%
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									7,00	11,67%	0,50	0,83%	43.400,00	11,67%	3.100,00	0,83%


TOTAL TERCEROS:	\$ 43.400,00	\$ 3.100,00	\$ 46.500,00
	11,67%	0,83%	12,50%

TOTAL CONTRATO:	\$ 1.488.000,00
-----------------	-----------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 1.416.700,00	\$ 420.050,00	\$ 1.836.750,00
AVANCE DEL CONTRATO	95,21%	28,23%	123,44%


 Ing. EDUARDO M. MILANO
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


 Ing. SERGIO SAGULA
 GERENCIA TECNICA
 Jefe del Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana


 Ing. ALEJANDRO LORENZO
 GERENTE TECNICO
 CAMUZZI GAS PAMPEANA

FORMA CONTRATIVA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 46060356

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 05
PERIODO: 11/03/18 AL 31/03/18

Item	Unidad de Negocio	Folio N°	Inspector	Código Obra	RTI / Probia	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO		
											ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	LPL	TP0720	Miguel Sosa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSEMANA					4,00	3,10%	0,50	0,35%	4,50	3,45%	\$ 510.000,00	\$ 63.750,00	\$ 573.750,00
	MPL-BBL-SRO-CLA	TP102	Ponciano Rojas	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIC-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP					4,00	3,10%	0,50	0,35%	4,50	3,45%	\$ 510.000,00	\$ 63.750,00	\$ 573.750,00
	MPL	TP103	Enrique Robles / Terry	MPL-21-01-17	RTI	REUERO DE RED MAR DEL PLATA					2,00	1,55%			2,00	1,55%	\$ 255.000,00	\$ -	\$ 255.000,00
	LPL-MPL	TP104	Nicolás Dominguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-OMAS (LPL); INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL);					3,27	2,53%	0,23	0,18%	3,50	2,71%	\$ 418.025,00	\$ 20.325,00	\$ 440.250,00
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Lorena Rojas	BBL-32-01-17; OLA-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP					1,20	1,50%			1,20	1,50%	\$ 246.500,00	\$ -	\$ 246.500,00
	MPL-OLA	TP106	Bentley / Navarro	MPL-08-01-17; OLA-08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					2,17	1,88%			2,17	1,88%	\$ 276.875,00	\$ -	\$ 276.875,00
	BBL	TP107	Pedro Oliveira	BBL-32-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CUEL DORRIGO					0,80	0,62%			0,80	0,62%	\$ 102.000,00	\$ -	\$ 102.000,00
	LPL	TP108	Fabian Gomez / Maximiliano Torres	LPL-08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					2,75	2,13%			2,75	2,13%	\$ 359.242,50	\$ -	\$ 359.242,50
	LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Torres	LPL-08-01-17; OLA-08-01-17; PEH-08-01-17; PIC-08-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOSOS, URMAMPLETA, CARRIGUERA					3,90	3,02%			3,90	3,02%	\$ 487.250,00	\$ -	\$ 487.250,00
	BBL-SRO	TP110	Nicolás Dominguez	BBL-08-01-17; SRO-08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL SRO					1,00	0,78%			1,00	0,78%	\$ 127.500,00	\$ -	\$ 127.500,00
	MPL	TP111	Magali Caserly	MPL-02-01-17	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOSOS, REFUERZO DE RED BUCARDE, LPLA DE BS. AS					3,83	2,87%	1,00	0,78%	4,83	3,74%	\$ 488.325,00	\$ 127.500,00	\$ 615.825,00
	LPL	TP112	Rodolfo Hordob	LOB-31-01-18	RTI	INSTALACION COPIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALICILLO					1,50	1,16%			1,50	1,16%	\$ 191.250,00	\$ -	\$ 191.250,00
	LPL	TP113	Maximiliano Torres	LOB-02-01-17	RTI	INSTALACION COPIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALICILLO					2,07	1,60%			2,07	1,60%	\$ 263.925,00	\$ -	\$ 263.925,00
	OLA	TP114	Enrique Robles / Pedro Rocha	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANIL PAU BS AS					3,23	2,51%	2,00	1,55%	5,23	4,06%	\$ 412.250,00	\$ 255.000,00	\$ 667.250,00
	SRO	TP115	Nicolás Dominguez / Hector Vazquez	SRO-20-01-17	RTI	Examen Salinos Pampeano					1,41	1,09%	1,20	1,07%	2,71	2,10%	\$ 179.775,00	\$ 165.750,00	\$ 345.525,00
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Terry	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; OLA-32-01-18; PIC-32-01-18; PEH-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					1,97	0,80%	1,00	0,78%	2,97	1,80%	\$ 138.000,00	\$ 127.500,00	\$ 265.500,00
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aquino	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; CLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					0,77	0,60%			0,77	0,60%	\$ 98.175,00	\$ 127.500,00	\$ 225.675,00
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP118	Bentley	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; CLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018					1,27	0,58%	1,00	0,78%	2,27	1,76%	\$ 181.025,00	\$ 127.500,00	\$ 308.425,00
	LPL	TP119	Enrique Robles / Pedro Rocha	LPL-32-01-17	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA					0,11	0,08%	1,00	0,78%	1,11	0,86%	\$ 13.880,71	\$ 127.500,00	\$ 141.380,71
																	\$ 6.297.278,21	\$ 1.216.975,00	\$ 7.514.253,21

Ing. EDUARDO M. MILANO
Ing. GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 95
PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 450004355

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM			CERTIFICADO			
											ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR																								
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM			CERTIFICADO										
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO							
																		CANT.	CANT.	CANT.				
	MPL-BEL-SRO-OLA	TP102	Pasciano Petas	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIC-32-01-17; SRO-32-01-17; PERH32-01-17; PERH32-01-17; PERH32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP		3,00					1,00						\$	105.000,00	\$	35.000,00	\$	140.000,00
	BEL-OLA-MPL-SRO	TP105	Lanardo Petas	BEL-36-01-17; OLA-36-01-17; PERH-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP		2,00	\$ 35.000,00									\$	-	\$	-	\$	-	
	SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR											5,00		1,00		\$	105.000,00	\$	35.000,00	\$	140.000,00			

TOTAL PROPIAS:	\$ 5.352.828,21	\$ 1.250.075,00	\$ 6.602.903,21
	32,54%	7,60%	40,15%

Ing. Eduardo M. Milano
Gerencia Técnica
Dpto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana I Sur

Ing. Sergio Sagula
Gerencia Técnica
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 05
PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

INSPECTORES MES TERCEROS										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				
Item	Unidad de Medición	Puesto N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACUMULADO		CERTIFICADO			
											CANT.	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL		
	OLA	TP003-01a	Daniel Corti / fecha Hornado	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION, MIPALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA					4,00	4,00%	0,50	4,50%	\$ 610.000,00	\$ 93.700,00	\$ 573.750,00	
	OLA	TP010-01a	Alberto Ujari	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					0,70	0,70%	0,70	0,70%	\$ 86.250,00	-	\$ 86.250,00	
	MPL	TP021-01a	Mariano Lamaduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.					3,67	3,67%	3,67	3,67%	\$ 467.500,00	-	\$ 467.500,00	
	LPL	TP022-01a	Oswaldo Bujara	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAMONSON PICO DE CHACABUCCO, BAGSA	100,00		\$ 127.600,00	\$ 12.760.000,00	3,67	3,67%	1,00	1,00%	\$ 480.426,00	\$ 127.500,00	\$ 609.926,00	
	SRO	TP122-01a	Hector Vercel	TERCEROS	TERCEROS	Balneario de Estación de Agua Suma, Puntarenas						0,70	0,64%	0,70	0,64%	\$ 88.250,00	\$ 88.250,00	
	LPL	TP123-01a	Nuñez	TERCEROS	TERCEROS	Contratado a instalador de nuevo ERP de Buehaston					0,20	0,16%	0,20	0,16%	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	\$ 53.750,00	
	OLA	TP120	Ponciano Potes	TERCEROS	TERCEROS	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC						0,50	0,39%	0,50	0,39%	\$ 83.750,00	\$ 83.750,00	
	MPL	TP121	Mariano Lamaduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Cruz						1,00	0,78%	1,00	0,78%	\$ 127.500,00	\$ 127.500,00	\$ 127.500,00
	LPL	TP003-01a	Juan Pell / Cepeda Naukas	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CANUELAS, BAGSA						3,67	3,67%	1,00	1,00%	\$ 467.825,00	\$ 127.500,00	\$ 596.425,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES										4,46	4,35%	15,91	15,91%	4,46	20,27%	\$ 2.028.100,00	\$ 684.750,00	\$ 2.652.850,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Otro	Tenencia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
											ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.		CANT.			
	UPL	TP021-Gra	Pedro Chavarita	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 41.	Diámetro		\$ 10.450.00					\$	\$	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO														\$	\$	

[illegible]

TOTAL TERCEROS:	\$ 2.028.100,00	\$ 662.200,00	\$ 2.690.300,00
	15,91%	5,19%	21,10%

tivity Rheinland Argentina S.A.
 Oscar Pablo Geraghty
 Asesorado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

~~Ing. SERGIO SAGULA~~
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Gamuzzi Gas Pampeana

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 65
PERIODO: 01/03/19 AL 31/03/19

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4408462456

COORDINADOR INSPECTORES										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Coordinador	Código Obra	Código FOC/GAS / Pregal / Terreno	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACUMULADO		ACTUAL			
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%		
	LPL	TP0726		LPL-01-01-16	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A TFF - LA ENSENADA												
MPL-BBL-SRO-OLA		TP102		MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEN-32-01-17; PEN-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP												
LPL-MPL		TP104		LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-ONS (LPL), INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)												
BBL-OLA-MPL-SRO		TP106	Julio Ibañi	BBL-36-01-17; PIG-36-01-17; OLA-36-01-17; PEN-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP												
BBL		TP107		BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL. DORREGO	Obra Nueva	12,00	\$ 127 500,00	\$ 1.530 000,00								
LPL		TP108		LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017												
LPL-OLA-BBL		TP109		LOB-02-01-17; PIG-02-01-17; PIG-02-02-17;	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DANIELEIRA												
BBL-SRO		TP110		BBL-06-01-17;	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO												
MPL		TP111		SRO-06-01-17;	RTI	REFUERZO DE RED BALANCE POCA DE BS AS												
LPL		TP112		LOB-31-01-16	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, POCA DE BENSOS ARCS												
LPL		TP113		LOB-02-04-17	RTI	INSTALACION COORDINADOR EN GTO ALIMENTACION A SALICILLO												
LPL		TP022-3ra		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA												
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES										4,00	33,33%	1,00	8,33%	5,00	41,67%	\$ 510.000,00	\$ 427.500,00	\$ 937.500,00