

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MARVITECH OLAVARRIA S.A.
MARVITECH OLAVARRIA S.A.
AVDA. COLON 4080
7400 OLAVARRIA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

05.04.2019

Documento de pago

2000008999

Proveedor nro. 13793

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000089	NC 0002A000000018	05.04.2019	189,067.68-	0.00	189,067.68-
1600000479	FA 0002A000000156	05.04.2019	630,225.62	79,481.35	550,744.27
1600001893	FA 0002A000000163	05.04.2019	1,629,354.08	292,699.05	1,336,655.03
TOTAL GENERAL			2,070,512.02	372,180.40	1,698,331.62

PEDIDO: 4500068494 4500068759					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Vencim. C.A.E.: 25/1/2019

Vencim. C.A.E.: 25/1/2019



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN

CODIGO DE OBRA: OLA-02-02-18

CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500068494

UNIDAD DE NEGOCIOS: Olavarría

CENTRO OPERATIVO: Olavarría

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.613.374,00

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERÍODO: ENERO 19

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	
I DOCUMENTACIÓN														
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN												
	I.1	Proyecto Constructivo (Max. 5%)	Gl	1	\$ 117,601.83	\$ 117,601.83			1	100.00%		\$ -	\$ 117,601.83	\$ 117,601.83
	I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Gl	1	\$ 143,735.57	\$ 143,735.57						\$ -	\$ -	\$ -
II CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN												
	II.1	Obra Mecánica	Gl	1	\$ 1,129,682.05	\$ 1,129,682.05						\$ -	\$ -	\$ -
	II.2	Obra Civil y Eléctrica	Gl	1	\$ 677,809.23	\$ 677,809.23						\$ -	\$ -	\$ -
	II.3	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	\$ 158,155.49	\$ 158,155.49						\$ -	\$ -	\$ -
III HABILITACION Y DESAFECTACIÓN														
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN												
	III.1	Habilitación y Puesta en Marcha	Gl	1	\$ 67,780.92	\$ 67,780.92						\$ -	\$ -	\$ -
	III.2	Desafectación de instalaciones	Gl	1	\$ 225,936.41	\$ 225,936.41						\$ -	\$ -	\$ -
IV GEORREFERENCIACIÓN														
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN												
	IV.1	Georreferenciación	Un	1	\$ 92,672.50	\$ 92,672.50						\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL						\$ 2,613,374.00	AVANCE DE OBRA: 4.50%				\$ -	\$ 117,601.83	\$ 117,601.83	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / /

[Firma]

CONTRATISTA

[Firma]
Marvitech Olavarría

INSPECCIÓN DE OBRA

JUAN PAOLO CARRUSO

GERENTE TÉCNICO

OPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

[Firma]
ING. SERGIO SAGULA
GERENTE TÉCNICO
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TÉCNICO

CAMUZZI GAS PAMPEANA

SAP 244440
②



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA 2												
UNIDAD DE NEGOCIOS: La Plata												
CERTIFICADO N°: 1 (UNO)												
PERÍODO: ENERO 19												
CENTRO OPERATIVO: La Plata												
MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA) \$ 5,227,517.50												
CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A.												
LOCALACION DE OBRA: 4500068494												
RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	
DOCUMENTACIÓN												
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA											
I.1	Proyecto Constructivo (Max. 5%)	Gl	1	\$ 235,238.29	\$ 235,238.29			1	100.00%			
I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Gl	1	\$ 287,513.46	\$ 287,513.46							
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN												
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA											
III.1	Obra Mecánica	Gl	1	\$ 1,376,876.61	\$ 1,376,876.61						\$ -	\$ -
III.2	Obra Civil	Gl	1	\$ 2,753,753.22	\$ 2,753,753.22						\$ -	\$ -
III.3	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	\$ 458,958.87	\$ 458,958.87						\$ -	\$ -
GEORREFERENCIACIÓN												
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA											
III.1	Georreferenciación	Un	1	\$ 115,177.05	\$ 115,177.05						\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 5,227,517.50	AVANCE DE OBRA: 4.50%				\$ -	\$ 235,238.29	\$ 235,238.29

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / /

[Signature]
CONTRATISTA

Olavarría
Marvitec Olavarría

[Signature]

JUAN PABLO CARRUD
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUP

[Signature]
ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

[Signature]
ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA