

ORIGINAL

VAKKUA S.A.

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000224

Fecha de Emisión: 03/12/2018

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Periodo Facturado Desde: 01/11/2018

Hasta: 30/11/2018

Fecha de Vto. para el pago: 03/01/2019

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
1	EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA - OLA-03/18 - CONTRATO N°: 4500068733 - CERTIFICADO N°: 2	1,00	unidades	1108804,07	0,00	1108804,07	21%	1341652,92



1000709285

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1108804,07
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	232848,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1341652,92



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995160010000568496539533890201812135

CAE N°: 68496539533890

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2018





PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: **EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA**

CODIGO DE OBRA: **OLA-03/18**

UNIDAD DE NEGOCIOS:

OLAVARRIA

CERTIFICADO N°: **2**

CONTRATISTA: **VAKKUA S.A.**

CENTRO OPERATIVO:

OLAVARRIA

PERÍODO: **NOVIEMBRE**

LOCACION DE OBRA: **4500068733**

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)

\$ 3.353.141,21

FECHA: **30/11/2018**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
	3	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4139	Gl.	1	\$ 35.008,82	\$ 35.008,82										
	5	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4100	Gl.	1	\$ 69.329,32	\$ 69.329,32			1	100,00%	1	100,00%		69.329,32	69.329,32	
	7	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4179	Gl.	1	\$ 1.572.360,88	\$ 1.572.360,88	1	100,00%			1	100,00%	1.572.360,88		1.572.360,88	
	8	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4188	Gl.	1	\$ 32.114,52	\$ 32.114,52										
	9	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4176	Gl.	1	\$ 34.405,71	\$ 34.405,71										
	10	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 A	Gl.	1	\$ 34.483,44	\$ 34.483,44										
	12	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 E	Gl.	1	\$ 24.348,49	\$ 24.348,49			1	100,00%	1	100,00%		24.348,49	24.348,49	
	13	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 C	Gl.	1	\$ 63.034,40	\$ 63.034,40			1	100,00%	1	100,00%		63.034,40	63.034,40	
	16	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4077	Gl.	1	\$ 38.660,72	\$ 38.660,72			1	100,00%	1	100,00%		38.660,72	38.660,72	
	17	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 D	Gl.	1	\$ 42.707,11	\$ 42.707,11			1	100,00%	1	100,00%		42.707,11	42.707,11	
	19	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4187	Gl.	1	\$ 467.208,26	\$ 467.208,26										
	20	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4186	Gl.	1	\$ 870.724,03	\$ 870.724,03			1	100,00%	1	100,00%		870.724,03	870.724,03	
	22	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 B	Gl.	1	\$ 68.755,51	\$ 68.755,51										
					TOTAL SIN IVA	\$ 3.353.141,21	AVANCE DE OBRA: 79,96%						\$ 1.572.360,88	\$ 1.108.804,07	\$ 2.681.164,95	

Aprobación de la Certificación:

Fecha:

CONTRATISTA

JUAN VILLEMUR
PROYECTO Y OBRAS
INYECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

