

DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CUP
PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 480083354
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.
CERTIFICADO N° 07
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

INSPECTORES MES										MONITOR DEL ITEM				CERTIFICADO				
Item	Unidad Negociada	Punto N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	AGUJERADO	
LPL	TP02a	Miguel Sosa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE CTO DE ALUM A TP - LA ENSEÑADA						4,50	3,49%	4,50	3,49%	\$	\$	573.750,00	
MPL-BEL-SRO-OLA	TP102	Ponciano Pardo	MPL-32-01-17; TAN-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CUP						5,00	3,48%	5,00	3,48%	\$	\$	637.500,00	
MPL	TP103	Enrique Robles / Terry	MPL-24-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA						2,00	1,55%	2,00	1,55%	\$	\$	255.000,00	
LPL-MPL	TP104	Néstor Domínguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, REFRIGERADOR Y POZO INMETRADO ERP BUCHANAN (LPL)						3,50	2,71%	3,50	2,71%	\$	\$	446.250,00	
BEL-OLA-MPL-SRO	TP105	Leandro Pardo	BEL-36-01-17; BEL-36-01-17; OLA-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CUP						1,80	1,50%	1,80	1,50%	\$	\$	246.500,00	
MPL-OLA	TP106	Berbez / Nereida	MPL-06-01-17; OLA-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017						2,17	1,68%	2,17	1,68%	\$	\$	276.675,00	
BEL	TP107	Pablo Charrara	BEL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CHIEL						0,80	0,62%	0,80	0,62%	\$	\$	102.000,00	
LPL	TP108a	Felisa Gomez / Nereida Tomas	LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017						2,75	2,13%	2,75	2,13%	\$	\$	350.243,50	
LPL-OLA-BEL	TP109	Madaleno Moura	LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PGC-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHARRA LOBOS, URBANIZACION DORREDO						3,90	3,02%	3,90	3,02%	\$	\$	487.250,00	
BEL-SRO	TP110	Marcelo Nereida	BEL-06-01-17; SRO-06-01-17	RTI	PROYECTO DE INSTALACION DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017 - UN BEL-SRO						2,00	1,55%	2,00	1,55%	\$	\$	255.000,00	
MPL	TP111	Mario Casaroli	MED-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BALCARCE, PCA DE BS AS						5,70	4,44%	5,70	4,44%	\$	\$	730.575,00	
LPL	TP112	Rocha Norberto	LOB-01-01-18	RTI	BAJADA DE GASOLUOTO DE ALUMINIO, CUBOS, PCA, DE BUENOS AIRES						1,50	1,16%	1,50	1,16%	\$	\$	191.250,00	
LPL	TP113	Macdonald Tomas	LOB-02-01-17	RTI	INSTALACION COORDAZOR EN CTO ALIMENTACION A SALADILLO						2,07	1,60%	2,07	1,60%	\$	\$	263.025,00	
OLA	TP114	Enrique Robles / Pardo Charrara / Nereida Robles	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAVAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANEL PIA DE BS AS						7,25	5,61%	7,25	5,61%	\$	\$	922.250,00	
SRO	TP115	Rodolfo Nereida / Nereida Nereida	SRO-20-01-17	RTI	Exposicion Sistema Pumpingo						3,71	2,85%	3,71	2,85%	\$	\$	473.025,00	
MPL-BEL-OLA-LPL-SRO	TP116	Terry	MPL-32-01-17; BEL-32-01-17; OLA-32-01-17; PGC-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201						3,07	2,38%	3,07	2,38%	\$	\$	381.300,00	
MPL-BEL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aguilera / Gerardo Serrano	MPL-32-01-17; BEL-32-01-17; OLA-32-01-17; PGC-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201						2,77	2,15%	2,77	2,15%	\$	\$	353.175,00	
																	127.500,00	480.675,00

Ing. Sergio A. Serrano
GERENCIA TECNICA
Jefe del Departamento de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Lic. Pablo Geraghty
Lic. Pablo Geraghty



PLANILLA DE CERTIFICACION



TERMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE COP

GRUPPO CONTRATTISTA: T.V. RHEINLAND ARGENTINA S.A.


PROGRAMA CONTRA DROGAS: (04) 14 404 0000 E 14 404 0001
PROGRAMA DE COMPRENSÃO CONTRA O N°: 450 0043954


FAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 07
PERÍODO: 01/06/18 AL 31/06/18

[illegible]


1155 Rosinland, Argentina S.A.
Cesar Pablo Geraghty
Asoadada


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAINEPIAIA | SUR


Ing. SERGIO SACULA
GERENCIA TECNICA
Jefe de Oficina de Obras
Carretera Rio Pango



PLANILLA DE CERTIFICACION



DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORIGEN DE CONTRACONTATO Nº: 480382596

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 07
PERIODO: 01/06/16 AL 31/06/16

Item	Unidad de Negocio	Punto N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Proye	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEXICON DEL TIER		CERTIFICADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
	SRD	TP15	Nicolas Rando	SRD-35-01-17	RTI	Expendio Sistema Pampeano	Graves		\$ 10.450,00		1,00		\$ 10.450,00	\$ 10.450,00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVIDOR LOS DIAS DOMINGO											1,00		\$ 10.450,00	\$ 10.450,00


ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AM PARA INSPECTOR														
Item	Unidad de Negocio	Punto N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Proye	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MODIFICACION DEL ITEM		CERTIFICADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
	MPL-BBL-SRD-OLA	TP102	Pascual Potos	MPL-35-01-17; PRO-35-01-17; SRD-35-01-17; PER-35-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP					4,53		\$ 158.550,00	\$ 158.550,00
	BBL-OLA-MPL-SRD	TP105	Luis Potos	BBL-35-01-17; PRO-35-01-17; OLA-35-01-17; MPL-35-01-17; SRD-35-01-17;	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP			\$ 35.000,00		2,00		\$ -	\$ -
	SRD	TP115	Nicolas Rando / Hacer Verdad / Marcelo Martinez	SRD-35-01-17	RTI	Expendio Sistema Pampeano			0,13				\$ 4.550,00	
	SRD	TP124	Angel Barrios	SRD-35-01-17	RTI	Expendio del Sistema Pampeano			0,13				\$ -	\$ 4.550,00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AM PARA INSPECTOR											8,68		\$ 163.100,00	\$ 163.100,00

TOTAL PROPIAS:	\$ 7.870.953,27	\$ 1.089.025,00	\$ 8.959.978,27
	47,86%	6,62%	54,86%

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cecilia Pablo Geraghty
1-7028740

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Dpto del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE C-2P

FECHA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 860002454

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 07
PERIODO: 01/06/16 AL 31/06/16

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR		ACUMULADO	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
OLA	OLA	TP003-3ros	Daniel Gatti / Rodolfo Heredia	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION MIRAJAGOS - CORDON DE ALTA PRESION LOMAS DE CITY BELL, BAÑIA		4,50	4,50%		4,50	4,50%		4,50%		4,50%		4,50%
OLA	OLA	TP013-3ros	Alberto Ujari	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL PARA EL CORDON DE ALTA PRESION LOMAS DE CITY BELL, BAÑIA		0,70	0,70%		0,70	0,70%		0,70%		0,70%		0,70%
MPL	MPL	TP021-3ros	Mariano Larraldeburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.		3,67	3,67%		3,67	3,67%		3,67%		3,67%		3,67%
LPL	LPL	TP022-3ros	Oswaldo Berra	TERCEROS	TERCEROS	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAYONEN PDO DE CHACABUDDO, BAÑIA		5,77	5,77%		5,77	5,77%		5,77%		5,77%		5,77%
SPQ	SPQ	TP102-3ros	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero		1,70	1,70%		1,70	1,70%		1,70%		1,70%		1,70%
LPL	LPL	TP123-3ros	Nemori	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero		1,20	1,20%		1,20	1,20%		1,20%		1,20%		1,20%
OLA	OLA	TP120	Ponciano Fales	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBIA Y REHABILITACION DE TRILLOS DE GNC		1,00	1,00%		1,00	1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
MPL	MPL	TP121	Mariano Larraldeburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GNC por Red en la localidad de Olarez		2,00	2,00%		2,00	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%
LPL	LPL	TP125-3 ros	Madernardi	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de GNC 24 pulg		0,20	0,20%		0,20	0,20%		0,20%		0,20%		0,20%
LPL	LPL	TP023-3ros	Juan Pab / Cepeda Pizarra	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MARINO PAZ, BAÑIA		5,97	5,97%		5,97	5,97%		5,97%		5,97%		5,97%
SUBTOTAL INSPECTORES MES											26,41	26,41%	6,10	4,88%	32,41	28,31%		

ADICIONAL SERVIDOR LOS DIAS DOMINGO											MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR		ACUMULADO	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
MPL	MPL	TP021-3ros	Patricio Chaverra	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.	Diaria		\$ 10,450,00									
SUBTOTAL ADICIONAL SERVIDOR LOS DIAS DOMINGO																		

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECCION											MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR		ACUMULADO	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
SPQ	SPQ	TP120-3ros	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero	Vehiculos		\$ 35,000,00		1,57		2,57					
MPL	MPL	TP121	Mariano Larraldeburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GNC por Red en la localidad de Olarez	Vehiculos		\$ 35,000,00		1,50		2,50					
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECCION											3,07		6,07					

TOTAL TERCEROS:	\$ 3.148.350,00	\$ 635.000,00	\$ 3.983.350,00	24,63%	6,55%	31,28%
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------	-------	--------

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Pablo Garagny
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

ALBERGO SAGOLA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



ORDENADOR DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL ABRITO DE GEP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 460/042836

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 97
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Coordinador	Codigo Obra	Categoría / Propia / Terceira	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
											ANTERIOR		ASUMIENDO		ANTERIOR	ASUMIENDO
											CANT.	%	CANT.	%		
	LPL	TP026		LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALUM. TP- LA ENSEADA	Obra	12,00	\$ 127.500,00	\$ 1.530.000,00	6,00	50,00%	1,00	8,33%	765.000,00	892.500,00
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP102		MPL-32-01-17; TAC-32-01-17; BBL-32-01-17; SRO-32-01-17; PEB-32-01-17; PEB-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES GCP										
	LPL-MPL	TP104		LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR CALEFACCION, REFRIGERACION Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANANOS (LPL), INSTALACION DE SEPARADOR DE AGUA CALIENTE, INTERVENIDA (MPL)										
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Jairo Jarama	BBL-32-01-17; MPL-32-01-17; OLA-32-01-17; SRO-32-01-17; SRO-32-02-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS GCP										
	BBL	TP107		BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CIVIL, DORREGO										
	LPL	TP108		LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA GCP 2017										
	LPL-OLA-BBL	TP109		LPL-02-01-17; PEB-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHAGRA LOBOS, URCAMPILETA, DARRIGUEIRA										
	BBL-SRO	TP110		BBL-06-01-17; SRO-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA GCP 2017 - UN BBL-SRO										
	MPL	TP111		MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA GCP 2017										
	LPL	TP112		LPL-31-01-18	RTI	BAJADA DE GASOLUOTO DE ALIMENTACION A LOBOS, POA, DE BUENOS AIRES										
	LPL	TP113		LPL-02-04-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR EN GTO ALIMENTACION A SALAZILLO										
	LPL	TP023-OTRO		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PAQUETOS DE CAJUELAS, BACIA										
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES											4,00	99,99%	1,00	8,33%	765.000,00	892.500,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO A4 PARA COORDINADOR																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO		
											ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%			

TOTAL COORDINADOR	\$	765.000,00	\$	127.500,00	\$	892.500,00
		50,00%		8,33%		58,33%

TUV Rheinland Argentina SA
Coor. Pablo Geraghty
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
OPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

Ing. ESTEBAN SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE GAS
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 680042484

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.





CERTIFICADO N° 07
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

TOTAL CONTRATO: \$ 30.777.800,00


TOTAL CERTIFICADO
AVANCE DEL CONTRATO

\$ 11.744.309,21	\$ 2.051.525,00	\$ 13.835.834,21
38,35%	6,68%	45,03%


TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Pato Geraghty
FIRMA PROVEEDOR
APODERADO


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.


Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana


Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO Nº 07
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973


Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falnsar					3.00	1.67%			\$ 18.600.00	\$	\$	18.600.00
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CHL-32-01-17	Maritech					3.00				\$ 18.600.00	\$	\$	18.600.00
	TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1.25	0.69%			\$ 7.750.00	\$	\$	7.750.00
	TTP 248	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1.00	0.56%			\$ 6.200.00	\$	\$	6.200.00
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0.50	0.28%			\$ 3.100.00	\$	\$	3.100.00
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Berbegli, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10.50	5.83%			\$ 65.100.00	\$	\$	65.100.00
	TTP 255	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Trier / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17	Tenaris					54.00	30.00%			\$ 334.800.00	\$	\$	334.800.00
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Trier / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler					42.00	23.33%	15.00	8.33%	\$ 260.400.00	\$	93.000.00	\$ 353.400.00
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1.50	0.83%			\$ 9.300.00	\$	\$	9.300.00
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3.75	2.08%			\$ 23.250.00	\$	\$	23.250.00
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Marcelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastromarini	SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43.00	23.89%			\$ 266.800.00	\$	\$	266.800.00
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esternatic S.A.					8.50	4.72%			\$ 52.700.00	\$	\$	52.700.00
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-09-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2.00	1.11%			\$ 12.400.00	\$	\$	12.400.00
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-09-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4.00	2.22%			\$ 24.800.00	\$	\$	24.800.00
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3.25	1.81%	0.33	0.18%	\$ 20.150.00	\$	2.046.00	\$ 22.196.00
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBHER S.A.					26.50	14.72%	9.00	5.00%	\$ 164.300.00	\$	55.800.00	\$ 220.100.00
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDOAT S.A.					6.00	3.33%			\$	\$	\$	
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-09-01-18	INDAVE S.A.					4.00	2.22%			\$	\$	\$	
	TTP 279	Ariel Coman / Eduardo Scherer	SRO-09-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3.25	1.81%	1.00	0.56%	\$ 20.150.00	\$	6.200.00	\$ 26.350.00
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-09-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L.					8.00	4.44%	1.00	0.56%	\$ 49.600.00	\$	6.200.00	\$ 55.800.00
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.					8.00	4.44%	5.00	2.78%	\$ 49.600.00	\$	31.000.00	\$ 80.600.00

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Aprobado

GERENCIA TECNICA
Dep. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									
TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla															
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Alke S.A.															
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.															
TTP285	Emiliano Moroni / Martin Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMATIC S.A.															
TTP286	Patricio Céspedes	SRO-20-01-17	TUBHIER															
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.															
TTP289	Gerardo Serrano / Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.															
TTP290	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.															
TTP291	Patricio Céspedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.															
TTP293	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarrica	OLA-06-01-18	Nolmann S.A.															
TTP294	Julio Morales / Gabriel Gomez	BBL-02-02-18	Taval S.A.															
TTP295	Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA															
TTP296	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.															
TTP297	Julio Morales / Martin Casserly / Eduardo Scherer	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.															
TTP298	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	BBL-02-02-18, CHH-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.															
TTP299	Eduardo Scherer	LPL-06-01-18, LOP-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.															
TTP300	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Komalla															
TTP301	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.															
TTP302	Fabio Ferlat	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.															
TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.															
TTP306	Eduardo Scherer	CHH-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.															
TTP308	Fabio Ferlat	LPL-02-04-18	TECNIMARK SA															
									276,50	151,94%	72,66	29,07%						
									SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									

TOTAL PROPIAS:	\$ 1.790.250,00	\$ 450.492,00	\$ 2.240.742,00
	120,31%	40,37%	200,78%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	
TTP 268		Carlos Aquino			Salvador Integral S.R.L.	Día				3,50	5,83%		3,50	5,83%	\$	21.700,00	
TTP 274		Armando Battaglia / Eduardo		TERCEROS	GUAYABERA S.A.	Día				1,00	1,67%		1,00	1,67%	\$	6.200,00	


 PABLO SAGULA
 REFERENCIA TÉCNICA
 Centro de Obras
 Central de Pampa

