

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MARVITECH OLAVARRIA S.A.
MARVITECH OLAVARRIA S.A.
AVDA. COLON 4080
7400 OLAVARRIA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

29.04.2019

Documento de pago

2000011161

Proveedor nro. 13793

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600002715	FA 0002A00000171	29.04.2019	2,800,252.11	504,508.24	2,295,743.87
1600002733	FA 0002A00000166	29.04.2019	3,332,041.40	600,318.19	2,731,723.21
TOTAL GENERAL			6,132,293.51	1,104,826.43	5,027,467.08

PEDIDO: 4500068494					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Vencim. C.A.E.: 21/3/2019

Vencim. C.A.E.: 13/4/2019

SAP 216498



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA 2

CODIGO DE OBRA: LPL - 02-02-18

CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500068494

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLA-LPL

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 5.227.517,50

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERIODO: FEBRERO 19

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR		
CONSTRUCCIÓN														
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
I.1	Proyecto Constructivo (Max. 5%)	Gl	1	\$ 235.238,29	\$ 235.238,29	1	100,00%			1	100,00%	\$ 235.238,29	\$ -	\$ 235.238,29
I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Gl	1	\$ 287.513,46	\$ 287.513,46							\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
II.1	Obra Mecánica	Gl	1	\$ 1.376.876,61	\$ 1.376.876,61							\$ -	\$ -	\$ -
II.2	Obra Civil	Gl	1	\$ 2.753.753,22	\$ 2.753.753,22			1	100,00%			\$ -	\$ 2.753.753,22	\$ 2.753.753,22
II.3	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	\$ 458.956,87	\$ 458.956,87							\$ -	\$ -	\$ -
GEORREFERENCIACIÓN														
	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
III.1	Georreferenciación	Un	1	\$ 115.177,05	\$ 115.177,05							\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 5.227.517,50	AVANCE DE OBRA: 57,18%						\$ 235.238,29	\$ 2.753.753,22	\$ 2.988.991,51
				TOTAL								\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 5.227.517,50							\$ 235.238,29	\$ 2.753.753,22	\$ 2.988.991,51

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / /
 MARVITECH OLAVARRIA S.A.
 RUBEN OLAVARRIA
 RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

CONTRATISTA

Ing. GUILLERMO A. ZUCARINI
 AREA TÉCNICA
 Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Ing. CECILIA NATAS
 INGENIERO DE OBRA

INSPECCIÓN DE OBRA

Ing. ERNESTO LAPOLLA
 JEFE TÉCNICO EN LA PLATA
 Camuzzi Gas Pampeana

Ing. JAVIER AGROMAYOR
 JEFE TÉCNICO EN LA PLATA
 Camuzzi Gas Pampeana

Ing. GERSON SAGULA
 GERENCIA TÉCNICA
 Jefe del Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

JUAN PABLO CARRUDO
 GERENCIA TÉCNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA 2

CODIGO DE OBRA: LPL - 02-02-18

CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A.

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500068494

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (d IVA) \$ 5.227.517,50

CERTIFICADO N°: 3 (TRES)

PERÍODO: marzo 19

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	%	ACUMULADO CANT	ACUMULADO \$	
I DOCUMENTACIÓN															
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
	I.1	Proyecto Constructivo (Max. 5%)	Gl	1	\$ 235.238,29	\$ 235.238,29	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 235.238,29	
	I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Gl	1	\$ 287.513,46	\$ 287.513,46			1	100,00%	1	100,00%	\$ -	\$ 287.513,46	
II CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN															
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
	II.1	Obra Mecánica	Gl	1	\$ 1.376.876,61	\$ 1.376.876,61			1	100,00%	1	100,00%	\$ -	\$ 1.376.876,61	
	II.2	Obra Civil	Gl	1	\$ 2.753.753,22	\$ 2.753.753,22	1	100,00%			1	100,00%	\$ 2.753.753,22	\$ 2.753.753,22	
	II.3	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Gl	1	\$ 458.958,87	\$ 458.958,87			1	100,00%	1	100,00%	\$ -	\$ 458.958,87	
GEOREFERENCIACIÓN															
		CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA N° 2 - LA PLATA													
	III.1	Georeferenciación	Un	1	\$ 115.177,05	\$ 115.177,05			1	100,00%	1	100,00%	\$ -	\$ 115.177,05	
ADICIONALES															
		Refuerzos muro - Viga de fundación - Pilotes - Columna hormigón portón	Un	1	\$ 75.731,95	\$ 75.731,95			1	100,00%	1	100,00%	\$ -	\$ 75.731,95	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: / / MARVITECH OLAVARRIA S.A.
RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

CONTRATISTA

Ing. GUILLERMO A. ZUCARINI
ÁREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.Ing. ERNESTO JAFOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

INSPECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas PampeanaJUAN PABLO CARRUDO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SURIng. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA