

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (w/ IVA)

\$ 7.434.686,53

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERÍODO: OCTUBRE 17

FECHA: 31/10/2017

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
URDAMPILLETA																
I	DOCUMENTACIÓN															
	I.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Gl	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	I.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00										
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	Gl	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77			1	100,00%	1	100,00%		272.285,77	272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador,carreteras de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	Gl	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88										
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68										
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87										
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dielectricas y descargadores	Gl	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43										
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	Gl	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46										
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, claefacción regulacion odorización y medicion	Gl	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38										
	1.8	HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31										
		TOTAL Urdampilleta SIN IVA				\$ 2.533.672,78	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 15,92%						\$ 131.058,00	\$ 272.285,77	\$ 403.343,77	HOJA 3-3
		TOTAL OBRA SIN IVA				\$ 7.434.686,53	AVANCE DE OBRA: 40,01%						\$ 393.174,00	\$ 2.581.388,91	\$ 2.974.562,91	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 01/11/17

JORGE FABATIA
Chimen Aike S.A.

CHIMEN AIKE S.A.

INSPECCION DE OBRA

Pablo A. Vascio
J.T.C.O. Pignó
U.N. Bahía Blanca

NELSON D. GARAY
JEFE DE ATENCIÓN
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.