

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Luis Alberto Peinado
Luis Alberto Peinado
Millamapu 155
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

04.02.2019

Documento de pago

2000003314

Proveedor nro. 17194

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000578	FA 0002A00000075	04.02.2019	1,132,197.60	212,485.71	919,711.89
TOTAL GENERAL			1,132,197.60	212,485.71	919,711.89

PEDIDO: 4500069634					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

10-211662

ORIGINAL

PEINADO LUIS ALBERTO

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000075

Fecha de Emisión: 04/01/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Periodo Facturado Desde: 04/01/2019 Hasta: 04/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2019

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Red de gas calle VICTORICA E/ MISIONEROS Y PROV. UNIDAS Y HUARA E/MALHARRO Y URTAZUN BAHIA BLANCA LOCACION DE OBRA: 4500069634 CODIGO DE OBRA: BBL-51-04-18	1,00	otras unidades	935700,50	0,00	935700,50	21%	1132197,60



CODIGO DE OBRA: BBL-51-04-18
 Nº PEDIDO: 4500069634
 CONCEPTO: EXTENSION DE RED
 LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
 Nº ANTEPROYECTO: 05-006574-00-18
 ADOLFO ETULAIN
 L/37895
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE SECTOR
 FECHA: 04-01-18

NELSON D. GARAY
 JEFE ÁREA TÉCNICA
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos:			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 935700,50
 IVA 27%: \$ 0,00
 IVA 21%: \$ 196497,10
 IVA 10.5%: \$ 0,00
 IVA 5%: \$ 0,00
 IVA 2.5%: \$ 0,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1132197,60

MATIA MACHADO
 JEFE DE SECTOR
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 69019378328198
 Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2019



201134173590010000269019378328198201901145

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de red de gas natural a Calles Victorica 2700 (par) 2800 (ambas vds.) 2900 (par) e/ Misioneros y Provincias Unidas - Huaura 3800/3900 (impar) e/Malharro y Urtazun - Guardia Vieja 3900 (ambas vds.) e/ Victorica y Urtazun - Bahia Blanca"										MEDICION / CERTIFICADO N° 1 (único)				
CODIGO DE OBRA: BBL-51-04-18										PERÍODO: NOVIEMBRE 18				
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO										FECHA: 26/12/2018				
LOCACION DE OBRA: 4500069634														
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 1.004.625,00														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	%		ACTUAL
ANTEPROYECTO N° 03-200874-00-18														
1.1		Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				100,00%	1	100,00%	10.000,00	
1.2		Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00				100,00%	1	100,00%	55.000,00	
1.3.1		Cañería de 250mm - SDR 11	mts	210	\$ 660,00	\$ 138.600,00				100,00%	335,62	159,82%	221.509,20	
1.3.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 330,00	\$ 69.300,00				100,00%	335,62	159,82%	110.754,60	
1.3.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 110,00	\$ 23.100,00				100,00%	335,62	159,82%	36.918,20	
1.3.1.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 110,00	\$ 23.100,00				100,00%	335,62	159,82%	36.918,20	
1.3.2		Cañería de 250mm - SDR 11	mts	495	\$ 765,00	\$ 378.675,00				100,00%	373,74	75,50%	285.911,10	
1.3.2.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	495	\$ 382,50	\$ 189.337,50				100,00%	373,74	75,50%	142.955,55	
1.3.2.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	495	\$ 127,50	\$ 63.112,50				100,00%	373,74	75,50%	47.651,85	
1.3.2.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	495	\$ 127,50	\$ 63.112,50				100,00%	373,74	75,50%	47.651,85	
1.3.4		Servicio Integral domiciliario de PE de 25mm - SDR 11	UND	25	\$ 2.500,00	\$ 62.500,00				100,00%	4,00	16,00%	10.000,00	
1.4		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				100,00%	1	100,00%	15.000,00	
TOTAL SIN IVA						\$ 1.004.625,00	AVANCE DE OBRA: 93,14%				\$ -	\$ 935.700,50	\$ 935.700,50	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN Fecha: 27.12.18		APROBACIÓN DEL CERTIFICADO Fecha: 04.ENE.2019	
CONTRATISTA EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. LUIS A. PEINADO TITULAR		JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO	
INSPECTOR NICOLAS ALBERTO ITRIA C.E.S. 500676		GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	