

COPPOLILLO ALEJANDRO GABRIEL

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: COPPOLILLO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin 75 - Castelli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 13/12/2019

CUIT: 20202568689

Ingresos Brutos: 20-20256868-9

Fecha de Inicio de Actividades: 02/05/2001

Fecha de Vto. para el pago: 13/12/2019

Período Facturado Desde: 13/12/2019

Hasta: 13/12/2019

CBU del Emisor: 0140367903690800467364

Alias CBU: CAJA.COPPO

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	Certificado N°1 Licitación NEC 51-01-19 Construcciones de redes en Necochea y Quequen	1,00	otras unidades	1292808,72	0,00	1292808,72	21%	1564298,55



Otros Tributos


Descripción	Detalle	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	UNIDAD DE NEGOCIO S.A.S. SUR CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	0,00
Per./Ret. de IVA		0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00
Impuestos Internos		0,00
Impuestos Municipales		0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	1292808,72
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	271489,83
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1564298,55

SON \$ UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 55/100

"Instalaciones de Gas Natural-Redes-Plantas Reguladoras-Planos y Aprobaciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69509470413991

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202025686892010000369509470413991201912134

1790 ENTRADA N° 2000227803

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION

OBRA: Construcción de redes en Necochea y Quequén										MEDICION / CERTIFICADO N°: 1									
CONTRATISTA: ALEJANDRO COPPOLILLO										MES: DICIEMBRE									
N° DE LOCALIDAD DE OBRA: NEC-51-01-19										FECHA: 09/12/2019									
MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$1260814,72																			
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ITEM				ACUMULADO				CERTIFICADO		Observaciones		
							ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL			
I	DOCUMENTACIÓN																		
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la Obra	Gl	1	63.040,74	63.040,74				1,00	100,00			1,00	100,00			63.040,74	
	I.2	Plano conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la Obra	Gl	1	63.040,74	63.040,74				1,00	100,00			1,00	100,00			63.040,74	
	CANERÍAS																		
	II.1.1	Cañería de 0n 50 mm - SDR 11																	
	II.1.1.1	Funcionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item II.1.1)	m	1178	495,00	586.644,00				1.131,90	96,09			1.131,90	96,09			563.686,20	
	II.1.1.2	Reparación contrapipe vereda y pavimento (30% del Item II.1.1)	m	1178	249,00	293.322,00				1.131,90	96,09			1.131,90	96,09			281.843,10	
	II.1.1.3	Conformidad Enyes (10% del Item II.1.1)	m	1178	83,00	97.774,00				1.131,90	96,09			1.131,90	96,09			93.947,70	
	II.1.2	Cañería de 0n 63 mm - SDR 11																	
	II.1.2.1	Funcionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item II.1.2)	m	60	708,00	42.480,00				120,40	200,67			120,40	200,67			85.243,20	
	II.1.2.2	Reparación contrapipe vereda y pavimento (30% del Item II.1.2)	m	60	354,00	21.340,00				120,40	200,67			120,40	200,67			42.621,60	
	II.1.2.3	Conformidad Enyes (10% del Item II.1.2)	m	60	118,00	7.080,00				120,40	200,67			120,40	200,67			14.207,20	
	II.1.3	Cañería de 0n 90 mm - SDR 11																	
	II.1.3.1	Funcionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item II.1.3)	m	15	870,00	13.050,00				14,30	95,33			14,30	95,33			12.441,00	
	II.1.3.2	Reparación contrapipe vereda y pavimento (30% del Item II.1.3)	m	15	435,00	6.525,00				14,30	95,33			14,30	95,33			6.220,50	
III	II.1.3.3	Conformidad Enyes (10% del Item II.1.3)	m	15	145,00	2.175,00				14,30	95,33			14,30	95,33			2.073,50	
	PRUEBA NEUMÁTICA																		
	III.1	Prueba Neumática de Fuga y Hermeticidad Final (Según lo indicado en Art III-1.4 del Pliego)																	
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	Gl	1	64.443,24	64.443,24				1,00	100,00			1,00	100,00			64.443,24	
	PRECIO TOTAL						1.260.814,72	AVANCE DE OBRA (%)				TOTAL CERTIFICADO				0,00		1.292.808,72	

APROBACION DE LA MEDICION

FECHA:

COPPOLILLO ALEJANDRO
Repres. Técnico
Mat. 2347 Cal. 1

CONTRATISTA

INSPECTOR

APROBACION DEL CERTIFICADO

FECHA:

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.
JORGE JENSEN
ASISTENTE TECNICO
OPERATIVO NECOCHEA

APROBACION DE LA UNIDAD OPERATIVA

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.
CARCELO E. TORRES
RESPONSABLE C.O. NECOCHEA

GERENCIA TECNICA - REFINANCIAL
MARIA ELIZABETH MACHADO
GERENTE DE NEGOCIOS SUR
UNIDAD DE NEGOCIO PANPEANA S.A.
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.