

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

SAN JOSE - PISO 7° 83

1076 CAPITAL FEDERAL

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

18.05.2018

Documento de pago

2000011810

Proveedor nro. 7584

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600002751	FA 0010A00046426	18.05.2018	2,688,042.21	493,939.94	2,194,102.27
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,688,042.21</b>	<b>493,939.94</b>	<b>2,194,102.27</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500063956</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 456600356


CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 14  
PERIODO: 01/02/18 AL 26/02/18

Item	Unidad de Medida	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propio	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL TIEMPO				ACUMULADO				CERTIFICADO	
											ANTERIOR		ACTUAL		CANT.	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.	%	CANT.	%						
LPL	TP102	Miguel Sosa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE CTO DE ALIM A YPE - LA ENSEMANA			3,00	2,33%	1,00	0,78%	4,00	3,10%			352.500,00	\$	127.500,00	\$	510.000,00
MPL-SRL-SRO	TP102	Ponciano Pates	MPL-32-01-17 SRL-32-01-17 SRO-32-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP			3,00	2,33%	1,00	0,78%	4,00	3,10%			352.500,00	\$	127.500,00	\$	510.000,00
MPL	TP103	Enrique Robles / Tery	MPL-21-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA			2,00	1,55%			2,00	1,55%			245.000,00	\$	-	\$	245.000,00
LPL-MPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17 MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE TANQUE DE CHIQUE Y POZO HERMETICO ERP BUCHANAN-ONS (LPL)			3,00	2,33%	0,27	0,21%	3,27	2,53%			352.500,00	\$	34.435,00	\$	416.935,00
BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Leandro Pates	BBL-35-01-17 OLA-35-01-17 MPL-35-01-17 SRO-35-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP			1,03	1,50%			1,03	1,50%			245.000,00	\$	-	\$	245.000,00
MPL-OLA	TP106	Berlitz / Naverre	MPL-06-01-17 OLA-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017			1,17	0,91%	1,00	0,78%	2,17	1,68%			149.175,00	\$	127.500,00	\$	276.675,00
BBL	TP107	Pablo Chavara	BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL DORREGO			0,80	0,92%			0,80	0,92%			102.000,00	\$	-	\$	102.000,00
LPL	TP108	Fabian Gomez / Maximiliano Cortez	LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017			1,88	1,53%	0,77	0,59%	2,65	2,13%			252.450,00	\$	97.762,50	\$	350.212,50
LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Pates	OLA-02-01-17 BBL-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARRIGUERA			2,86	2,26%	1,00	0,78%	3,86	3,02%			352.500,00	\$	127.500,00	\$	480.000,00
BBL-SRO	TP110	Mercedes Naverre	BBL-05-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO			1,00	0,78%			1,00	0,78%			127.500,00	\$	-	\$	127.500,00
MPL	TP111	Marcelo Casarri	MPL-02-01-17	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, ALBARRACIN			2,83	2,19%	1,00	0,78%	3,83	2,97%			350.825,00	\$	127.500,00	\$	478.325,00
LPL	TP112	Rocha Horado	LOB-31-01-16	RTI	INSTALACION Y REPARACION DE ALIMENTACION A SALADILLO			1,50	1,06%			1,50	1,06%			191.250,00	\$	-	\$	191.250,00
LPL	TP113	Maximiliano Torres	LOB-02-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS			2,07	1,60%			2,07	1,60%			253.925,00	\$	-	\$	253.925,00
OLA	TP114	Enrique Robles / Patricia Chavara	OLA-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS			1,23	0,96%	2,00	1,55%	3,23	2,51%			157.250,00	\$	255.000,00	\$	412.250,00
SRO	TP115	Nicolas Merlo / Hector Vercesi	SRO-20-01-17	RTI	DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS			0,30	0,23%	1,11	0,85%	1,41	1,09%			38.250,00	\$	141.525,00	\$	179.775,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Tery	MPL-32-01-18 BBL-32-01-18 OLA-32-01-18 LPL-32-01-18 SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201			0,07	0,05%			0,07	0,05%			6.500,00	\$	127.500,00	\$	134.000,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Cafes Aquino	MPL-32-01-18 BBL-32-01-18 OLA-32-01-18 LPL-32-01-18 SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201											-	\$	98.175,00	\$	98.175,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP118	Berlitz	MPL-32-01-18 BBL-32-01-18 OLA-32-01-18 LPL-32-01-18 SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018			0,27	0,21%	1,00	0,78%	1,27	0,98%			34.435,00	\$	127.500,00	\$	161.935,00
LPL	TP119	San Pau	LPL-27-01-17	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA			29,85	22,52%	12,82	9,92%	42,67	31,44%			3.704.300,00	\$	1.532.075,00	\$	5.236.375,00

TUV Rheinland Argentina SA  
Odon Pablo Geraghty  
Aprobado

HUGO J. VASSIALS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.



## PLANILLA DE CERTIFICACION



**DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP**

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500053958

**CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.**

CERTIFICADO N° 04  
PERIODO: 01/02/18 AL 28/02/18


[illegible]

TOTAL COORDINADOR:		\$	382.500,00	\$	127.500,00	\$	510.000,00
			25,00%		8,33%		33,33%

<b>..... TOTAL CONTRATO: ..... \$ 30.727.600,00</b>	
---	--

TOTAL CERTIFICADO		\$ 5,709,500.00	\$ 2,216,028.21	\$ 7,925,528.21
AVANCE DEL CONTRATO		48.530%	7.045%	95.700%

10. FIRMADO APODERADO SA  
 FIRMA PROVEEDOR LIO GOSCHY  
 MAURICIO SCHAMBER  
 APODERADO APODERADO

  
Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR


ING. ALESSANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CANTIERI GAS PAMPEANA

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
BUENOS AIRES  
GERENCIA TECNICA  
BARRIO DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

333



PLANILLA DE CERTIFICACION



denominación del servicio: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FORMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 456005396

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 04  
PERIODO: 01/02/18 AL 28/02/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Prepa	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		CANT.		ACUMULADO	
	SRC	TP115	Nicolas Mereto	SRC-20-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PAZ DE LAS	Diametro		\$ 10.450,00			1,00	1,00		\$	10.450,00	\$ 10.450,00	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO												1,00	1,00		\$	10.450,00	\$ 10.450,00	

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Prepa	Obrn	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO					
											ANTERIOR		ACTUAL		CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.		CANT.							
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	Pedriano Poles	MPL-30-01-17; TAR-30-01-17; PIC-30-01-17; BRO-30-01-17; PEH-30-01-17; PEH-30-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		3,00			1,00	4,00		\$	106.000,00	\$	35.000,00	\$	140.000,00	
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Leandro Poles	BBL-30-01-17; PIC-30-01-17; CLA-30-01-17; PEH-30-01-17; MPL-30-01-17; SRO-30-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP		2,00	\$ 35.000,00			2,00		\$	-	\$	-	\$	-	
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR											2,00	1,00	6,00		\$	106.000,00	\$	35.000,00	\$	140.000,00

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.809.300,00	\$ 1.578.528,21	\$ 5.387.828,21
	23,16%	9,80%	32,16%

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Odon Pablo Coraggio  
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

HUGO CAYSSIAUS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500060356

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 14  
PERIODO: 01/03/18 AL 28/02/18

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP003-3ras	Diego Goffi / Rocha	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESSION MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA					9,00	3,00%	1,00	1,00%			\$ 362.500,00	\$ 127.500,00
	OLA	TP013-3ras	Alberto Ligori	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL - ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					0,70	0,70%					\$ 89.250,00	\$ -
	MPL	TP021-3ras	Manano Liranduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11		100,00	\$ 127.500,00	\$ 12.750.000,00	2,67	2,67%	1,00	1,00%			\$ 340.000,00	\$ 127.500,00
	LPL	TP022-3ras	Conrado Blarri	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCCO BAGSA					2,67	2,67%	1,00	1,00%			\$ 365.925,00	\$ 127.500,00
	LPL	TP023-3ras	Juan Peto / Copedo	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA					2,67	2,67%	1,00	1,00%			\$ 340.425,00	\$ 127.500,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											11,04	11,04%	4,00	4,00%			\$ 1.518.100,00	\$ 510.000,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
	MPL	TP021-3ras	Pedro Obando	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11	Chamame		\$ 10.450,00									
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																		

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 442 PARA INSPECTOR											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
	TP013-3ras			TERCEROS	TERCEROS		Inspeccion		\$ 25.000,00									
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 442 PARA INSPECTOR																		

TOTAL TERCEROS:	\$ 1.518.100,00	\$ 510.000,00	\$ 2.028.100,00
	17,97%	4,00%	15,91%

*[Signature]*

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

*[Signature]*  
TUV Rheinland Argentina SA  
Cesar Pablo Gonzalez  
Auditor

*[Signature]*  
HUGO ZAYASALS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

**TÜV Rheinland Argentina S.A.**

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO****SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires  
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 45 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-17-0030 - OBRA**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120252922

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
<b>Servicios:</b> Servicios Técnicos de Inspección DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 04#PERIODO: 01/02/18 AL 28/02/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956	2.216.028,21
<b>Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica</b> <b>Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682</b> <b>Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.</b> <b>Nº C.U.I.T. 30-67775453-9</b> <b>CBU Nº 0720044120000000206822</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	2.216.028,21
<b>IMPUESTO:</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	2.216.028,21
<b>IVA (21,00%):</b>	465.365,92
<b>IIBB Percepc. CABA (0,30%):</b>	6.648,08
<b>TOTAL (PESOS):</b>	2.688.042,21

Son ( PESOS ) : DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS con 21 / 100

