

**A**

MEGA ENERGÍAS S.A.  
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191  
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01  
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000102  
FECHA EMISIÓN: 04/10/2018  
C. U. I. T.: 33-71559785-9  
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A  
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal  
C. U. I. T.: 30-65786428-1  
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA  
LUGAR DE ENVÍO: FECHA VENCIMIENTO: 03/11/2018  
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - TRENQUE LAUQUEN  
DOMICILIO: S/N CP: 6400 TRENQUE LAUQUEN Buenos Aires

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	79785,000000	79785,00

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 79785,00

IMPUESTOS:

IVA 21% 79785,00 16754,85  
PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON 79785,00 2792,48  
TOTAL PES 99332,33

SON: PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 33/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500067465.

CERTIFICADO 4.

CONSTRUCCIÓN DE RED PE EN LA LOCALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
PEHUAJÓ

04 OCT 2018

RECIBIDO  
SECTOR COMPRAS

PATRICIA MIKABELLI  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
C.O.B. PEHUAJÓ  
LEG. N° 4378-5

DIEGO LOPEZ  
RESP. C.O. PEHUAJÓ  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

### PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Rede de PE en la Localidad de T. Laquon				UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA				CÓDIGO DE OBRA: PEH-03/18			
CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.				CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ				CERTIFICADO N°: 4 (CUATRO)			
LOCALIDAD DE OBRA: 4500067465				MONTO TOTAL DE OBRA (w IVA): \$ 1,985,183.00				PERIODO: Septiembre 2018			
								FECHA: 04/10/2018			

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (B SIN IVA)	PRECIO TOTAL (B SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%		
1		<b>CAÑERÍAS</b>												
1.1		Instalación cañería Proyecto 12-002053-00-18, Ø50 y 63mm												
	1.1.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 603.434.00	603.434.00	1	100.00%			1	100.00%	603.434.00	
	1.2	Instalación cañería Proyecto 12-002054-00-18, Ø50 mm												
	1.2.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 748.176.00	748.176.00	1	100.00%			1	100.00%	748.176.00	
	1.3	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18, Ø50 y 80 mm												
	1.3.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 613.573.00	613.573.00	1				1	100.00%	613.573.00	
	1.4	Instalación cañería Proyecto 12-002135-00-18, Ø63 mm x Ampliación de 10% contrato												
	1.4.1	Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada	Global	1.00	\$ 79.785.00	79.785.00			1		1	100.00%	79.785.00	
TOTAL SIN IVA					\$ 2.044.988.00		AVANCE DE OBRA: 100.00%				\$ 1,985,183.00	\$ 79.785.00	\$ 2,044,988.00	

Aprobación de la Certificación: Fecha: .....

MEGA ENERGIAS S.A.  
 Marcelo Lombardo  
 CONTRATISTA

Sergio M. Tiranni  
 Camuzzi Gas Pampeana S.A.  
 INSPECCIÓN DE OBRA

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

*[Firma]*  
 NEGOCIOS, LÓPEZ  
 RESPC O PEHUAJÓ  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.