

ORIGINAL

VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

Domicilio Comercial: Peru 4060 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000014

Fecha de Emisión: 09/08/2019

CUIT: 30716054906

Ingresos Brutos: 3.5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Período Facturado Desde: 09/08/2019

Hasta: 09/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 09/08/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Por trabajos ejecutados correspondiente a la Obra de Extensión de Redes de Gas Natural en la UN Bahía Blanca conforme al Certificado de Obra N° 1; correspondiente a la Locación de Obra N° 4500076153; Código de Obra BBL 51-03-19/51-04-19/51-05-19/51-06/19	1,00	otras unidades	769206,00	0,00	769206,00	21%	930739,26

*1 BBL-51-03-19
BBL-51-04-19
BBL-51-05-19
BBL-51-06-19


JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: *1
N° PEDIDO: 4500076153
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: B. BLA. PALTA, PLURO, BURAT
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
FIRMA Y SELLO
P. NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676
JEFE DE SECTOR
FECHA: 13-08-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 769206,00
IVA 27%: \$ 0,00
IVA 21%: \$ 161533,26
IVA 10.5%: \$ 0,00
IVA 5%: \$ 0,00
IVA 2.5%: \$ 0,00
IVA 0%: \$ 0,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 930739,26



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69326657568776


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 19/08/2019



307160549060010000269326657568776201908199

HE: 1000223220
1000223221
1000223222
1000223223



AREA TECNICA
U.N. VITTA BLANCA
CAMUZZI GAS RAMPENANA S.A.

12/8/19

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Unidad de Negocios Bahía Blanca"		UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA		MEDICIÓN/CERTIFICADO N° 1	
CODIGO DE OBRA: BBL-03-19 / 51-04-19 / 51-05-19 51-06-19		CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA		PERÍODO: JULIO 2019	
CONTRATISTA: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A.		MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.129.860,00 + IVA		FECHA: 05/08/2019	
LOCACION DE OBRA: 4500076153					

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
1	ANTEPROYECTO: 03-006869-00-19															
		CODIGO DE OBRA: 51-06-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00							3.800,00	3.800,00		
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	44	\$ 900,00	\$ 39.600,00							3.800,00	3.800,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	44	\$ 450,00	\$ 19.800,00							39.600,00	39.600,00		
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	44	\$ 150,00	\$ 6.600,00							19.800,00	19.800,00		
2	ANTEPROYECTO: 03-005756-00-14															
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00							9.400,00	9.400,00		
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	110	\$ 950,00	\$ 104.500,00										
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	110	\$ 400,00	\$ 44.000,00										
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	110	\$ 150,00	\$ 16.500,00										
3	ANTEPROYECTO: 03-006329-00-17															
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00							6.500,00	6.500,00		
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	62	\$ 800,00	\$ 49.600,00							49.600,00	49.600,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	62	\$ 300,00	\$ 18.600,00							18.600,00	18.600,00		
4	ANTEPROYECTO: 03-006397-00-17															
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00										

EZEQUEL RAUL FERRADA
ING. CIVIL
M. P. 54238

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%						CANT
5	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	6.000,00	6.000,00		
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	71	\$ 850,00	\$ 60.350,00			69,80	98,31%	69,80	98,31%	59.330,00	59.330,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	71	\$ 400,00	\$ 28.400,00			69,80	98,31%	69,80	98,31%	27.920,00	27.920,00		
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	71	\$ 150,00	\$ 10.650,00			69,80	98,31%	69,80	98,31%	10.470,00	10.470,00		
	III,1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1.4 del Pliego)	Global	71	\$ 120,00	\$ 8.520,00			69,80	98,31%	69,80	98,31%	8.376,00	8.376,00		
		ANTEPROYECTO: 03-006661-00-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	6.000,00	6.000,00		
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00										
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	47	\$ 950,00	\$ 44.650,00										
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	47	\$ 500,00	\$ 23.500,00										
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	47	\$ 200,00	\$ 9.400,00										
	II,1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	II,1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	18	\$ 950,00	\$ 17.100,00										
	II,1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	18	\$ 350,00	\$ 6.300,00										
	II,1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	18	\$ 200,00	\$ 3.600,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1.4 del Pliego)	Metros	65	\$ 180,00	\$ 11.700,00										
		ANTEPROYECTO: 03-006662-00-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00										
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	13	\$ 2.200,00	\$ 28.600,00										
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	13	\$ 900,00	\$ 11.700,00										
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	13	\$ 200,00	\$ 2.600,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1.4 del Pliego)	Metros	13	\$ 150,00	\$ 2.080,00										
		ANTEPROYECTO: 03-006667-00-19														
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.150,00	\$ 8.150,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	8.150,00	8.150,00		
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.150,00	\$ 8.150,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	8.150,00	8.150,00		
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	71	\$ 800,00	\$ 56.800,00			67,30	94,79%	67,30	94,79%	53.840,00	53.840,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	71	\$ 300,00	\$ 21.300,00			67,30	94,79%	67,30	94,79%	20.190,00	20.190,00		
II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	71	\$ 100,00	\$ 7.100,00			67,30	94,79%	67,30	94,79%	6.730,00	6.730,00			


 RAFAEL RAÚL
 ING. CIVIL
 M. P. 54238

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%					
8	II.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	42	\$ 800,00	\$ 33.600,00							32.720,00		
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	42	\$ 300,00	\$ 12.600,00							12.270,00		
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	42	\$ 100,00	\$ 4.200,00							4.090,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.4 del Pliego)	Metros	113	\$ 50,00	\$ 5.650,00							5.410,00		
	CODIGO DE OBRA: 51-03-19														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.250,00	\$ 4.250,00							4.250,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.250,00	\$ 4.250,00							4.250,00		
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	44	\$ 1.100,00	\$ 48.400,00							48.400,00		
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	44	\$ 400,00	\$ 17.600,00							17.600,00		
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	44	\$ 100,00	\$ 4.400,00							4.400,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.4 del Pliego)	Metros	44	\$ 50,00	\$ 2.200,00							2.200,00		
9	CODIGO DE OBRA: 51-04-19														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00							4.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00							4.000,00		
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	45	\$ 1.000,00	\$ 45.000,00							45.000,00		
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	45	\$ 350,00	\$ 15.750,00							15.750,00		
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	45	\$ 100,00	\$ 4.500,00							4.500,00		
10	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.4 del Pliego)	Metros	45	\$ 50,00	\$ 2.250,00							2.250,00		
	CODIGO DE OBRA: 51-04-19														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00							2.800,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00							2.800,00		
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II.1.1)	Metros	15	\$ 1.850,00	\$ 27.750,00							27.750,00		
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	15	\$ 900,00	\$ 13.500,00							13.500,00		
11	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	15	\$ 400,00	\$ 6.000,00							6.000,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.4 del Pliego)	Metros	15	\$ 120,00	\$ 1.800,00							1.800,00		
	CODIGO DE OBRA: 51-05-19														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00							3.150,00		



DANIEL RAUL TORROBA
 ING. CIVIL
 N.º 54238



DANIEL RAUL TORROBA
 INGENIERO CIVIL
 N.º 54238

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		3.150,00	3.150,00	✓
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y lapado (60% del ítem II.1.1)	Metros	17	\$ 1.850,00	\$ 31.450,00			17,00	100,00%	17,00	100,00%		31.450,00	31.450,00	✓
	II.1.1.2	Reparación contrapisos vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	17	\$ 800,00	\$ 13.600,00			17,00	100,00%	17,00	100,00%		13.600,00	13.600,00	✓
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	17	\$ 400,00	\$ 6.800,00			17,00	100,00%	17,00	100,00%		6.800,00	6.800,00	✓
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.4 del Pliego)	Metros	17	\$ 100,00	\$ 1.700,00			17,00	100,00%	17,00	100,00%		1.700,00	1.700,00	✓
TOTAL SIN IVA							\$ 1.129.860,00	AVANCE DE OBRA: 68,08%				\$ -	\$ 769.206,00	\$ 769.206,00		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 08.08.19

CONTRATISTA:  EZEQUIEL RAUL TORROBA
INGENIERO EN CIVIL


INSPECTOR:  NICOLAS ALBERTO ITRIA
LOG. 500676

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 08.08.19

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO:  NELSON D. BERNAL
JEFE ARQUITECTO B. BLANCA

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO:  JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE B. BLANCA

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO:  GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO



EZEQUIEL RAUL TORROBA
ING. CIVIL
M. P. 54238