



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 456600356


CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 14  
PERIODO: 01/02/18 AL 26/02/18

| Item                     | Unidad de Medida | Pedido N°                         | Inspector  | Código Obra | RTI / Propio | Otro  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | MEDICION DEL TIEMPO |        |        |       | ACUMULADO |        |   |  | CERTIFICADO     |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-------------|--------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|---------------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---|--|-----------------|-----------------|
|                          |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              | ANTERIOR            |        | ACTUAL |       | CANT.     |        | % |  | ANTERIOR        | ACTUAL          |
|                          |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              | CANT.               | %      | CANT.  | %     |           |        |   |  |                 |                 |
| LPL                      | TP102            | Miguel Sosa                       | LPL-01-01-18   | PROPIA      | PROPIA       | RENOVACION DE TRAMO DE CTO DE ALIM A YP - LA ENSEMANA   |        |          |                 |              | 3,00                | 2,33%  | 1,00   | 0,78% | 4,00      | 3,10%  |   |  | \$ 362.500,00   | \$ 127.500,00   |
| MPL-SRL-SRO              | TP102            | Penciano Pates                    | MPL-32-01-17<br>SRL-32-01-17<br>SRO-32-01-17                                 | PROPIA      | PROPIA       | MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP   |        |          |                 |              | 3,00                | 2,33%  | 1,00   | 0,78% | 4,00      | 3,10%  |   |  | \$ 362.500,00   | \$ 127.500,00   |
| MPL                      | TP103            | Enrique Rabal / Tery              | MPL-21-01-17   | RTI         | RTI          | RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA  |        |          |                 |              | 2,00                | 1,55%  |        |       | 2,00      | 1,55%  |   |  | \$ 246.000,00   | \$ -            |
| LPL-MPL                  | TP104            | Nicolas Dominguez                 | LPL-02-01-17<br>MPL-02-01-17   | RTI         | RTI          | INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE TANQUE DE CHIQUE Y POZO HERMETICO ERP BUCHANAN-ONS (LPL) |        |          |                 |              | 3,00                | 2,33%  | 0,27   | 0,21% | 3,27      | 2,53%  |   |  | \$ 362.500,00   | \$ 34.435,00    |
| BBL-OLA-MPL-SRO          | TP105            | Leandro Pates                     | BBL-35-01-17<br>OLA-35-01-17<br>MPL-35-01-17<br>SRO-35-01-17                 | PROPIA      | PROPIA       | INSPECCIONES DIRECTAS CGP   |        |          |                 |              | 1,03                | 1,50%  |        |       | 1,03      | 1,50%  |   |  | \$ 246.000,00   | \$ -            |
| MPL-OLA                  | TP106            | Berlitz / Naverre                 | MPL-06-01-17<br>OLA-06-01-17   | RTI         | RTI          | REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017   |        |          |                 |              | 1,17                | 0,91%  | 1,00   | 0,78% | 2,17      | 1,68%  |   |  | \$ 149.175,00   | \$ 127.500,00   |
| BBL                      | TP107            | Pedro Chavara                     | BBL-02-01-17   | RTI         | RTI          | CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL DORREGO   |        |          |                 |              | 0,80                | 0,92%  |        |       | 0,80      | 0,92%  |   |  | \$ 102.000,00   | \$ -            |
| LPL                      | TP108            | Fabian Gomez / Maximiliano Cortez | LPL-06-01-17   | RTI         | RTI          | REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017   |        |          |                 |              | 1,88                | 1,53%  | 0,77   | 0,59% | 2,65      | 2,13%  |   |  | \$ 262.460,00   | \$ 97.762,00    |
| LPL-OLA-BBL              | TP109            | Maximiliano Pates                 | OLA-02-01-17<br>BBL-02-01-17   | RTI         | RTI          | CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARRIGUERA                           |        |          |                 |              | 2,86                | 2,26%  | 1,00   | 0,78% | 3,86      | 3,02%  |   |  | \$ 989.760,00   | \$ 127.500,00   |
| BBL-SRO                  | TP110            | Mercedes Naverre                  | BBL-05-01-17   | RTI         | RTI          | REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO                              |        |          |                 |              | 1,00                | 0,78%  |        |       | 1,00      | 0,78%  |   |  | \$ 127.500,00   | \$ -            |
| MPL                      | TP111            | Marcelo Casarri                   | MPL-02-01-17   | RTI         | RTI          | BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, ALBARRACIN                                       |        |          |                 |              | 2,83                | 2,19%  | 1,00   | 0,78% | 3,83      | 2,97%  |   |  | \$ 300.835,00   | \$ 127.500,00   |
| LPL                      | TP112            | Rocha Horado                      | LPL-01-01-18   | RTI         | RTI          | INSTALACION DE SEPARADOR EN CTO ALIMENTACION A SALADILLO                                      |        |          |                 |              | 1,50                | 1,10%  |        |       | 1,50      | 1,10%  |   |  | \$ 191.250,00   | \$ -            |
| LPL                      | TP113            | Maximiliano Torres                | LPL-02-01-17   | RTI         | RTI          | REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS                         |        |          |                 |              | 2,07                | 1,60%  | 2,07   | 1,60% | 2,07      | 1,60%  |   |  | \$ 263.925,00   | \$ -            |
| OLA                      | TP114            | Nicolas Merlo / Hector Vercesi    | OLA-01-01-17   | RTI         | RTI          | DISTRIBUCION RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS                     |        |          |                 |              | 1,23                | 0,96%  | 2,00   | 1,55% | 3,23      | 2,51%  |   |  | \$ 167.250,00   | \$ 255.000,00   |
| SRO                      | TP115            | Nicolas Merlo / Hector Vercesi    | SRO-01-01-17   | RTI         | RTI          | DISTRIBUCION RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pde BS AS                     |        |          |                 |              | 0,30                | 0,23%  | 1,11   | 0,86% | 1,41      | 1,09%  |   |  | \$ 38.250,00    | \$ 141.525,00   |
| MPL-BBL-OLA-LPL-SRO      | TP116            | Tery                              | MPL-32-01-18<br>BBL-32-01-18<br>OLA-32-01-18<br>LPL-32-01-18<br>SRO-32-01-18 | RTI         | RTI          | MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201   |        |          |                 |              | 0,07                | 0,05%  | 1,00   | 0,78% | 1,07      | 0,83%  |   |  | \$ 6.500,00     | \$ 127.500,00   |
| MPL-BBL-OLA-LPL-SRO      | TP117            | Cafes Aquino                      | MPL-32-01-18<br>BBL-32-01-18<br>OLA-32-01-18<br>LPL-32-01-18<br>SRO-32-01-18 | RTI         | RTI          | MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201   |        |          |                 |              |                     |        |        |       |           |        |   |  | \$ -            | \$ 98.175,00    |
| MPL-BBL-OLA-LPL-SRO      | TP118            | Berlitz                           | MPL-32-01-18<br>BBL-32-01-18<br>OLA-32-01-18<br>LPL-32-01-18<br>SRO-32-01-18 | RTI         | RTI          | MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018  |        |          |                 |              | 0,27                | 0,21%  | 1,00   | 0,78% | 1,27      | 0,98%  |   |  | \$ 34.435,00    | \$ 127.500,00   |
| LPL                      | TP119            | San Pau                           | LPL-21-01-17   | RTI         | RTI          | REFUERZO DE RED LA PLATA  |        |          |                 |              | 29,85               | 22,52% | 0,11   | 0,08% | 30,96     | 24,14% |   |  | \$ 3.704.300,00 | \$ 1.533.076,21 |
| SUBTOTAL INSPECTORES MES |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              |                     |        |        |       |           |        |   |  |                 |                 |
| Inscripciones            |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              |                     |        |        |       |           |        |   |  |                 |                 |
| 120,00 \$ 127.500,00     |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              |                     |        |        |       |           |        |   |  |                 |                 |
| \$ 10.447.500,00         |                  |                                   |  |             |              |   |        |          |                 |              |                     |        |        |       |           |        |   |  |                 |                 |

TUV Rheinland Argentina SA  
Odon Pablo Geraghty  
Aprobado

HUGO MASSIALS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.



## PLANILLA DE CERTIFICACION



**DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP**

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500053856

**CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.**

CERTIFICADO N° 04  
PERIODO: 01/02/18 AL 28/02/18


| ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4M PARA COORDINADOR        |                  |           |             |          |      |               |          |                 |              |                   |  |        |  |           |  |             |  |        |  |
|--|------------------|-----------|-------------|----------|------|---------------|----------|-----------------|--------------|-------------------|--|--------|--|-----------|--|-------------|--|--------|--|
| Item   | Unidad de Medida | Inspector | Codigo Otro | Terminca | Otro | Unidad        | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | MEDICION DEL ITEM |  |        |  |           |  |             |  |        |  |
|  |                  |           |             |          |      |               |          |                 |              | ANTERIOR          |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  | CERTIFICADO |  |        |  |
|  |                  |           |             |          |      |               |          |                 |              | CANT.             |  | CANT.  |  | CANT.     |  | ANTERIOR    |  | ACTUAL |  |
|  |                  |           |             |          |      | Veiculos/Anos |          | \$ 35,000.00    |              |                   |  |        |  |           |  |             |  |        |  |
| SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4M PARA INSPECTOR |                  |           |             |          |      |               |          |                 |              |                   |  |        |  |           |  |             |  |        |  |

|                    |  |    |            |    |            |    |            |
|--------------------|--|----|------------|----|------------|----|------------|
| TOTAL COORDINADOR: |  | \$ | 382.500,00 | \$ | 127.500,00 | \$ | 510.000,00 |
|                    |  |    | 25,00%     |    | 8,33%      |    | 33,33%     |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| TOTAL CONTRATO: | \$ 30.727.600,00 |
|-----------------|------------------|

|                     |  |    |              |    |              |    |              |
|---------------------|--|----|--------------|----|--------------|----|--------------|
| TOTAL CERTIFICADO   |  | \$ | 5,709,500.00 | \$ | 2,216,028.21 | \$ | 7,925,528.21 |
| AVANCE DEL CONTRATO |  |    | 48.55%       |    | 7.04%        |    | 95.70%       |


10. FIRMADO APODERADO SA  
 FIRMA PROVEEDOR LIO GOSCHY  
 MAURICIO SCHAMBER  
 APODERADO APODERADO

  
Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR


ING. ALESSANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CANTIERI GAS PAMPEANA

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
 PUERTO CAMUZZI  
 GERENCIA TECNICA  
 BRIGADA DE OBRAS  
 PUERTO CAMUZZI 1507

1966-1967



PLANILLA DE CERTIFICACION



denominación del servicio: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FORMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 456005396

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 04  
PERIODO: 01/02/18 AL 28/02/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

| Item  | Unidad de Negocio | Pedido N° | Inspector      | Codigo Obra  | RTI / Prepa | Otra   | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | MEDICION DEL ITEM |      |        |  | CERTIFICADO |           |              |  |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|--|----------|----------|-----------------|--------------|-------------------|------|--------|--|-------------|-----------|--------------|--|
|   |                   |           |                |              |             |  |          |          |                 |              | ANTERIOR          |      | ACTUAL |  | CANT.       |           | ACUMULADO    |  |
|   | SRC               | TP116     | Nicolas Merelo | SRC-20-01-17 | RTI         | REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PARA BB AS | Diametro |          | \$ 10.450,00    |              |                   | 1,00 | 1,00   |  | \$          | 10.450,00 | \$ 10.450,00 |  |
| SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO |                   |           |                |              |             |  |          |          |                 |              |                   | 1,00 | 1,00   |  | \$          | 10.450,00 | \$ 10.450,00 |  |

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR

| Item  | Unidad de Negocio | Pedido N°      | Inspector   | Código Obra | RTI / Prepa                       | Obrn | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | MEDICION DEL ITEM |       |        |       | CERTIFICADO |            |          |            |        |  |           |
|---|-------------------|----------------|---|-------------|-----------------------------------|------|--------|----------|-----------------|--------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|------------|----------|------------|--------|--|-----------|
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              | ANTERIOR          |       | ACTUAL |       | CANT.       | ACUMULADO  | ANTERIOR |            | ACTUAL |  | ACUMULADO |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              | CANT.             | CANT. | CANT.  | CANT. |             |            | CANT.    | CANT.      |        |  |           |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              |                   |       |        |       |             |            |          |            |        |  |           |
| MPL-BBL-SRO-OLA   | TP102             | Pordiano Poles | MPL-30-01-17;<br>TAR-30-01-17;<br>SRO-30-01-17;<br>PEH-30-01-17;<br>PEH-30-02-17;                 | PROPIA      | MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP |      |        | 3,00     |                 |              |                   | 1,00  | 4,00   |       | \$          | 106.000,00 | \$       | 140.000,00 |        |  |           |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              |                   |       |        |       |             |            |          |            |        |  |           |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              |                   |       |        |       |             |            |          |            |        |  |           |
| BBL-OLA-MPL-SRO   | TP105             | Leandro Poles  | BBL-30-01-17;<br>PIC-30-01-17;<br>OLA-30-01-17;<br>PEH-30-01-17;<br>MPL-30-01-17;<br>SRO-30-01-17 | PROPIA      | INSPECCIONES DIRECTAS CGP         |      |        | 2,00     | \$ 35.000,00    |              |                   |       | 2,00   |       | \$          | -          | \$       | -          |        |  |           |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              |                   |       |        |       |             |            |          |            |        |  |           |
|   |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              |                   |       |        |       |             |            |          |            |        |  |           |
| SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR |                   |                |   |             |                                   |      |        |          |                 |              | 2,00              |       | 6,00   |       | \$          | 106.000,00 | \$       | 140.000,00 |        |  |           |

|                |                 |                 |       |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| TOTAL PROPIAS: | \$ 3.809.300,00 | \$ 1.578.528,21 | 9,80% |
|                | 23,16%          |                 |       |

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Odon Pablo Coraggio  
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

HUGO CAYSSIAUS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA



PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500060356

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 14  
PERIODO: 01/03/18 AL 28/02/18

| Item                     | Unidad de Negocio | Pedido N°  | Inspector           | Código Obra | Terminos | Otra   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total     | MEDICION DEL ITEM |        |        |       | CERTIFICADO |        |                 |               |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|----------|--|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|---------------|
|                          |                   |            |                     |             |          |  |        |          |                 |                  | ANTERIOR          |        | ACTUAL |       | ANTERIOR    |        | ACTUAL          |               |
|                          |                   |            |                     |             |          |  |        |          |                 |                  | CANT.             | %      | CANT.  | %     | CANT.       | %      | CANT.           | %             |
|                          | OLA               | TP003-3ras | Diego Goffi / Rocha | TERCEROS    | TERCEROS | EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION - MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA |        |          |                 |                  |                   | 3,00%  | 1,00   | 1,00% | 4,90        | 4,00%  | \$ 362.500,00   | \$ 127.500,00 |
|                          | OLA               | TP013-3ras | Alberto Ligori      | TERCEROS    | TERCEROS | CONSTRUCCION DE RED RAMAL - ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS                     |        |          |                 |                  |                   | 0,70%  | 0,70   | 0,70% | 0,70        | 0,70%  | \$ 89.250,00    | \$ -          |
|                          | MPL               | TP021-3ras | Manano Liranduburu  | TERCEROS    | TERCEROS | VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11   |        | 100,00   | \$ 127.500,00   | \$ 12.750.000,00 |                   | 2,87%  | 1,00   | 1,00% | 3,87        | 3,87%  | \$ 340.000,00   | \$ 127.500,00 |
|                          | LPL               | TP022-3ras | Conrado Blarri      | TERCEROS    | TERCEROS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCCO BAGSA                |        |          |                 |                  |                   | 2,87%  | 1,00   | 1,00% | 3,87        | 3,87%  | \$ 365.925,00   | \$ 127.500,00 |
|                          | LPL               | TP023-3ras | Juan Peto / Copedo  | TERCEROS    | TERCEROS | SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA              |        |          |                 |                  |                   | 2,87%  | 1,00   | 1,00% | 3,87        | 3,87%  | \$ 340.425,00   | \$ 127.500,00 |
| SUBTOTAL INSPECTORES MES |                   |            |                     |             |          |  |        |          |                 |                  | 11,81             | 11,81% | 4,90   | 4,00% | 15,81       | 15,81% | \$ 1.518.100,00 | \$ 510.000,00 |

| ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO          |                   |            |              |             |          |                                      |         |          |                 |              | MEDICION DEL ITEM |  |        |  | CERTIFICADO |  |        |  |
|---|-------------------|------------|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------------|-------------------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
| Item  | Unidad de Negocio | Pedido N°  | Inspector    | Código Obra | Terminos | Otra                                 | Unidad  | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | ANTERIOR          |  | ACTUAL |  | ANTERIOR    |  | ACTUAL |  |
|   |                   |            |              |             |          |                                      |         |          |                 |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |
|   | MPL               | TP021-3ras | Pedro Obando | TERCEROS    | TERCEROS | VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11 | Chamame |          | \$ 10.450,00    |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |
| SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO |                   |            |              |             |          |                                      |         |          |                 |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |

| ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 442 PARA INSPECTOR          |                   |           |           |             |          |      |            |          |                 |              | MEDICION DEL ITEM |  |        |  | CERTIFICADO |  |        |  |
|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|----------|------|------------|----------|-----------------|--------------|-------------------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
| Item  | Unidad de Negocio | Pedido N° | Inspector | Código Obra | Terminos | Otra | Unidad     | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | ANTERIOR          |  | ACTUAL |  | ANTERIOR    |  | ACTUAL |  |
|   |                   |           |           |             |          |      |            |          |                 |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |
|   | TP013-3ras        |           |           | TERCEROS    | TERCEROS |      | Inspeccion |          | \$ 35.000,00    |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |
| SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 442 PARA INSPECTOR |                   |           |           |             |          |      |            |          |                 |              |                   |  |        |  |             |  |        |  |

|                 |                 |               |                 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL TERCEROS: | \$ 1.518.100,00 | \$ 510.000,00 | \$ 2.028.100,00 |
|                 | 17,97%          | 4,00%         | 15,91%          |

*[Signature]*

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

TUV Rheinland Argentina SA  
Cesar Pablo Gonzalez  
Auditor

HUGO ZAYASALS  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA