

SAP: 231632

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA

OBRA: Instalación de Odorizador Felipe Solá - Darregueira
 CODIGO DE OBRA: PIG-02-02-13
 CONTRATISTA: Gama Networks S.A.
 LOCALIDAD DE OBRA: Felipe Solá, Pcia. de Buenos Aires

UNIDAD DE NEGOCIOS: Pigiú6
 MONTO DE OBRA (s/ IVA): \$ 5.367.800,00

CERTIFICADO N°: 4 (cuarto)
 PERIODO: 01/01/2020
 FECHA: 15/12/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (S SIN IVA)	PRECIO TOTAL (S SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%						
I	DOCUMENTACIÓN															
	I.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67	1	100,00%					\$ 286.266,67	\$ -	\$ 286.266,67	
II	I.2	Documentación conforme a obra (mínimo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67							\$ -	\$ -	\$ -	
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN															
II	II.1	Montaje y cableado de equipos de medición	GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67							\$ -	\$ -	\$ -	
	II.2	Montaje y cableado del odorizador	GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67	0,3	30,00%	0,4	40,00%			\$ 214.700,00	\$ 286.266,67	\$ 500.966,67	
	II.3	Construcción de pilas, veredas, bases para montajes y canalizaciones	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	1	100,00%					\$ 447.291,67	\$ -	\$ 447.291,67	
	II.4	Construcción de cámara de medición	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,4	40,00%	0,4	40,00%			\$ 178.916,67	\$ 178.916,67	\$ 357.833,34	
	II.5	Construcción de caminos	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,8	80,00%					\$ 357.833,34	\$ -	\$ 357.833,34	
	II.6	Construcción de cerco olímpico	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	0,8	80,00%	0,1	10,00%	0,9	90,00%	\$ 44.729,17	\$ 44.729,17	\$ 402.562,50	
	II.7	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	\$ -	
	II.8	Protección antiorricas y puesta a tierra	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67	0,15	15,00%	0,4	40,00%	0,55	55,00%	\$ 42.940,00	\$ 114.506,67	\$ 157.446,67	
III	HABILITACIÓN															
	III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	\$ -	
IV	GEOREFERENCIACIÓN															
	IV.1	Georeferenciación	GI	1	\$ 393.616,63	\$ 393.616,63							\$ -	\$ -	\$ -	
						TOTAL SIN IVA	AVANCE DE OBRA: 60,77%								\$ 2.724.900,85	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 02.01.2020

MIGUEL RUDX
 JEFE CENTRO OPERATIVO

OSVALDO BUARRA
 INSPECCIÓN

INSPECCIÓN DE OBRA

GAMA NETWORKS S.A.
 RODRIGO YANEZ
 JEFE DE OBRA

NELSON D. LUCIA
 JEFE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DANI
 GERENTE
 UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. ALEJANDRO LORENZO
 GERENTE TECNICO
 CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. SERGIO SAGULA
 GERENCIA TECNICA
 Dpto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

SEBASTIAN A. RIVERO
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR