

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

VAKKUA S.A. EN FORMACION  
VAKKUA S.A. EN FORMACION  
INDEPENDENCIA 3354  
7400 OLAVARRIA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
09.08.2019  
Documento de pago  
2000021634  
Proveedor nro. 8816

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000387	NC 00005A000000012	09.08.2019	48,154.56-	0.00	48,154.56-
1600005894	FA 00005A000000253	09.08.2019	180,613.45	30,002.74	150,610.71
1600006428	FA 00005A000000254	09.08.2019	192,618.27	25,072.22	167,546.05
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>325,077.16</b>	<b>55,074.96</b>	<b>270,002.20</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500077277 4500073790</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

HE 220744

②

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION Construcción de escalera en ERP subterráneas SALADILLO

Código de identificación: 08-02-0219										Año 2015		Monto Total de Contrato: \$ 3.209.623,75									
NF Contrato: 4380073290										Mes: JUNIO		Proyecto u Obra : Construcción de escalera en ERP subterráneas SALADILLO									
												Contratista: VAKUA S.A.									
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% SOBRE RUBRO	ACTA DE MEDICION CERTIFICADO NRO:				CERTIFICADO				OBSERVACIONES					
								ANTERIOR CANT	ANTERIOR %	MEDICION ITEM		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO							
										CANT	%			CANT	%						
I		DOCUMENTACIÓN																			
	1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 158.188,65	\$ 158.188,65	56,60%	4,96%	0,00	0,00	100,00	1,00	100,00	0,00	159188,65	159188,65					
	2	Documentación Conforme a Obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 122.078,39	\$ 122.078,39	43,40%	3,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II		CONSTRUCCION DE ESCALERA																			
	3	Construcción de Escaleras Metálicas, Conductos de Ventilaciones exteriores, Tapas y Marcos de cámara, Arretrallamas y Herrajes .	Global	1	\$ 848.820,94	\$ 848.820,94	100,00%	28,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		MONTAJE OBRA MECANICA																			
III		OBRA CIVIL																			
	4	Montaje de Escaleras Metálicas, Ventilaciones, Tapas y Marcos de Cámara, Arretrallamas y Extensor para válvula estéril.	Global	1	\$ 317.605,40	\$ 317.605,40	100,00%	9,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5	Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y Pintura de la ERP.	Global	1	\$ 634.256,98	\$ 634.256,98	100,00%	19,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		OBRA ELECTRICA																			
	6	Instalaciones eléctricas	Global	1	\$ 212.568,92	\$ 212.568,92	100,00%	6,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		HORMIGONADO																			
IV																					
	7	Construcción de encofrado, armadura y llenado .	Global	1	\$ 816.773,11	\$ 816.773,11	100,00%	25,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		GEORREFERENCIACIÓN																			
		Georreferenciación	Global	1	\$ 98.331,37	\$ 98.331,37	100,00%	3,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PRECIO TOTAL					\$ 3.209.623,75	100,00%	4,96%	0,00%	0,00	0,00	4,96%	AVANCE DE OBRA (%)	AVANCE DE OBRA (%)	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65				
								4,96%	AVANCE DE OBRA (%)					\$ 0,00	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65				

ADRIAN MARZULLO  
Ing. Electromecánico  
Ing. Seguridad e Higiene  
M P 50199

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

INSPECTOR

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL

ADRIAN MARZULLO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
Jefe del Depto. de Obras  
CAMUZZI Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

TRIPLICADO

**VAKKUA S.A.**

**A**  
COD. 03

**NOTA DE CRÉDITO**

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 01/07/2019

CUIT: 30710299516



Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Período Facturado Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00005-00000254

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	DEVOLUCIÓN 25% DE ANTICIPO FINANCIERO "CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP SUBTERRÁNEA SALADILLO PROV. DE BUENOS AIRES" - CO LOBOS - CONCURSO N°: ERP-08/19 - OBRA N°: 4500073790 - CERTIFICADO N°: 1	1,00	unidades	39797,16	0,00	39797,16	21%	48154,56



Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00		
Impuestos Internos			0,00		
Impuestos Municipales			0,00		
	Importe Otros Tributos: \$		0,00		
				Importe Neto Gravado: \$	39797,16
				IVA 27%: \$	0,00
				IVA 21%: \$	8357,40
				IVA 10.5%: \$	0,00
				IVA 5%: \$	0,00
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	48154,56



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995160030000569266318177274201907117

CAE N°: 69266318177274

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2019

Código de Identificación: <div>LOB-02-02/19</div>		Proyecto u Obra : <div>Construcción de escalera en ERP subterráneos SALADILLO</div>																
Nº Contrato: <div>4500073790</div>		Contratista: <div>VAKKUA S.A.</div>																
Mes: <div>JUNIO</div>		Año: <div>2019</div>																
Monto Total de Contrato: \$ 3.209.623,75																		
ACTA DE MEDICIÓN CERTIFICADO NRO: 1																		
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	%	SOBRE OBRA	%	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES
												ANTERIOR	%	CANT	ACTUAL	%	ANTERIOR	
I		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP SIERRA DE LA VENTANA																
		DOCUMENTACIÓN																
	1	Proyecto Constructivo (Máximo 5% )	Global	1	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	56,60%			4,96%								
II	2	Documentación Conforme a Obra (Mínimo 5% )	Global	1	\$ 122.078,39	\$ 122.078,39	43,40%			3,80%								
		CONSTRUCCION DE ESCALERA																
	3	Construcción de: Escaleras Metálicas, Conductos de Ventilaciones exteriores, Tapas y Marcos de cámara, Arrestallamas y Herrajes .	Global	1	\$ 848.820,94	\$ 848.820,94	100,00%			26,45%								
III	4	MONTAJE OBRA MECANICA																
		Montaje de: Escaleras Metálicas, Ventilaciones, Tapas y Marcos de Cámara, Arrestallamas y Extensor para válvulaesférica.	Global	1	\$ 317.605,40	\$ 317.605,40	100,00%			9,90%								
	5	Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y Pintura de la ERP.	Global	1	\$ 634.256,98	\$ 634.256,98	100,00%			19,76%								
IV	6	OBRA ELECTRICA																
		Instalaciones eléctricas	Global	1	\$ 212.568,92	\$ 212.568,92	100,00%			6,62%								
	7	HORMIGONADO																
IV		Construcción de encofrado, armadura y llenado .	Global	1	\$ 816.773,11	\$ 816.773,11	100,00%			25,45%								
		GEORREFERENCIACIÓN																
	8	Georreferenciación	Global	1	\$ 98.331,37	\$ 98.331,37	100,00%			3,06%								
PRECIO TOTAL				TOTALES								4,96%						
				\$ 3.209.623,75														
				\$ 3.209.623,75														

MARCOS J BARRIO

Ing. Electromecánico

Ing. Seguridad e Higiene

M P 50199

INSPECTOR

CONTRATISTA VAKKUA S.A.

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL

TRIPLICADO

**VAKKUA S.A.**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000254

Fecha de Emisión: 01/07/2019

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Período Facturado Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2019

CUIT: 30657864281



Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP SUBTERRÁNEA SALADILLO PROV. DE BUENOS AIRES" - CO LOBOS - CONCURSO N°: ERP-08/19 - OBRA N°: 4500073790 - CERTIFICADO N°: 1	1,00	unidades	159188,65	0,00	159188,65	21%	192618,27



Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	159188,65
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	33429,62
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>192618,27</b>



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995160010000569266317582193201907114

CAE N°: 69266317582193

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2019