

DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 660462956

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 93
PERIODO: 01/01/18 AL 31/07/18


RESPECTORES MES										MEDICION DEL ITEM										CERTIFICADO	
Item	Unidad de Negocio	Posicio N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Probia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR				ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	LPL	TP0726	Miguel Sessa	LPL-01-01-16	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALUM A YFF- LA BENSANA						2,00	1,55%	1,00	0,78%	3,00	2,33%	\$ 255.000,00	\$ 127.500,00	\$ 382.500,00	
MPL-BEL-SRO-OLA		TP102	Pensado Potos	TP0726-01-17; PIG-32																	

MAURICIO SCHAMBER
Gerente Servicios Industriales
TUV Rheinland Argentina

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



denominación del servicio: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 459083955

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 93

PERIODO: 01/01/15 AL 31/01/15

INSPECTORES MES TERCEROS

Item	Unidad de Medición	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
						ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
OLA	TP003-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	2,00	2,00%	1,00	1,00%	3,00	3,00%	127.500,00	\$ 382.500,00
OLA	TP013a-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	0,70	0,70%	0,70	0,70%	0,70	0,70%	99.250,00	\$ 89.250,00
MPL	TP021-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	1,87	1,87%	0,80	0,80%	2,67	2,67%	238.000,00	\$ 102.000,00
LPL	TP022-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	1,87	1,87%	1,00	1,00%	2,87	2,87%	238.425,00	\$ 385.925,00
LPL	TP023-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	1,87	1,87%	0,80	0,80%	2,67	2,67%	238.425,00	\$ 340.425,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES						8,31	8,31%	3,60	3,60%	11,91	11,91%	1.059.100,00	\$ 1.518.100,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Medición	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
						ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
MPL	TP021-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	10.450,00							
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO													

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Medición	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
						ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
TP003-3mes	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	35.000,00							
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR													
TOTAL TERCEROS:										\$ 1.059.100,00	\$ 459.000,00	\$ 1.518.100,00	\$ 1.518.100,00
										8,31%	3,60%		11,91%

MAURICIO SCHANDER
Gerente Servicios Industriales
TUV Rheinland Argentina

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. JEREMIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CUP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450003936

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 33
PERIODO: 01/01/19 AL 31/01/19

Item	Unidad de Negocio	Precio N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL
									\$ 10.450,00						\$	\$
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO															\$	\$

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR																		
Item	Unidad de Negocio	Precio N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.		CANT.					
MPL-BEL-SRO-OLA		TP102	Paredano Potos	MPL-32-01-17; PIC-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP		2,00	1,00									
BEL-OLA-MPL-SRO		TP105	Lacandro Potos	BEL-32-01-17; PIC-32-01-17; OLA-32-01-17; PEH-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP		2,00	2,00									
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA INSPECTOR								2,00	1,00									

TOTAL PROPIAS:	\$ 2.634.450,00	\$ 1.736.600,00	\$ 3.771.050,00
	16,02%	6,97%	22,93%

MAURICIO SCHAMBER
Gerente Servicios Industriales
TÜV Rheinland Argentina

ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 62600956

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 43
PERIODO: 01/01/18 AL 31/01/18

COORDINADOR INSPECCIONES

Item	Unidad de Negocio	Puesto N°	Coordinador	Código Obra / Proyecto / Terceros	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
										ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
										CANT.	%	CANT.	%				
	LPL	TP026		LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YRF - LA ENSEMANA											
	MPL-BEL-SRO-OLA	TP102		MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIC-32-01-17; SRO-32-01-17; PBH-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP											
	LPL-MPL	TP104		LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-CHAS (LPL), SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)											
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Julio Binda	BBL-36-01-17; PIC-36-01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP											
	BBL	TP107		BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA ONEL DOBREGO											
	LPL	TP108a		LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017											
	LPL-OLA-BEL	TP109		LPL-02-01-17; BBL-06-01-17; SRO-06-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHUPRALOBOS, URMAMPILLETA, DARREQUEIRA											
	BEL-SRO	TP110		BBL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO											
	MPL	TP111		MPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BALCARCE, POCA DE BS, AS											
	LPL	TP112		LOB-31-01-19	RTI	BAJADA DE GASOLICUOTO DE ALIMENTACION A LOBOS, POCA DE BUENOS AIRES											
	LPL	TP113		LOB-02-04-17	RTI	INSTALACION COORDINAZOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO											
	LPL	TP023-3106		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BASCA											
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES											2,00	16,67%	3,00	25,00%	\$ 255.000,00	\$ 127.500,00	\$ 382.500,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4x4 PARA COORDINADOR

Item	Unidad de Negocio	Puesto N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Obrs	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.			CANT.				
													</					

TOTAL COORDINADOR	\$ 255.000,00	\$ 127.500,00	\$ 382.500,00	8,33%	25,00%
-------------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------

TOTAL CONTRATO	\$ 38.727.500,00
----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO
AVANCE DEL CONTRATO

	\$ 3.948.550,00	\$ 1.723.100,00	\$ 5.671.650,00	5,61%	18,46%
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------	--------

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA J SUR

FIRMA PROVEEDOR SCHAMBERG
GER. MAURICIO SCHAMBERG
APODERADO
TUV Rheinland Argentina

ING. ALEJANDRO LOZANO
GERENTE TECNICO
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

ING. ALEJANDRO LOZANO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA