

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Luis Alberto Peinado
Luis Alberto Peinado
Millamapu 155
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
18.01.2019
Documento de pago
2000001793
Proveedor nro. 17194

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010805	FA 0002A000000074	18.01.2019	588,018.94	79,330.40	508,688.54
TOTAL GENERAL			588,018.94	79,330.40	508,688.54

PEDIDO: 4500069634					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

10-210427

ORIGINAL

PEINADO LUIS ALBERTO

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 21/12/2018

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Período Facturado Desde: 21/12/2018

Hasta: 21/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 21/12/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Extensión de red de gas natural a Calles de la ciudad de Bahía Blanca. LOCACION DE OBRA: 4500069634 CODIGO DE OBRA: BBL-51-05-18	1,00	otras unidades	485966,07	0,00	485966,07	21%	588018,94

* 03-006560-00-18
03-006561-00-18
03-006571-00-18
03-006572-00-18
03-006573-00-18
03-006577-00-18
03-006580-00-18
03-006581-00-18

CODIGO DE OBRA: BBL-51-05-18
Nº PEDIDO: 4500069634
CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS *

ADOLFO ETULAIN
L/37895
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 21-12-18

NELSON D. GARAY
JEFE AREA TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIOS, BLAH
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 485966,07
IVA 27%: \$ 0,00
IVA 21%: \$ 102052,87
IVA 10.5%: \$ 0,00
IVA 5%: \$ 0,00
IVA 2.5%: \$ 0,00
IVA 0%: \$ 0,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 588018,94



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 68519064505044
Fecha de Vto. de CAE: 31/12/2018

201134173590010000268519064505044201812318

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de red de gas natural a Calles de la ciudad de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-05-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500069634

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 516.544,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 1
(UNICO)
PERIODO: NOVIEMBRE 18
FECHA: 13/12/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%
1	ANTEPROYECTO N° 03-006560-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	82	\$ 765,60	\$ 62.779,20			83,11	101,35%	83,11	101,35%	63.629,02	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	82	\$ 382,80	\$ 31.389,60			83,11	101,35%	83,11	101,35%	31.814,51	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	82	\$ 127,60	\$ 10.483,20			83,11	101,35%	83,11	101,35%	10.604,84	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	4	\$ 2.500,00	\$ 10.000,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	✓
2	ANTEPROYECTO N° 03-006561-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 765,60	\$ 53.592,00			70,43	100,61%	70,43	100,61%	53.921,21	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 382,80	\$ 26.796,00			70,43	100,61%	70,43	100,61%	26.960,60	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 127,60	\$ 8.932,00			70,43	100,61%	70,43	100,61%	8.986,87	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	4	\$ 2.500,00	\$ 10.000,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	✓
3	ANTEPROYECTO N° 03-006571-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 765,60	\$ 12.249,60			15,59	97,44%	15,59	97,44%	11.935,70	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 382,80	\$ 6.124,80			15,59	97,44%	15,59	97,44%	5.967,85	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 127,60	\$ 2.041,60			15,59	97,44%	15,59	97,44%	1.989,28	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.500,00	✓
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	✓

LUIS A. PEINADO
ING. CIVIL
M.P. Nº 48320

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

NELSON B. GARRAY
GERENTE TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de red de gas natural a Calles de la ciudad de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-05-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500069634

UNIDAD DE NEGOCIO:

BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA)

\$ 516.544,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 1
(UNICO)

PERIODO: NOVIEMBRE 18

FECHA: 13/12/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%					
4	ANTEPROYECTO N° 03-006572-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	20	\$ 765,60	\$ 15.312,00			✓ 20,00	100,00%	20,00	100,00%	15.312,00	15.312,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	20	\$ 382,80	\$ 7.656,00			✓ 20,00	100,00%	20,00	100,00%	7.656,00	7.656,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	20	\$ 127,60	\$ 2.552,00			✓ 20,00	100,00%	20,00	100,00%	2.552,00	2.552,00	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	4.500,00	✓
5	ANTEPROYECTO N° 03-006573-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	22	\$ 765,60	\$ 16.843,20			✓ 23,94	108,82%	23,94	108,82%	18.328,46	18.328,46	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	22	\$ 382,80	\$ 8.421,60			✓ 23,94	108,82%	23,94	108,82%	9.164,23	9.164,23	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	22	\$ 127,60	\$ 2.807,20			✓ 23,94	108,82%	23,94	108,82%	3.054,74	3.054,74	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	4.500,00	✓
6	ANTEPROYECTO N° 03-006577-00-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	1.000,00	✓
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	3.500,00	✓
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	72	\$ 765,60	\$ 55.123,20			✓ 68,83	95,60%	68,83	95,60%	52.696,25	52.696,25	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	72	\$ 382,80	\$ 27.561,60			✓ 68,83	95,60%	68,83	95,60%	26.348,12	26.348,12	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	72	\$ 127,60	\$ 9.187,20			✓ 68,83	95,60%	68,83	95,60%	8.782,71	8.782,71	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			✓ 1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	4.500,00	✓

LUIS A. PEINADO
ING. CIVIL
M.P. N° 48320

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

NELSON D. CARAY
JEFE DE AREA TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de red de gas natural a Calles de la ciudad de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-05-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCALIDAD DE OBRA: 4500069634

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 516.540,20

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO N° 1
(UNICO)

PERIODO: NOVIEMBRE 18

FECHA: 13/12/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%					
7 ANTEPROYECTO N° 03-006580-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	1.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	3.500,00	
	1.3	Callejón de 050mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	19	\$ 765,60	\$ 14.546,40			18,65	98,16%	18,65	98,16%	14.278,44	14.278,44	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	19	\$ 382,60	\$ 7.269,40			18,65	98,16%	18,65	98,16%	7.135,49	7.135,49	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	19	\$ 127,80	\$ 2.424,40			18,65	98,16%	18,65	98,16%	2.379,74	2.379,74	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	4.500,00	
8 ANTEPROYECTO N° 03-006581-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			1	100,00%	1	100,00%	1.000,00	1.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%	1	100,00%	3.500,00	3.500,00	
	1.3	Callejón de 050mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	18	\$ 765,60	\$ 13.780,80			18,00	100,00%	18,00	100,00%	13.780,80	13.780,80	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	18	\$ 382,80	\$ 6.890,40			18,00	100,00%	18,00	100,00%	6.890,40	6.890,40	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	18	\$ 127,60	\$ 2.296,80			18,00	100,00%	18,00	100,00%	2.296,80	2.296,80	
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25mm - SDR 11	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00			1	100,00%	1	100,00%	4.500,00	4.500,00	
					TOTAL SIN IVA		\$ 516.540,20	AVANCE DE OBRA: 94,08%				\$ -		\$ 485.966,07	
												\$		\$ 485.966,07	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN

17/12/2018

Fecha: 17/12/2018

LUIS ALBERTO PEINADO
ING. CIVIL
MAT. P. 48320

CONTRATISTA

NICOLAS ALBERTO ITHIA
Leg. 500676

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO

Fecha: 21/12/18

NELSON D. GARAY
JEFE AREA TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

JOSE LUIS DAMIANI

GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO