

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

28 FEB 2018

RECIBIDO

PAAGAR



PLANILLA DE CERTIFICACION



CERTIFICADO N° 62
PERIODO: 8/11/2017 AL 31/12/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

RECOMENDACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CUP

FIRMA CONTRATISTA: TÜVRheinland ARGENTINA S.A.



UNIDAD DE COMPROMISO: CONTRATO N° 455939365

Item	Unidad de Medida	Puesto N°	Inspeccion	Código Obra	RTI / Proba	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ACTUAL	ANTERIOR	%	ACTUAL
MPL	LPL	TP020	Miguel Sesta	MPL-01-01-16	PROPA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALMA Y VIT. LA ENSEADA.					1,00	0,78%	1,00	0,78%	2,00	1,55%	1,55%	255.000,00
MPL-SBL-SPO-CLA	TP102		Rauliano Pata	MPL-02-01-17 MPL-02-01-17 MPL-02-01-17 MPL-02-01-17	PROPA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CUP					1,00	0,78%	1,00	0,78%	2,00	1,55%	1,55%	255.000,00
MPL	TP103		Edine Robles	MPL-01-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA					0,50	0,39%	1,00	0,78%	1,50	1,19%	1,19%	191.250,00
MPL-MPL	TP104		Nicolas Dominguez	MPL-02-01-17 MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR DE AGUA Y OIL Y UNIDAD DE FILTRACION DE YODO HOMOTECNO ERP -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO ERP LA INVERNADA (MPL)					1,00	0,78%	1,00	0,78%	2,00	1,55%	1,55%	255.000,00
MPL-CLA-MPL-SPO	TP105		Leandro Pata	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	PROPA	INSPECCIONES DIRECTAS CUP	Inspecciones	120,00	\$ 127.500,00	\$ 15.300.000,00	1,00	0,78%	0,50	0,39%	1,50	1,19%	1,19%	246.500,00
MPL-CLA	TP106		Bonifaz	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017					0,50	0,47%	0,50	0,47%	0,50	0,47%	0,47%	75.500,00
MPL	TP107		Patricio Chaverra	MPL-03-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA					0,50	0,39%	0,50	0,39%	0,50	0,39%	0,39%	102.000,00
MPL	TP108		Fabian Gomez	MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017					1,00	0,78%	0,40	0,31%	1,40	1,10%	1,10%	148.750,00
MPL-CLA-MPL	TP109		Marcelino Herra	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	CAMPO DE CALENTADORES ERP'S CHUCLA LOBOS, REPUESTO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017 UN BILSRO					1,00	0,78%	0,50	0,39%	1,50	1,19%	1,19%	242.250,00
MPL-SPO	TP110		Marcelo Navarro	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017 UN BILSRO					1,00	0,78%	0,50	0,39%	1,50	1,19%	1,19%	127.500,00
MPL	TP111		Marcelo Navarro	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017 UN BILSRO					1,00	0,78%	0,50	0,39%	1,50	1,19%	1,19%	127.500,00
MPL	TP112		Rocha Herra	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017 UN BILSRO					0,50	0,39%	0,50	0,39%	0,50	0,39%	0,39%	72.500,00
MPL	TP113		Marcelo Navarro	MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17 MPL-03-01-17	RTI	RELUZCO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CUP 2017 UN BILSRO					11,47	8,85%	8,64	6,79%	20,11	15,85%	15,85%	1.482.450,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											11,47	8,85%	8,64	6,79%	20,11	15,85%	15,85%	2.544.450,00

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Gerente Servicio de Inspeccion
TUV Rheinland Argentina



CERTIFICADO Nº 02
PERÍODO: 01/12/17 AL 31/12/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


CERTIFICADO N° 02
PERIODO: 01/12/17 AL 31/12/17

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO										CERTIFICADO			
						MEDICION DEL ITEN		ACUMULADO					
						ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR			
						CANT.		CANT.		CANT.			
Item	Unidad de Medición	Precio N° Negociable	Inspeccion	Código Clyn	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total				
	MP	7702.20m	BAÑO CHUAPITA	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.	Duim**		\$ 10.00.00		\$	\$		
				TERCEROS						\$	\$		
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO													

TOTAL TERCEROS	\$	599.250,00	\$	459.850,00	\$	1.059.100,00
				4,70%	3,61%	8,31%

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

~~ALFONSO SCHAMBER
General Services Industries
TUV Rheinland AG, Germany~~



PLANILLA DE CERTIFICACION



DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 82
PERIODO: 01/12/17 AL 31/12/17

PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 43000388

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO		
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	
									\$ 10.400,00								
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																	
ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXI PARA INSPECTOR																	
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO		
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	
MPA-35-01-17; MPA-35-01-17; MPA-35-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17;	MPA-35-01-17; MPA-35-01-17; MPA-35-01-17; MPA-35-01-17; MPA-35-01-17;	TP-102	Piedras Potos	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP	PROPIA						1,00				\$	35.000,00	
											2,00					\$	70.000,00
BBA-01-AMPI- SRD	BBA-01-AMPI- SRD	TPH-05	Londra Potos	INSPECCIONES DIRECTAS COP	PROPIA				\$ 35.000,00		1,00				\$	35.000,00	
											2,00					\$	70.000,00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXI PARA INSPECTOR											1,00				\$	35.000,00	\$ 70.000,00
TOTAL PROPIAS											\$	1.407.425,00			\$	1.172.025,00	\$ 2.669.450,00
TOTAL PROPIAS:												9,10%				7,13%	16,23%

