

HE 220744

②

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION Construcción de escalera en ERP subterráneas SALADILLO

Código de identificación: 08-02-0219										Año 2015		Proyecto u Obra : Construcción de escalera en ERP subterránea SALADILLO										Monto Total de Contrato: \$ 3.209.623,75									
Nº Contrato: 4380073290										Contratista: VAKUA S.A.																					
Mes: JUNIO																															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	%	ACTA DE MEDICION CERTIFICADO NRO:				MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES									
										PRECIO	TOTAL	%	ANTERIOR CANT	ANTERIOR %	ACTUAL CANT	ACTUAL %	ACUMULADO CANT	ACUMULADO %	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO										
I		DOCUMENTACIÓN																													
	1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	56,60%			0,00	0,00	100,00	1,00	100,00	0,00	159188,65	159188,65														
	2	Documentación Conforme a Obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 122.078,39	\$ 122.078,39	43,40%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
II		CONSTRUCCION DE ESCALERA																													
	3	Construcción de Escaleras Metálicas, Conductos de Ventilaciones exteriores, Tapas y Marcos de cámara, Arretrallamas y Herrajes.	Global	1	\$ 848.820,94	\$ 848.820,94	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4	MONTAJE OBRA MECANICA																													
III		Montaje de Escaleras Metálicas, Ventilaciones, Tapas y Marcos de Cámara, Arretrallamas y Extensor para válvula estéril.	Global	1	\$ 317.605,40	\$ 317.605,40	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	5	OBRA CIVIL																													
	6	Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y Pintura de la ERP.	Global	1	\$ 634.256,98	\$ 634.256,98	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
IV		OBRA ELECTRICA																													
	7	Instalaciones eléctricas	Global	1	\$ 212.568,92	\$ 212.568,92	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	8	HORMIGONADO																													
IV		Construcción de encofrado, armadura y llenado.	Global	1	\$ 816.773,11	\$ 816.773,11	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	9	GEORREFERENCIACIÓN																													
	10	Georreferenciación	Global	1	\$ 98.331,37	\$ 98.331,37	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
PRECIO TOTAL					\$ 3.209.623,75					100,00%					100,00%					\$ 3.209.623,75					\$ 3.209.623,75						

ADRIAN MARZULLO
Ing. Electromecánico
Ing. Seguridad e Higiene
M P 50199

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI Gas Pampeana