

AGASSI ARGENTINA S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 15/01/2020

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 15/01/2020

Período Facturado Desde: 15/01/2020

Hasta: 15/01/2020

CBU del Emisor: 1910130155013000785750

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 5 (final) - Obra: Extensión de redes en Bahía Blanca* correspondiente al período Noviembre 2019 - N° de referencia 4500074104	1,00	otras unidades	345610,27	0,00	345610,27	21%	418188,43



ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-22-18
BBL-51-23-18
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-23-18
N° PEDIDO: 4500074104
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: CERRI; B.BCA; P.ALTA
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
NICOLAS ALBERTO ITRIA
C.P. 500676
Firma y Sello
JEFE DE SECTOR
FECHA: 20/01/2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	345610,27
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	72578,16
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	418188,43

SON \$ CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 43/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70037812024669

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2020



307156144872010000170037812024669202001156

HE: 1000231570

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-22-18 y 51-23-18

CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500074104

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.328.896,00 + IVA

MEDICION CERTIFICADO N°

6 (FINAL)

PERIODO: NOV 2019

FECHA: 15/01/2020

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$	
1	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006159-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 67.680,00	\$ 67.680,00					67.680,00		67.680,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 87.024,00	\$ 87.024,00			1,00	100,00%		87.024,00	87.024,00		
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	490	\$ 1.238,40	\$ 606.816,00			22,80	4,61%	594.432,00	27.987,84	622.419,84		
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	620	\$ 1.296,00	\$ 803.520,00			610,00	98,39%	790.560,00		790.560,00		
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00			1,00	100,00%	5.760,00		5.760,00			
	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006638-00-18														
2	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00					19.680,00		19.680,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00			1,00	100,00%		26.256,00	26.256,00		
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	158	\$ 1.238,40	\$ 195.667,20			9,10	5,76%	159,10	100,70%	185.760,00	11.269,44	197.029,44
	1.3.2	Cañería de Ø 90 mm SDR 11	Metros	136	\$ 1.612,80	\$ 219.340,80			2,52	1,85%	132,62	97,44%	209.664,00	4.064,26	213.728,26
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00					1,00	100,00%	3.552,00		3.552,00
3	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006637-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 19.680,00	\$ 19.680,00					1,00	100,00%	19.680,00		19.680,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.256,00	\$ 26.256,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		26.256,00	26.256,00
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	295	\$ 1.238,40	\$ 365.328,00			7,01	2,38%	302,01	102,38%	365.328,00	8.681,18	374.009,18
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	20	\$ 1.296,00	\$ 25.920,00			1,82	9,10%	16,32	81,60%	18.792,00	2.358,72	21.150,72
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	3.552,00		3.552,00	
	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006640-00-18														
4	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00					1,00	100,00%	14.112,00		14.112,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		16.800,00	16.800,00
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	25	\$ 1.238,40	\$ 30.960,00			5,94	23,75%	25,94	103,75%	24.768,00	7.356,10	32.124,10
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	192	\$ 1.296,00	\$ 248.832,00			10,76	5,60%	195,76	101,98%	239.760,00	13.944,96	253.704,96
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 3.552,00	\$ 3.552,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	3.552,00		3.552,00
5	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006632-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.304,00	\$ 2.304,00					1,00	100,00%	2.304,00		2.304,00
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		2.880,00	2.880,00	
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	33	\$ 1.238,40	\$ 40.857,20			3,00	9,09%	33,00	100,00%	37.152,00	3.715,20	40.867,20
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.688,00	\$ 2.688,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%		2.688,00	2.688,00	
	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006641-00-18														
6	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006641-00-18														
	CODIGO DE OBRA: 51-22-18 ANTEPROYECTO: 03-006641-00-18														

AGASSI ARGENTINA S.A.
MUSOTTO PEDRO DANIEL
PRESIDENTE

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
					UNITARIO (\$ SIN IVA)	TOTAL (\$ SIN IVA)	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ACUMULADO CANT.	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
	1.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 18.720,00	\$ 18.720,00	1	100,00%			1,00	100,00%	18.720,00		18.720,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 25.728,00	\$ 25.728,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	25.728,00		25.728,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	116	\$ 1.238,40	\$ 143.654,40	85,00	73,88%	24,74	21,33%	109,74	94,60%	105.284,00	30.638,02	135.902,02	
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	122	\$ 1.296,00	\$ 158.112,00	115,00	94,20%	7,04	5,77%	122,04	100,03%	149.040,00	9.123,84	158.163,84	
	1.3.3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11	Metros	55	\$ 1.612,80	\$ 88.704,00	53,00	96,36%			53,00	96,36%	85.478,40		85.478,40	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	5.760,00		5.760,00	
7		CODIGO DE OBRA: 51-22-18	ANTEPROYECTO: 03-006230-00-18													
	2.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.440,00	\$ 1.440,00	1	100,00%			1,00	100,00%	1.440,00		1.440,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 1.824,00	\$ 1.824,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	1.824,00		1.824,00	
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	19	\$ 1.296,00	\$ 24.624,00	18,00	94,74%			18,00	94,74%	23.328,00		23.328,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.784,00	\$ 2.784,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.784,00		2.784,00	
8		CODIGO DE OBRA: 51-23-18	ANTEPROYECTO: 03-006230-00-18													
	1.1	Proyecto constructivo(Segun lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 864,00	\$ 864,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	864,00		864,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Segun lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego).	Global	1	\$ 1.152,00	\$ 1.152,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	1.152,00		1.152,00	
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	11	\$ 1.238,40	\$ 13.622,40	13,30	120,91%			13,30	120,91%	16.470,72		16.470,72	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Segun lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.880,00	\$ 2.880,00			1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.880,00		2.880,00	
					TOTAL SIN IVA		AVANCE DE OBRA: 99,97%						\$ 2.985.806,40	\$ 345.610,27	\$ 3.327.864,67	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 15/01/2020

AGASSI ARGENTINA S.A.
MUSOTTO PEDRO DANIEL
PRESIDENTE

CONTRATISTA

INSPECTOR

NICOLAS ANDERIO ITINA
Leg. 500676
ADOLFO ETULAIN
1/3789

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 18/01/20

JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.