

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Luis Alberto Peinado
Luis Alberto Peinado
Millamapu 155
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

16.08.2019

Documento de pago

2000022560

Proveedor nro. 17194

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600006782	FA 00002A000000001	16.08.2019	2,352,181.92	412,718.38	1,939,463.54
TOTAL GENERAL			2,352,181.92	412,718.38	1,939,463.54

PEDIDO: 4500072456					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Hoyale Entado N° 1000221591

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
MiPyMEs (FCE)**

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000001

Fecha de Emisión: 18/07/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2019

Período Facturado Desde: 18/07/2019

Hasta: 18/07/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 **Alias CBU:** MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Extensión de redes en Bahía Blanca y Medanos Certificado nro. 2 Locación de obra nro. 4500072456 Código de obra BBL 51-21-18	1,00	otras unidades	1943952,00	0,00	1943952,00	21%	2352181,92

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18 / 51-19-18
Nº PEDIDO: 4500072456
CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA / MEDANOS
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS
Firma y Sello
FECHA: 29-07-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	1943952,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	408229,92
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2352181,92

SON \$ DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 92/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1



CAE N°: 69299878819903

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201134173592010000269299878819903201907189



ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 3.954.172,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2

PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
							CANT	%	CANT	%					
1 BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-004855-00-11															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 12.125,00	\$ 12.125,00			1	100%	1	100%	\$ 12.125,00	\$ 12.125,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 27.424,00	\$ 27.424,00			1	100%	1	100%	\$ 27.424,00	\$ 27.424,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 720,00	\$ 116.640,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 116.474,40	\$ 116.474,40	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 360,00	\$ 58.320,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 58.237,20	\$ 58.237,20	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	162	\$ 120,00	\$ 19.440,00			161,77	100%	161,77	99,86%	\$ 19.412,40	\$ 19.412,40	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 24.765,00	\$ 24.765,00			1	100%	1	100%	\$ 24.765,00	\$ 24.765,00	
2 BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006151-00-16															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 49.355,00	\$ 49.355,00			1	100%	1	100%	\$ 49.355,00	\$ 49.355,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 138.770,00	\$ 138.770,00			1	100%	1	100%	\$ 138.770,00	\$ 138.770,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 720,00	\$ 244.800,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 243.100,80	\$ 243.100,80	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 360,00	\$ 122.400,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 121.550,40	\$ 121.550,40	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	340	\$ 120,00	\$ 40.800,00			337,64	99%	337,64	99%	\$ 40.516,80	\$ 40.516,80	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 720,00	\$ 234.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 233.467,20	\$ 233.467,20	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 360,00	\$ 117.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 116.733,60	\$ 116.733,60	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	325	\$ 120,00	\$ 39.000,00			324,26	100%	324,26	99,77%	\$ 38.911,20	\$ 38.911,20	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 75.880,00	\$ 75.880,00			1	100%	1	100%	\$ 75.880,00	\$ 75.880,00	
3 BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006401-00-17															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00			1	100%	1	100%	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 55.360,00	\$ 55.360,00			1	100%	1	100%	\$ 55.360,00	\$ 55.360,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 720,00	\$ 96.480,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 95.515,20	\$ 95.515,20	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 360,00	\$ 48.240,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 47.757,60	\$ 47.757,60	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	134	\$ 120,00	\$ 16.080,00			132,66	99%	132,66	99%	\$ 15.919,20	\$ 15.919,20	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 780,00	\$ 163.800,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 161.655,00	\$ 161.655,00	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 390,00	\$ 81.900,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 80.827,50	\$ 80.827,50	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	210	\$ 130,00	\$ 27.300,00			207,25	99%	207,25	99%	\$ 26.942,50	\$ 26.942,50	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 39.208,00	\$ 39.208,00			1	100%	1	100%	\$ 39.208,00	\$ 39.208,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-21-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 3.954.172,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.954.172,00

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2


PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%	CANT	\$	CANT	\$	
BBL-31-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-004954-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	1	100%				1	100,00%	\$ 55.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 132.000,00	\$ 132.000,00	1	100%				1	100,00%	\$ 132.000,00	
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 720,00	\$ 417.600,00	580,00	100%				588,00	101,38%	\$ 417.600,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 360,00	\$ 208.800,00	580,00	100%				588,00	101,38%	\$ 208.800,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	580	\$ 120,00	\$ 69.600,00	580,00	100%				588,00	101,38%	\$ 69.600,00	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 780,00	\$ 132.600,00	160,00	94%				160,00	94,12%	\$ 124.800,00	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 390,00	\$ 66.300,00	160,00	94%				160,00	94,12%	\$ 62.400,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	170	\$ 130,00	\$ 22.100,00	160,00	94%				160,00	94,12%	\$ 20.800,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 93.750,00	\$ 93.750,00	1	100%				1	100,00%	\$ 93.750,00	
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006533-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1	100%				\$ 3.200,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 9.444,00	\$ 9.444,00			1	100%				\$ 9.444,00	
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 720,00	\$ 37.440,00			52,00	100%				\$ 37.440,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 360,00	\$ 18.720,00			52,00	100%				\$ 18.720,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	52	\$ 120,00	\$ 6.240,00			52,00	100%				\$ 6.240,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00			1	100%				\$ 8.000,00	
BBL-51-21-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006514-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	1	100%				1	100%	\$ 18.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 30.097,00	\$ 30.097,00	1	100%				1	100%	\$ 30.097,00	
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 720,00	\$ 97.920,00	136,00	100%				136,00	100%	\$ 97.920,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 360,00	\$ 48.960,00	136,00	100%				136,00	100%	\$ 48.960,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	136	\$ 120,00	\$ 16.320,00	136,00	100%				136,00	100%	\$ 16.320,00	
	1.3	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 780,00	\$ 77.220,00	99,00	100%				99,00	100%	\$ 77.220,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 360,00	\$ 38.610,00	99,00	100%				99,00	100%	\$ 38.610,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	99	\$ 130,00	\$ 12.870,00	99,00	100%				99,00	100%	\$ 12.870,00	
	1.3	Cañería de Ø125mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 960,00	\$ 63.360,00	62,50	95%				62,50	95%	\$ 60.000,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 480,00	\$ 31.680,00	62,50	95%				62,50	95%	\$ 30.000,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	66	\$ 160,00	\$ 10.560,00	62,50	95%				62,50	95%	\$ 10.000,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	1	100%				1	100%	\$ 35.100,00	

EMPRESA/CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca y Médanos"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-18-16

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500072456

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 3.954.172,00

MEDICION / CERTIFICADO Nº 2

PERIODO: Mayo 2019

FECHA: 13/06/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%				
7	BBL-51-18-16 / ANTEPROYECTO Nº 03-006616-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 480,00	\$ 480,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.040,00	\$ 1.040,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 720,00	\$ 9.360,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 360,00	\$ 4.680,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 120,00	\$ 1.560,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 3.641,00	\$ 3.641,00								
8	BBL-51-18-16 / ANTEPROYECTO Nº 03-006617-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.444,00	\$ 5.444,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 720,00	\$ 24.480,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 360,00	\$ 12.240,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	34	\$ 120,00	\$ 4.080,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.554,00	\$ 5.554,00								
9	BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006620-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00								
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 22.605,00	\$ 22.605,00								
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 720,00	\$ 43.200,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 360,00	\$ 21.600,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	60	\$ 120,00	\$ 7.200,00								
	1.3	Cañería de Ø63mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 780,00	\$ 74.100,00								
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 390,00	\$ 37.050,00								
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	95	\$ 130,00	\$ 12.350,00								
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 24.430,00	\$ 24.430,00								
						TOTAL SIN IVA	\$ 3.954,172	AVANCE DE OBRA: 91,14%				\$ 1.659.847,00	\$ 1.943.952,00	\$ 3.603.799,00

APROBACIÓN DE LA MEDICION Fecha: 21.06.2019		APROBACIÓN DEL CERTIFICADO Fecha: 18.07.2019	
EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. LUIS AL PEINADO TITULAR		JEFES TÉCNICOS NICHOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 500676	
CONTRATISTA		INSPECTOR	

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO Fecha: 18.07.2019		APROBACIÓN DEL CERTIFICADO Fecha: 18.07.2019	
JEFES TÉCNICOS NICHOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 500676		JEFES TÉCNICOS NICHOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 500676	
CONTRATISTA		INSPECTOR	