

ME 109350
62824




RECIBIDO

- 9 NOV 2017

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUERA PCIA DE BUENOS AIRES													
CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - FIG-02-01-17-PEH 02-01-17													
CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.													
LOCALIDAD DE OBRA: 4500062824													
UNIDAD DE NEGOCIOS: Buenos Aires													
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 7.434.696,53													
CERTIFICADO N°: 2 (DOS)													
PERIODO: OCTUBRE 17													
FECHA: 31/10/2017													
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	
CHACRA LOBOS													
DOCUMENTACION													
	L1-1	Proyecto Constructivo (segun Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$ 131.056,00	\$ 131.056,00	1	100,00%			1	100,00%	131.056,00
	L1-2	Documentación conforme a obra (segun Art. III-2 del PCP)	GI	1	\$ 163.770,00	\$ 163.770,00							
	L2	Construcción en Talud Obra Mecánica	GI	1	\$ 277.238,42	\$ 277.238,42							
	L2-1	Construcción en Talud Obra Mecánica	GI	1	\$ 277.238,42	\$ 277.238,42			1	100,00%	1	100,00%	277.238,42
	L3	Montaje de obra mecánica											
	L3-1	Montaje del calentador calefactores de empalme de la caldera de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 767.350,80	\$ 767.350,80							
	L3-2	Desactivación de instalaciones	GI	1	\$ 222.779,26	\$ 222.779,26							
	L4	OBRA CIVIL Y ELECTRICA											
	L4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 689.774,35	\$ 689.774,35							
	L5	PROTECCION ANTICORROSIONA											
	L5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dielécticas y descargadores	GI	1	\$ 49.195,84	\$ 49.195,84							
	L6	PUESTA A TIERRA											
	L6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46							
	L7	GEOREFERENCIACION											
	L7-1	Etapos de filado, clavación regulación orientación y medición	GI	1	\$ 31.938,38	\$ 31.938,38							
	L8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA											
	L8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 43.889,30	\$ 43.889,30							
TOTAL Chacra Lobos SIN IVA					\$ 2.467.391,82	AVANCE DE OBRA CHACRA LOBOS: 16,55%					\$ 277.238,42	\$ 408.294,42	HOJA 1-3

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA/SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

JOSE LUIS DANTINI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO D. BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA