

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

VAKKUA S.A. EN FORMACION  
VAKKUA S.A. EN FORMACION  
INDEPENDENCIA 3354  
7400 OLAVARRIA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

20.09.2019

Documento de pago

2000026075

Proveedor nro. 8816

Página

1

/

1

| Documento     | Factura            | Fecha Vto. | Impte.bruto  | Ret.Impositiva | Impte. neto  |
|---------------|--------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1100000553    | OT 00006A000000001 | 20.09.2019 | 515,467.79-  | 0.00           | 515,467.79-  |
| 1600008155    | OT 00006A000000001 | 20.09.2019 | 2,061,871.17 | 268,384.06     | 1,793,487.11 |
| TOTAL GENERAL |                    |            | 1,546,403.38 | 268,384.06     | 1,278,019.32 |
| -----         |                    |            |              |                |              |

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
|                 |                 |                      |  |

HE 224280

2

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION Construcción de escalera en ERP subterráneos SALADILLO

| Código de identificación: 108-02-0275 |      |  |                  |       |                 |                                   |         |             |            | Proyecto o Obra : Construcción de escalera en ERP subterránea SALADILLO |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           | Moneda Total de Contrato: \$ 3.259.637,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|--------|---------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº Contrato: 458007379                |      |  |                  |       |                 |                                   |         |             |            | Año: 2019   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           | Contratista: VAKKUA S.A.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUBRO                                 | ITEM | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | ACTA DE MEDICION CERTIFICADO NRO: |         |             |            |   |        | MEDICION ITEM |        |        |                 |                 |                 | CERTIFICADO |           | OBSERVACIONES                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      |  |                  |       |                 | PRECIO TOTAL                      | N       | SOBRE RUBRO | SOBRE OBRA | %   | CANT   | ANTERIOR      | %      | ACTUAL | CANT            | %               | ANTERIOR        | ACTUAL      |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      |  |                  |       |                 |                                   |         |             |            |   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             | ACUMULADO |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I                                     | 1    | Proyecto Constructivo (Máximo 5%)  | Global           | 1     | \$ 159.188,65   | \$ 159.188,65                     | 56,60%  | 4,86%       | 1,00       | 100,00  | 0,00   | 100,00        | 1,00   | 100,00 | 159188,65       | 0,00            | 159188,65       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 2    | Documentación Conforme a Obra (Mínimo 5%)  | Global           | 1     | \$ 122.078,39   | \$ 122.078,39                     | 43,40%  | 3,90%       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      |  | DOCUMENTACIÓN    |       |                 |                                   |         |             |            |   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II                                    | 3    | CONSTRUCCION DE ESCALERA   | Global           | 1     | \$ 848.820,94   | \$ 848.820,94                     | 100,00% | 26,45%      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 60,00         | 0,00   | 60,00  | 569582,56       | 0,00            | 569582,56       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 4    | Montaje de Escaleras Metálicas, Ventilaciones, Tapas y Marcos de Cámara, Arnesalamas y Extensor para válvula esférica. | Global           | 1     | \$ 317.605,40   | \$ 317.605,40                     | 100,00% | 9,50%       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 60,00         | 0,00   | 60,00  | 195063,24       | 0,00            | 195063,24       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      | OBRA CIVIL   |                  |       |                 |                                   |         |             |            |   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III                                   | 5    | Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y Pintura de la ERP                                       | Global           | 1     | \$ 634.256,98   | \$ 634.256,98                     | 100,00% | 19,75%      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 80,00         | 0,00   | 80,00  | 507465,58       | 0,00            | 507465,58       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      | OBRA ELECTRICA   |                  |       |                 |                                   |         |             |            |   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 6    | Instalaciones eléctricas   | Global           | 1     | \$ 213.589,32   | \$ 213.589,32                     | 100,00% | 6,62%       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 80,00         | 0,00   | 80,00  | 170055,14       | 0,00            | 170055,14       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV                                    | 7    | HORMIGONADO  | Global           | 1     | \$ 816.773,11   | \$ 816.773,11                     | 100,00% | 25,45%      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 40,00         | 0,00   | 40,00  | 326709,24       | 0,00            | 326709,24       |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |      | Georreferenciación   |                  |       |                 |                                   |         |             |            |   |        |               |        |        |                 |                 |                 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 8    | Georreferenciación   | Global           | 1     | \$ 98.351,37    | \$ 98.351,37                      | 100,00% | 3,02%       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL                          |      |  |                  |       | \$ 3.259.637,75 | \$ 3.259.637,75                   | 100,00% | 100,00%     | 100,00%    | 100,00%   | 50,00% | 50,00%        | 50,00% | 50,00% | \$ 1.704.015,76 | \$ 1.704.015,76 | \$ 1.860.314,41 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                 |      |  |                  |       | \$ 3.259.637,75 | \$ 3.259.637,75                   | 100,00% | 100,00%     | 100,00%    | 100,00%   | 50,00% | 50,00%        | 50,00% | 50,00% | \$ 1.704.015,76 | \$ 1.704.015,76 | \$ 1.860.314,41 |             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PATRICK A. MAIRIS

INSPECTOR  
TUV Rheinland ARG. S.A.  
Inspección de Obra  
Alejandro Peña

CONTRATISTA VAKKUA S.A.

VAKKUA S. A.  
MARCOS J. BARRIO

GERENTE TECNICO - GER. CENTRAL  
Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

ADRIAN MARZULLO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA | SUR

# VAKKUA S.A.

**A**  
CÓD. 203

## NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Independencia 3354 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 06/08/2019

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Período Facturado Desde: 01/07/2019

Hasta: 31/07/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00006-00000001

| Código | Producto / Servicio   | Cantidad | U. medida | Precio Unit. | % Bonif | Subtotal  | Alicuota IVA | Subtotal c/IVA |
|--------|---|----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 1      | DEVOLUCIÓN ANTICIPO FINANCIERO<br>"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP<br>SUBTERRÁNEA SALADILLO PROV. DE<br>BUENOS AIRES" - CO LOBOS - CONCURSO<br>Nº: ERP-08/19 - OBRA Nº: 4500073790 -<br>CERTIFICADO Nº: 2 | 1,00     | unidades  | 426006,44    | 0,00    | 426006,44 | 21%          | 515467,79      |

### Otros Tributos

| Descripción                           | Detalle | Alic. % | Importe |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. de IVA                      |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. Ingresos Brutos             |         |         | 0,00    |
| Impuestos Internos                    |         |         | 0,00    |
| Impuestos Municipales                 |         |         | 0,00    |

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$ 426006,44

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 89461,35

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 515467,79

SON \$ QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69326526184115

Fecha de Vto. de CAE: 06/08/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307102995162030000669326526184115201908061