



MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000091
FECHA EMISIÓN: 07/08/2018
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.V 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA

Responsable Inscripto
FECHA VENCIMIENTO: 06/09/2018

LUGAR DE ENVÍO:
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - TRENQUE LAUQUEN
DOMICILIO: S/N CP: 6400 TRENQUE LAUQUEN Buenos Aires

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG OBRA DE GAS		Unidad	1,000	603434,000000	603434,00

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 603434,00

IMPUESTOS:

IVA 21%

603434,00 126721,14

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON

603434,00 21120,19

TOTAL PES 751275,33

SON: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 33/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500067465.

CERTIFICADO 3.

CONSTRUCCIÓN DE RED PE EN LA LOCALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
PEHUAJÓ

07 AGO 2018

RECIBIDO
SECTOR COMPTES

Pro. 16956 Vto.: 7/9 O/P:

CTO. IMPUTACION 24-01-18 03:20

IMPUTACION 113.636.016.603.434

IMPUTACION

IMPUTACION

IMPUTACION 102.12.002.053.018

JS. IMPUTOS

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Red de PE en la Localidad de T. Lauquen
 UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA
 CODIGO DE OBRA: PEH-03/18
 CERTIFICADO N°: 3 (TRES)
 PERÍODO: JULIO 2018
 FECHA: 06/09/2018
 CONTRATISTA: MEGA ENERGÍAS S.A.
 CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ
 MONTO TOTAL DE OBRA (B/ IVA): \$ 1.965.183,00
 LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500087465

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%					
I	CANERÍAS														
	I.1	Instalación cañería Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm													
	I.1.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	603.434,00	603.434,00			1	100,00%	-	603.434,00	603.434,00		
	I.2	Instalación cañería Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm													
	I.2.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 748.176,00	748.176,00	1	100,00%			748.176,00	-	748.176,00		
	I.3	Instalación cañería Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm													
	I.3.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	\$ 613.573,00	613.573,00	1			100,00%	613.573,00	-	613.573,00		

Aprobación de la Certificación Especial S.A.

MEGA ENERGÍAS S.A.
 Ing. Marcelo Lombardo
 REPRESENTANTE TÉCNICO
 Camuzzi Gas Pampeana S.A.
 CONTRATISTA

JEFE TÉCNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TÉCNICA

[Firma]
 DIEGO GUOPEZ
 RESPONSABLE
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.