

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA  
INGENIERIA GAMAR SA  
Moreno 3750  
7600 MAR DEL PLATA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
13.04.2018  
Documento de pago  
2000008445  
Proveedor nro. 5168

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600002337	FA 0002A00001696	13.04.2018	453,542.00	81,112.52	372,429.48
TOTAL GENERAL			453,542.00	81,112.52	372,429.48
-----					
PEDIDO: 4500061862					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



INGENIERIA GAMMAR S.A.

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: Instalación Separador Coalescente, Tanque de Choque y Pozo Hermético en ERP Buchanan

Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada

CODIGO DE OBRA: LPL-02-01-17 / MPL-02-01-17

CONTRATISTA: INGENIERIA GAMMAR SA

LCCACION DE OBRA: 4500061862

UNIDAD DE NEGOCIOS: La Plata / Mar del Plata

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 5.985.884,50

CERTIFICACION N°: 6 (sets)

PERIODO: Enero 2018

FECHA: 15/01/2018

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
						ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$			
						CANT	%	CANT	%					
Instalación Separador Coalescente, Tanque de Choque y Pozo Hermético en ERP Buchanan - LPL-02-01-17														
I	DOCUMENTACION													
I.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 202.490,90	\$ 202.490,90	1	100,00%					202.490,90		202.490,90
I.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 236.623,30	\$ 236.623,30			1	100,00%				236.623,30	236.623,30
CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA														
I.3	Construcción en taller Etapa filtrado	Global	1	\$ 1.791.483,30	\$ 1.791.483,30	1	100,00%					1.791.483,30		1.791.483,30
MONTAJE DE OBRA MECANICA														
I.4	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 595.694,90	\$ 595.694,90	1	100,00%					595.694,90		595.694,90
I.5	Desafectación de instalaciones	Global	1	\$ 51.512,70	\$ 51.512,70	1	100,00%					51.512,70		51.512,70
OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
I.6	Construcción de Obra Civil y Eléctrica	Global	1	\$ 1.236.226,70	\$ 1.236.226,70	1	100,00%					1.236.226,70		1.236.226,70
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA														
I.7	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 118.346,60	\$ 118.346,60	1	100,00%					118.346,60		118.346,60
PUESTA A TIERRA														
I.8	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 81.249,80	\$ 81.249,80	1	100,00%					81.249,80		81.249,80
GEORREFERENCIACIÓN														
I.9	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 77.290,00	\$ 77.290,00	1	100,00%					77.290,00		77.290,00
HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA														
I.10	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 138.204,80	\$ 138.204,80			1	100,00%				138.204,80	138.204,80

Instalación Separador de Polvo en ERP La Invernada - MPL-02-01-17												
II	DOCUMENTACION	Global	1	\$ 60.183,90	\$ 60.183,90	1	100,00%			60.183,90		
II.1	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 60.183,90	\$ 60.183,90	1	100,00%			60.183,90		
II.2	Documentación conforme a obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 71.229,30	\$ 71.229,30	1	100,00%			71.229,30		
II.3	CONSTRUCCION EN TALLER - OBRA MECANICA	Global	1	\$ 629.016,20	\$ 629.016,20	1	100,00%			629.016,20		
II.4	Construcción en taller Etapa filtrado	Global	1	\$ 629.016,20	\$ 629.016,20	1	100,00%			629.016,20		
II.5	MONTAJE DE OBRA MECANICA	Global	1	\$ 388.009,10	\$ 388.009,10	1	100,00%			388.009,10		
II.6	Etapa de filtrado	Global	1	\$ 388.009,10	\$ 388.009,10	1	100,00%			388.009,10		
II.7	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA	Global	1	\$ 85.045,80	\$ 85.045,80	1	100,00%			85.045,80		
II.8	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA	Global	1	\$ 85.045,80	\$ 85.045,80	1	100,00%			85.045,80		
II.9	PROTECCION ANTICORROSIVA	Global	1	\$ 46.621,50	\$ 46.621,50	1	100,00%			46.621,50		
II.10	Adecuación del sistema existente	Global	1	\$ 46.621,50	\$ 46.621,50	1	100,00%			46.621,50		
II.11	PUESTA A TIERRA	Global	1	\$ 51.060,70	\$ 51.060,70	1	100,00%			51.060,70		
II.12	Adecuación del sistema de puesta a tierra	Global	1	\$ 51.060,70	\$ 51.060,70	1	100,00%			51.060,70		
II.13	GEORREFERENCIACIÓN	Global	1	\$ 57.198,10	\$ 57.198,10	1	100,00%			57.198,10		
II.14	Etapa de filtrado y regulación	Global	1	\$ 57.198,10	\$ 57.198,10	1	100,00%			57.198,10		
II.15	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA	Global	1	\$ 48.396,90	\$ 48.396,90	1	100,00%			48.396,90		
II.16	Habilitación y Puesta en Marcha de todas las instalaciones	Global	1	\$ 48.396,90	\$ 48.396,90	1	100,00%			48.396,90		
AD 1	Construcción de placas separador. Siproto. 22/09/2017	Global	1	\$ 74.530,00	\$ 74.530,00	1	100,00%			74.530,00		
AD 2	Provisión e instalación de 2 soportes regulables. Siproto. 22/09/2017	Global	1	\$ 14.800,00	\$ 14.800,00	1	100,00%			14.800,00		
SUBTOTAL SIN IVA				\$ 1.436.761,50	\$ 1.436.761,50	AVANCE DE OBRA (MPL): 106,22%				\$ 1.526.091,50	\$ -	\$ 1.526.091,50
TOTAL SIN IVA				\$ 5.965.884,50	\$ 5.965.884,50	AVANCE DE OBRA: 101,50%				\$ 5.680.386,40	\$ 374.828,10	\$ 6.055.214,50

Aprobación de la Certificación:

Fecha:

ADRIAN MARZULLO

GERENCIA TECNICA

OPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JULIO C. IBALDI

Coordinador de Inspección

TUV. RHEINLAND ARG.

INSPECCION DE OBRA

CONTRATISTA

Ing. Guillermo Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

INGENIERIA SAGUIA

GERENCIA TECNICA

Jefe del Depto. de Obras

Camuzzi Gas Pampeana

JUAN F. MOYA

Gerente

Unidad de Gestión

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR  
SOCIEDAD ANONIMAA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00001696

Fecha de Emisión: 08/03/2018

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 08/03/2018 Hasta: 08/03/2018

Fecha de Vto. para el pago: 08/04/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado nro 6 Obra Instalacion separador coalescente, tanque de choque y pozo hermetico en ERP Buchanan - Instalacion separador de polvo en ERP La Invernada contrato nro 4500061862	1,00	otras unidades	374828,10	0,00	374828,10	21%	453542,00

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	374828,10
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	78713,90
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	453542,00




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68108101619582

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2018



3070884424801000268108101619582201803186

# DUPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0002      **Comp. Nro:** 00001696

**Fecha de Emisión:** 08/03/2018

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 08/03/2018

**Hasta:** 08/03/2018

**Fecha de Vto. para el pago:** 08/04/2018

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado nro 6 Obra Instalacion separador coalescente, tanque de choque y pozo hermetico en ERP Buchanan - Instalacion separador de polvo en ERP La Invernada contrato nro 4500061862	1,00	otras unidades	374828,10	0,00	374828,10	21%	453542,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>374828,10</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>78713,90</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>453542,00</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*

**CAE N°:** 68108101619582

**Fecha de Vto. de CAE:** 18/03/2018



3070884424801000268108101619582201803186

# TRIPLICADO

## INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0002 **Comp. Nro:** 00001696

**Fecha de Emisión:** 08/03/2018

**CUIT:** 30708844248

**Ingresos Brutos:** 30708844248

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/08/2004

**Período Facturado Desde:** 08/03/2018

**Hasta:** 08/03/2018

**Fecha de Vto. para el pago:** 08/04/2018

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado nro 6 Obra Instalacion separador coalescente, tanque de choque y pozo hermetico en ERP Buchanan - Instalacion separador de polvo en ERP La Invernada contrato nro 4500061862	1,00	otras unidades	374828,10	0,00	374828,10	21%	453542,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>374828,10</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>78713,90</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>453542,00</b>



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 68108101619582

**Fecha de Vto. de CAE:** 18/03/2018

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



3070884424801000268108101619582201803186