

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 13/11/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 14/11/2019 Período Facturado Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/10/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra: TAR-51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra Extensión Redes en Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N° 3	1,00	otras unidades	271839,00	0,00	271839,00	21%	328925,19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	271839,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	57086,19
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	328925,19

SON \$ TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 19/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69467297039156

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2019



201219568972010000369467297039156201911134

SAP
Hoja ENTRADA 10/228327
10/228330



TIPO ACTIVIDAD:
PROCESO:
ACTIVIDAD:
CECO/ NP N°:
LOCALIDAD: *Fedex*
DESTINO: *Proyecto 17-00130-00-19*
CONCEPTO: *Extensión Redes*

HUGO A. TRULIE
JEFE CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

FECHA: *8/11/2019*

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 13/11/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/10/2019

Hasta: 31/10/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000003

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra: TAR-51-01-19 Locación de Obra :4500077141 Obra Extensión de redes en Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N° 3 Ref.: Fact. Crédito 00003-00000003	1,00	otras unidades	40775,85	0,00	40775,85	21%	49338,78

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	40775,85
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	8562,93
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	49338,78

SON \$ CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 78/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69467317646500

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2019



201219568972030000369467317646500201911132

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
C.O. TRES ARROYOS

15 NOV 2019

RECIBIDO

L 10. \$ 120445,30
20. \$ 151393,70



PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Hugo
Abel Iceta

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"				UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR				MEDICIÓN/CERTIFICADO N° 3			
CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19				CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS				PERIODO: OCTUBRE 2019			
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA				MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA				FECHA: 04/11/2019			
LOCACION DE OBRA: 4500077141											

RUBRO		ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
								ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
								CANT	%	CANT	%	CANT	%				
			CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19				ANTEPROYECTO: 17-001232-00-19										
1	1.1		Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	100.00%			1.00	100.00%	3,000.00		3,000.00	
	2.1		Instalación de cañerías														
	2.1.1		Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	2.1.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 1,750.00	\$ 1,128,750.00	629.50	97.60%			629.50	97.60%	1,101,625.00		1,101,625.00	
	2.1.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros	130	\$ 1,107.00	\$ 143,910.00										
	2.1.1.3		Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 150.00	\$ 96,750.00										
	2.1.2		Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	2.1.2.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	235	\$ 1,990.00	\$ 467,650.00	234.05	99.60%			234.05	99.60%	465,759.50		465,759.50	
	2.1.2.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros													
	2.1.2.3		Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	235	\$ 150.00	\$ 35,250.00										
	2.1.3		Cañería de Ø 90 mm SDR 11														
	2.1.3.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 2,370.00	\$ 296,250.00			114.70	91.76%	114.70	91.76%		271,839.00	271,839.00	
	2.1.3.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros	28	\$ 1,107.00	\$ 30,996.00										
	2.1.3.3		Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 260.00	\$ 32,500.00										
	3.1		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,4 del Pliego)	Global	1005	\$ 25.00	\$ 25,125.00										
	1.2		Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00										

HUGO A. ICETA
TITULAR

RODRIGUEZ TURIEÑO
CARLOS TOMAS
0/44487
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

L 10- \$ 120445,30
20- \$

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"				MEDICIÓN/CERTIFICADO N°			
CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19				UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR			
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA				CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS			
LOCACION DE OBRA: 4500077141				MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA			
				PERIODO: OCTUBRE 2019			
				FECHA: 04/11/2019			

RESUMEN DE OBRA: 4000077141																
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19					ANTEPROYECTO: 17-001233-00-19									
2	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	100.00%			1.00	100.00%	2,000.00		2,000.00	
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	230	\$ 1,770.00	\$ 407,100.00	232.9	101.26%			232.90	101.26%	412,233.00		412,233.00	
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	12	\$ 1,107.00	\$ 13,284.00										
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	230	\$ 150.00	\$ 34,500.00										
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	90	\$ 1,994.00	\$ 179,460.00	80.3	89.22%			80.30	89.22%	160,118.20		160,118.20	
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros													
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	90	\$ 150.00	\$ 13,500.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	320	\$ 25.00	\$ 8,000.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00										
		TOTAL SIN IVA				\$ 2,926,525.00	AVANCE DE OBRA: 82.57%						\$ 2,144,735.70	\$ 271,839.00	\$ 2,416,574.70	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: / /

HUGO A. ICETA
TITULAR

CONTRATISTA

RODRIGUEZ TRIENZO
CARLOS TOMAS
D/44487
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: / /

HUGO A. TRIENZO
JEFE CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO