

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

SAN JOSE - PISO 7° 83

1076 CAPITAL FEDERAL

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

07.09.2018

Documento de pago

2000022073

Proveedor nro. 7584

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005646	FA 0010A00050347	07.09.2018	2,918,960.60	536,480.40	2,382,480.20
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,918,960.60</b>	<b>536,480.40</b>	<b>2,382,480.20</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500067524</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP  
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 430063356

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/09/18 AL 30/09/18

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL
											CANT.	%	CANT.	%				
LPL	TP0726	Miguel Sessa	LPL-01-01-18	PROPIA	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA					135.00	3.49%			135.00	3.49%	\$ 573.750.00	\$ -
MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17	PROPIA	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP					150.00	3.88%			150.00	3.88%	\$ 637.500.00	\$ -
MPL	TP103	Enrique Robles / Tety	MPL-21-01-17	RTI	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA					80.00	1.55%			80.00	1.55%	\$ 255.000.00	\$ -
LPL-MPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALEScente, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANANONS (LPL), -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)					105.00	2.71%			105.00	2.71%	\$ 448.250.00	\$ -
BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	Lorena Potes	BBL-38-01-17; PIG-38-01-17; OLA-38-01-17; SRO-38-01-17; SRO-38-01-17	PROPIA	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP					58.00	1.50%			58.00	1.50%	\$ 241.900.00	\$ -
MPL-OLA	TP108	Bonifaz / Navarrete	MPL-09-01-17; OLA-09-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					85.00	1.88%			85.00	1.88%	\$ 278.250.00	\$ -
BBL	TP107	Pascual Chavara	BBL-02-01-17	RTI	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEI, DORREGO					24.00	0.02%			24.00	0.02%	\$ 102.000.00	\$ -
LPL	TP108a	Fabian Gomez / Maximiliano Moura	LPL-08-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					83.00	2.14%			83.00	2.14%	\$ 352.750.00	\$ -
LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Moura	LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIG-02-01-17	RTI	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLET, DARREQUIRA					117.00	3.02%			117.00	3.02%	\$ 487.250.00	\$ -
BBL-SRO	TP110	Marcelo Navarrete	BBL-08-01-17; SRO-08-01-17	RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017					80.00	1.55%			80.00	1.55%	\$ 255.000.00	\$ -
MPL	TP111	Martin Casady	NEC-21-01-17	RTI	RTI	RELUZCO DE RED BALANCE, PCA DE BS AS					171.00	4.42%			171.00	4.42%	\$ 728.750.00	\$ -
LPL	TP112	Rocha Horacio	LOB-31-01-18	RTI	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCA DE BIENES AIRES					45.00	1.19%			45.00	1.19%	\$ 191.250.00	\$ -
LPL	TP113	Maximiliano Tamas	LOB-02-04-17	RTI	RTI	INSTALACION COORZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO					62.00	1.60%			62.00	1.60%	\$ 263.500.00	\$ -
OLA	TP114	Enrique Robles / Pasciano Potes	TAN-21-01-17	RTI	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Para BS AS					277.00	7.19%			277.00	7.19%	\$ 1.177.250.00	\$ 255.000.00
SRO	TP115	Nicolas Merlo / Hector Vercel / Marcelo Navarrete	SRO-20-01-17	RTI	RTI	Expansión Sistema Pampeano					152.00	3.93%			152.00	3.93%	\$ 646.000.00	\$ 127.500.00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	Tety	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; CH-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					92.00	2.38%			92.00	2.38%	\$ 381.000.00	\$ -
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aquino / Gerardo Soriano	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18	RTI	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201											\$ 480.250.00	\$ 127.500.00


TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP  
PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 43006385

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


CERTIFICADO N° 06  
PERIODO: 01/08/18 AL 30/08/18

MPL-BBL-CLA LPL-SRO	TP-118	Benitez / Maximiliano Moura	MPL-32-01-18, LPL-32-01-18, CH-32-01-18, BBL-32-01-18, PG-32-01-18, CLAS-32-01-18, PEH-32-01-18, SRO-32-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018											128,00	3,31%	15,00	0,39%	143,00	3,70%	\$ 544.000,00	\$ 60.750,00	\$ 607.750,00
LPL	TP-119	Juan Pelli / Silva Duarte / Osvaldo Bizarra	LPL-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA							150,00	3,88%	90,00	2,33%	240,00	6,20%	\$ 637.500,00	\$ 382.500,00	\$ 1.020.000,00				
SRO	TP-124	Angel Boghossian	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano y Adecuación de los Sistemas de Filtrado, Regulación, Medición y Control						4,00	0,10%	30,00	0,78%	34,00		0,88%	\$ 17.000,00	\$ 127.500,00	\$ 144.500,00				
SRO	TP-126	Martin Cassary	SRO-08-01-18	RTI	Expansión del Sist Pampeano Norte y Este (1° Etapa) Ref Ramal Pump Este- Transferir Puntos de Medición y Redimensionamiento						14,00	0,36%	30,00	0,78%	44,00		1,14%	\$ 59.500,00	\$ 127.500,00	\$ 187.425,00				
SRO	TP-127	Marcelo Navarrete	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sist Pampeano Norte y Este (1° Etapa) Ref Ramal Pump Este- Transferir Puntos de Medición y Redimensionamiento									27,00	0,70%	27,00		0,70%	\$ -	\$ 114.750,00	\$ 114.750,00			
LPL	TP-128	Pablo Chavaria	LPL-01-01-18, CH-01-01-18	RTI	Calcular y Redimensionar Gasoducto									20,00	0,52%	20,00		0,52%	\$ -	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00			
MPL	TP-129	Enrique Robles	NEC-03-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en San Nicolas									12,00	0,31%	12,00		0,31%	\$ -	\$ 51.000,00	\$ 51.000,00			
SMM	TP-130	Tomas Mastromardi	LOB-03-01-18	RTI	Renovación Red Antigua en San Nicolas									17,00	0,44%	0,57		0,44%	\$ -	\$ 72.250,00	\$ 72.875,00			
SUBTOTAL INSPECTORES MES												2.065,00	53,38%	384,00	9,33%	2.449,57	62,08%	\$ 8.776.250,00	\$ 1.524.250,00	\$ 10.311.350,00				


Cristian Argente  
Cristian Argente Argentina S.A.  
Cristian Argente

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/08/18 AL 30/08/18

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP-14	Perciano Potes	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RANAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Para BS AS							1,00	1,00	\$	-	\$	10.450,00
	SRO	TP-15	Nicolas Merlo	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano							1,00	1,00	\$	10.450,00	\$	-
	SRO	TP-124	Aníbal Barahona	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano			\$ 10.450,00				1,00	1,00	\$	-	\$	10.450,00
	LPL	TP-128	Patricio Chavarría	LPB-01-01-18, CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calles y Renovación Gasoducto Salto							1,00	1,00	\$	-	\$	10.450,00
													1,00	3,00	\$	10.450,00	\$	31.350,00
														4,00	\$		\$	41.800,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR


Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	CANT.	ACTUAL	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP-02	Perciano Potes	MPL-32-01-17, TAR-32-01-17, PIG-32-01-17, SRO-32-01-17, PEH-32-01-17, PIG-32-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		136,00						136,00	\$	158.888,87	\$	158.888,87
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP-05	Luis Potes	BBL-36-01-17, PIG-36-01-17, OLA-36-01-17, SRO-36-01-17, SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP		80,00						80,00	\$	70.000,00	\$	70.000,00
	SRO	TP-115	Nicolas Merlo / Hector Vercesi / Marcelo Nazzari	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano		4,00	\$ 1.166,87				30,00	34,00	\$	4.868,67	\$	35.000,00
	SRO	TP-124	Aníbal Barahona	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampeano		84,00					30,00	84,00	\$	74.888,67	\$	35.000,00
	SRO	TP-127	Marcelo Nazzari	SRO-20-01-17	RTI	Este (1° Etapa) Ref Ramal Pump Este, Transf Pigue		27,00					27,00	27,00	\$	-	\$	31.500,00
	LPL	TP-128	Patricio Chavarría	LPB-01-01-18, CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calles y Renovación Gasoducto Salto		20,00					20,00	20,00	\$	-	\$	23.333,33
													107,00	264,00	\$	308.000,00	\$	424.833,33
														371,00	\$		\$	424.833,33

Cdr. Pablo Garaghty  
Apoderado

Ing. Eduardo M. Milano  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR


Ing. Sergio Sagula  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

TOTAL PROPIAS:	\$ 9.094.700,00	\$ 1.690.433,33	\$ 10.785.133,33
	55,30%	10,26%	65,57%



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE GSP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 450063958

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

INSPECTORES MES TERCEROS

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP008-3vos	Daniel Caffi / Rocho Horado	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION, MIRASLOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA		135.00	4.50%		135.00	4.50%			\$ 573.750.00		\$	\$ 573.750.00
	OLA	TP013-3vos	Alberto Lujan	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED, RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECIUS		21.00	0.70%		21.00	0.70%			\$ 88.250.00		\$	\$ 88.250.00
	MPL	TP021-3vos	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11		110.00	3.07%		110.00	3.07%			\$ 487.500.00		\$	\$ 487.500.00
	LPL	TP022-3vos	Osvaldo Bizarra	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE COOPERACION, LOMAS DE CITY BELL - BAGSA		173.00	5.77%		173.00	5.77%			\$ 735.250.00		\$	\$ 735.250.00
	SRO	TP122-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano		81.00	2.70%		81.00	2.70%			\$ 344.250.00		\$	\$ 471.750.00
	LPL	TP123-3vos	Moroni	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva ERP en Buitenen		66.00	2.20%		66.00	2.20%			\$ 280.500.00		\$	\$ 408.000.00
	OLA	TP120	Ponciano Pates	TERCEROS	TERCEROS	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC		60.00	2.00%		60.00	2.00%			\$ 255.000.00		\$	\$ 255.000.00
	MPL	TP121	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Olcese		90.00	3.00%		90.00	3.00%			\$ 382.500.00		\$	\$ 510.000.00
	LPL	TP125-3 vos	Mastrobardi	TERCEROS	TERCEROS	Remoción de GIC 24 pulg		36.00	1.25%		36.00	1.25%			\$ 153.000.00		\$	\$ 153.000.00
	LPL	TP023-3vos	Juan Pelu / Copeda Halcus	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ. PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA		200.00	8.07%		200.00	8.07%			\$ 850.000.00		\$	\$ 977.025.00
SUBTOTAL INSPECTORES MES										572.00	32.40%		120.00	3.33%		896.67	33.23%	\$ 4.841.425.00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	MPL	TP021-3vos	Ponciano Chavarria	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11	Diámes		\$ 10.450.00						\$		\$	\$ -
	SRO	TP123-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano		1.00					1.00		\$		\$ 10.450.00	\$ 10.450.00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO													1.00		\$		\$ 10.450.00	\$ 10.450.00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO XXX PARA INSPECTOR

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	SRO	TP123-3vos	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Sanitarios de Acero Sistema Pampeano	Vehiculos		\$ 1.166.67				30.00		\$		\$ 35.000.00	\$ 124.833.33
	MPL	TP121	Mariano Laranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Olcese		75.00					30.00		\$		\$ 35.000.00	\$ 125.500.00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO XXX PARA										150.00			60.00		\$		\$ 70.000.00	\$ 247.333.33

TOTAL TERCEROS:	\$ 4.308.333.33	\$ 590.450.00	\$ 4.898.783.33	4.63%	38.42%
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------	--------

ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION




CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 459003658

COORDINADOR INSPECTORES										MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Coordinador	Codigo Obra	Codigo FOC/EGAS / Propia / Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	LPL	TP0720	Julio Ibañi	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA													
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP102		MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIC-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP													
	LPL-MPL	TP104		LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN-OMS (LPL) -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)													
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105		BBL-36-01-17; PIC-36-01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17;	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP													
	BBL	TP107		BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL. DORREGO													
	LPL	TP108e		LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017													
	LPL-OLA-BBL	TP109		LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIC-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREQUERA													
	BBL-SRO	TP110		BBL-06-01-17; SRO-06-01-17;	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017 - UN BBL-SRO													
	MPL	TP111		NEC-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BALCARCÉ, PICA DE BS. AS.													
	LPL	TP112		LOB-31-01/16	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCA, DE BUENOS AIRES													
	LPL	TP113		LOB-02-04-17	RTI	INSTALACION COORDINADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO													
	SRO	TP115		SRO-20-01-17	RTI	Exposición Sistema Pampeano													
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; CH-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18;	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201														
	MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP118	MPL-32-01-18; LPL-32-01-18; CH-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIC-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH-32-01-18; SRO-32-01-18;	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018														
	SRO	TP122-3nos	TERCEROS	TERCEROS	Reinuerzo de Gasoductos de Aseo, Sistema Pampeano														
	LPL	TP023-3nos	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA														
	SRO	TP128	SRO-08-01-18	RTI	Adecuación de los Sistemas de Filtrado, Regulación, Medición y Control														
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES										210.00	53.33%	30.00	8.33%	240.00	66.67%	\$ 882.500.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450000958

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 424 PARA COORDINADOR

CANTIDAD DE INSUMOS																						
Item	Unidad de Medida	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CANT.		ACUMULADO		CANT.		ACUMULADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL		
									\$ 1.185,67													
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 424 PARA																						

TOTAL COORDINADOR:	\$ 892.500,00	\$ 127.500,00	8,33%	\$ 1.020.000,00	66,67%
--------------------	---------------	---------------	-------	-----------------	--------

TOTAL CONTRATO:	\$ 30.727.500,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO	\$ 14.295.533,33	\$ 2.408.383,33	7,84%	\$ 16.703.916,67	54,36%
--	------------------	-----------------	-------	------------------	--------

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Aprobado

FIRMA PROVEEDOR  
APODERADO

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450063973

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 08  
PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falser					3,00	1,67%			18,600,00	\$		18,600,00
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH-32-01-17	Mandtech					3,00				18,600,00	\$		18,600,00
	TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1,25	0,69%			7,750,00	\$		7,750,00
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1,00	0,56%			6,200,00	\$		6,200,00
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0,50	0,28%			3,100,00	\$		3,100,00
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10,50	5,83%			65,100,00	\$		65,100,00
	TTP 255	Berberg, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%			334,800,00	\$		334,800,00
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tiet / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tublier					57,00	31,67%			353,400,00	\$		353,400,00
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%			9,300,00	\$		9,300,00
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3,75	2,08%			23,250,00	\$		23,250,00
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Marcelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastropieri	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43,00	23,89%			266,600,00	\$		266,600,00
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esfematic S.A.					8,50	4,72%			52,700,00	\$		52,700,00
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%			12,400,00	\$		12,400,00
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4,00	2,22%			24,800,00	\$		24,800,00
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,58	1,99%			22,196,00	\$		22,196,00
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBIER S.A.					35,50	19,72%			220,100,00	\$		220,100,00
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%				\$		
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%				\$		
	TTP 279	Ariel Conan / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					4,25	2,36%			26,350,00	\$		26,350,00
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L					9,00	5,00%			55,800,00	\$		55,800,00
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.					13,00	7,22%			80,600,00	\$		80,600,00
									TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
									13,00	7,22%	14,00	7,78%	80,600,00	\$	6,200,00	\$

TUV Rheinland Argentina S.A.  
Cdr. Fabio Geraghty  
Aprobado

AGENCIA SAGULA  
AGENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



TTP	Responsable	Identificación	Compañía	Día
TTP282	Ferrilano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-01-18, TAR-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla	
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Aike S.A.	
TTP284	Scherrer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.	
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMAT S.A.	
TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER	
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.	
TTP288	Patricio Cespedes	SRO-08-01-18	Taval S.A.	
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	LPL-02-03-18	Tormene Americana S.A.	
TTP290	Patricio Cespedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.	
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarrica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.	
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez	BBL-02-02-18	Taval S.A.	
TTP293	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA	
TTP294	Julio Morales	OLA-32-01-18	Flinder Arg S.A.	
TTP295	Eduardo Scherrer	PEH-32-01-18	Industrias EPTA S.R.L.	
TTP296	Julio Morales / Martin Casserly / Eduardo Scherrer	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.	
TTP297	Fabio Ferlat	BBL-02-02-18, CH-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	
TTP298	Scherrer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	LPL-06-01-18, LPL-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.	
TTP299	Eduardo Scherrer			
TTP300	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Komalla	
TTP301	Eduardo Scherrer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.	
TTP302	Fabio Ferlat	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.	
TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Flinder Arg S.A.	
TTP304	Fabio Ferlat	OLA-06-01-18, LPL-06-01-18, CH-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, LPL-06-02-18, MPL-06-01-18	Lanin Corrosiones	
TTP305	Fabio Ferlat			
TTP306	Eduardo Scherrer / Carlos Mariscotti	CHI-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	
TTP307	Fabio Ferlat	LPL-02-04-18	TEGNARK SA	
TTP308	Eduardo Scherrer	BBL-02-01-18	TIC S.A.	

19.00	10.56%	10.00%	16.00	8.89%	19.00	10.56%	\$	117.800,00	\$	-	\$	117.800,00
18.00	10.00%	10.00%	16.00	8.89%	34.00	18.89%	\$	111.600,00	\$	99.200,00	\$	210.800,00
7.00	3.89%	3.89%	2.00	1.11%	9.00	5.00%	\$	43.400,00	\$	12.400,00	\$	55.800,00
3.50	1.94%	1.94%			3.50	1.94%	\$	21.700,00	\$	-	\$	21.700,00
10.00	5.56%	5.56%			10.00	5.56%	\$	62.000,00	\$	-	\$	62.000,00
2.00	1.11%	1.11%			2.00	1.11%	\$	12.400,00	\$	-	\$	12.400,00
1.00	0.56%	0.56%	1.00	0.56%	2.00	1.11%	\$	6.200,00	\$	6.200,00	\$	12.400,00
1.00	0.56%	0.56%	0.50	0.28%	1.50	0.83%	\$	6.200,00	\$	3.100,00	\$	9.300,00
19.00	10.56%	10.56%			19.00	10.56%	\$	117.800,00	\$	-	\$	117.800,00
1.50	0.83%	0.83%	0.50	0.28%	2.00	1.11%	\$	9.300,00	\$	3.100,00	\$	12.400,00
2.00	1.11%	1.11%	1.00	0.56%	3.00	1.67%	\$	12.400,00	\$	6.200,00	\$	18.600,00
1.00	0.56%	0.56%			1.00	0.56%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00
2.00	1.11%	1.11%			2.00	1.11%	\$	12.400,00	\$	-	\$	12.400,00
1.50	0.83%	0.83%	2.50	1.39%	4.00	2.22%	\$	9.300,00	\$	15.500,00	\$	24.800,00
6.08	3.38%	3.38%	1.75	0.97%	7.83	4.35%	\$	37.696,00	\$	10.850,00	\$	48.546,00
1.00	0.56%	0.56%			1.00	0.56%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00
3.00	1.67%	1.67%	9.00	5.00%	12.00	6.67%	\$	18.600,00	\$	55.800,00	\$	74.400,00
1.00	0.56%	0.56%	2.00	1.11%	3.00	1.67%	\$	6.200,00	\$	12.400,00	\$	18.600,00
1.00	0.56%	0.56%	2.00	1.11%	3.00	1.67%	\$	6.200,00	\$	12.400,00	\$	18.600,00
1.50	0.83%	0.83%	4.50	2.50%	6.00	3.33%	\$	9.300,00	\$	27.900,00	\$	37.200,00
<b>Ing. EDUARDO M. MILANO</b> <b>GERENCIA TECNICA</b> <b>Camuzzi Gas Pampeana S.R.</b>												
0.50	0.28%	0.28%	0.50	0.28%	1.25	0.69%	\$	3.100,00	\$	4.650,00	\$	7.750,00
0.50	0.28%	0.28%	0.50	0.28%	1.00	0.56%	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	6.200,00
0.50	0.28%	0.28%	5.00	2.78%	5.00	2.78%	\$	-	\$	31.000,00	\$	31.000,00

Camuzzi Gas Pampeana S.R.

**GERENCIA TECNICA**  
**Camuzzi Gas Pampeana**



SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	328.83	181.02%	59.00	15.56%	356.83	198.24%	\$	2,240,742.00	\$	355,800.00	\$	2,600,342.00
-----------------------------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	----	--------------	----	------------	----	--------------

TOTAL PROPIAS:	\$ 2.240.742,00	\$ 365.800,00	\$ 2.600.342,00
	150,59%	32,78%	233,01%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS													100,00%	321,07%	233,01%							
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO									
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL								
									CANT.	%	CANT.	%										
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.						3,50	5,83%		3,50	5,83%	\$	21.700,00	\$	-	\$	21.700,00		
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.						1,00	1,67%			1,00	1,67%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00	
	TTP 278	Fabio Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.						1,50	2,50%				1,50	2,50%	\$	9.300,00	\$	-	\$	9.300,00
	TTP292	Gerardo Serrano / Martin Casseniv / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.	Dia	60,00	\$ 6.200,00	\$ 372.000,00		1,00	1,67%	1,50	2,50%		2,50	4,17%	\$	6.200,00	\$	9.300,00	\$	15.500,00
	TTP288	Horacio Ruben Rocha /	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.						1,00	1,67%				1,00	0,56%	\$	6.200,00	\$	-	\$	6.200,00
	TTP307	Gerardo Serrano Eduardo Scherer	TERCEROS	Válvulas Worcester de Arg. S.A.						0,50	0,83%	0,50	0,83%		1,00	0,56%	\$	3.100,00	\$	3.100,00	\$	6.200,00
									SUBTOTAL INSPECTORES TALLER		8,50	14,17%	2,00	3,33%	10,50	15,28%	\$	\$27.000,00	\$	12.400,00	\$	65.100,00

TOTAL TERCEROS:	\$	52.700,00	\$	12.400,00	\$	65.100,00
				14,17%	3,33%	17,50%

TOTAL CONTRATO:	\$ 1.488.000,00
-----------------	-----------------

**TOTAL CERTIFICADO  
AVANCE DEL CONTRATO**

Uy Rosinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Apostrofo

FIRMA PROVEEDOR

**FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.**

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

~~ING. SERGIO SAGULA~~  
~~GERENCIA TECNICA~~  
~~Jefe del Depto. de Obras~~  
~~CENTRAL GAS PAMPEANA~~

