

11/09/2011

2

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN Y MEDICIÓN SIERRA DE LA VENTANA

Código de Identificación: **BBE-02-04-13**

Nº Contrato: **4500068492**

Mes: **OCTUBRE** Año: **2018**

Proyecto u Obra : **CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP SIERRA DE LA VENTANA**

Contratista: **VAKKUA S.A.**

Monto Total de Contrato: **\$ 4.315.204,52**

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACTA DE MEDICIÓN CERTIFICADO NRO:				1				MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	
							%	SOBRE RUBRO	%	SOBRE OBRA	CANT	ANTERIOR	%	CANT	ACTUAL	%	CANT	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP SIERRA DE LA VENTANA																		
		DOCUMENTACIÓN																		
I	I.1	Proyecto Constructivo (máximo 5%)	GI	1	\$ 215.067,64	\$ 215.067,64	49,51%	4,98%	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	215.067,64	215.067,64	0,00	215.067,64	
	I.2	Documentación conforme a obra (mínimo 5%)	GI	1	\$ 219.346,25	\$ 219.346,25	50,48%	5,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN																		
II	II.1	Obra mecánica	GI	1	\$ 927.831,11	\$ 927.831,11	29,74%	21,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II.2	Obra civil y eléctrica	GI	1	\$ 1.670.921,31	\$ 1.670.921,31	53,55%	38,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II.3	Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	GI	1	\$ 521.421,24	\$ 521.421,24	16,71%	12,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III		HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN																		
	III.1	Habilitación y Puesta en Marcha	GI	1	\$ 87.251,06	\$ 87.251,06	39,84%	2,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 131.770,23	\$ 131.770,23	60,16%	3,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV		GEORREFERENCIACIÓN																		
	IV.1	Georreferenciación	GI	1	\$ 541.595,68	\$ 541.595,68	100,00%	12,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRECIO TOTAL				\$ 4.315.204,52		100,00%	AVANCE DE OBRA (%)	0,00%	AVANCE DE OBRA (%)	4,98%	AVANCE DE OBRA (%)	4,98%	0,00%	\$ 215.067,64	\$ 215.067,64	\$ 0,00	\$ 215.067,64	
		TOTALES				\$ 4.315.204,52		100,00%	AVANCE DE OBRA (%)		4,98%	4,98%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.067,64	\$ 215.067,64	\$ 0,00	\$ 215.067,64	

FECHA:

FECHA:

CONTRATISTA: **VAKKUA S.A.**
MARCOS J. BARRIO

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

FECHA:

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL

FOJA 1

ADRIAN MARZULLO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depio. de Obras
CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO