

SAP 233207

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: Instalación de Odontizador Felipe Solá - Darraguela																		
UNIDAD DE NEGOCIOS: Pígué																		
MONTO DE OBRA (s/ IVA): \$ 5.367.500,00																		
CERTIFICADO N°: 5 (cinco)																		
PERIODO: ene-20																		
FECHA: 31/01/2020																		
CONTRATISTA: Gama Networks S.A																		
LOCALIZACIÓN DE OBRA: Felipe Solá, Pcia de Buenos Aires																		
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)		PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)		MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES			
									ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	%		ACTUAL	%	
I	L1	DOCUMENTACIÓN	Gr	1	\$ 286.266,67	\$	286.266,67	\$	286.266,67	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	\$	286.266,67		
	L2	Proyecto Construtivo (Máximo 5%) Documentación conforme a obra (mínimo 5%)	Gr	1	\$ 286.266,67	\$	286.266,67	\$	286.266,67	0,00%		0,00%		0,00%	\$	-		
II	II.1	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN																
		Montaje y contextualizado de equipos de medición	Gr	1	\$ 715.666,67	\$	715.666,67	\$	715.666,67	0,3	90,00%	0,9	30,00%	0,6	60,00%	\$	214.700,00	
	II.2	Montaje y contextualizado del odontizador	Gr	1	\$ 715.666,67	\$	715.666,67	\$	715.666,67	0,7	70,00%	0,1	10,00%	0,8	80,00%	\$	500.966,67	
	II.3	Construcción de pilares, veredas, bases para montajes y canalizaciones	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	\$	447.291,67	
	II.4	Construcción de cámara de medición	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	0,8	80,00%	0,1	10,00%	0,9	90,00%	\$	357.853,34	
	II.5	Construcción de caminos	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	0,8	80,00%	0,1	10,00%	0,9	90,00%	\$	357.853,34	
	II.6	Construcción de campo olímpico	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	0,9	90,00%	0,1	10,00%	1	100,00%	\$	402.592,50	
	II.7	Instalaciones eléctricas	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	0	0,00%	0,4	40,00%	0,4	40,00%	\$	-	
III	II.8	Protección anticompuertas y puesta a tierra	Gr	1	\$ 286.266,67	\$	286.266,67	\$	286.266,67	0,55	55,00%	0,2	20,00%	0,75	75,00%	\$	157.446,67	
		HABILITACIÓN																
III.1		Habilitación y puesta en marcha	Gr	1	\$ 447.291,67	\$	447.291,67	\$	447.291,67	0,00%		0,00%		0,00%	\$	-		
IV		GEOREFERENCIACIÓN																
	IV.1	Georeferenciación	Gr	1	\$ 396.616,63	\$	396.616,63	\$	396.616,63	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	\$	-	
					TOTAL SIN IVA \$ 5.367.500,00					AVANCE DE OBRA: 63,00%					\$ 2.724.900,85		\$ 656.624,17	\$ 3.391.525,02