

# EBERS OMAR MARCIANO

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000002  
Fecha de Emisión: 08/11/2019

Razón Social: EBERS OMAR MARCIANO

Domicilio Comercial: Urquiza 51 - Punta Alta, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20054966920

Ingresos Brutos: 20054966920

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2012

Fecha de Vto. para el pago: 08/11/2019

Período Facturado Desde: 08/11/2019

Hasta: 08/11/2019

CBU del Emisor: 0340287200287001985002 Alias CBU: RADIO.PASTEL.CARMIN

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

CERTIFICADO NRO 2 (Correspondiente al mes de Septiembre) Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich  
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-24-18/BBL-51-25-18  
LOCACIÓN DE OBRA: 4500073178

1,00 unidades


862353,65

0,00

862353,65

21%

1043447,92



AREA TECNICA  
U.N. BAHIA BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

BBL-51-24-18  
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-25-18  
Nº PEDIDO: 4500073178  
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED  
LOCALIDAD: B. BCA, M. BURATOVICH  
Nº ANTEPROYECTO: VARIOS  
ABOLFO ETULAIN  
127895  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR  
FECHA: 11-11-19

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	862353,65
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	181094,27
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	1043447,92

SON \$ UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 92/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 69450072051204  
Fecha de Vto. de CAE: 08/11/2019



200549669202010000269450072051204201911089

HE: 1000 227930

EBERS CONSTRUCCIONES

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

camuzzi

OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural en Bahía Blanca y Buratovich"																
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-24-18 / BBL-51-25-18																
CONTRATISTA: Omar M. EBERS																
LOCALIDAD DE OBRA: 4500073178																
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA																
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA																
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.530.369,95																
CERTIFICADO N°: 2																
PERIODO: SEPTIEMBRE																
FECHA: 05/09/2019																
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR	%	CANT.	%	ACUMULADO	CANT.	%		ANTERIOR	%
1		ANTEPROYECTO 03-006644-00-18 BBL-51-24-18														
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 5.278,65	\$ 5.278,65			1	100,00%			1	100,00%	\$ 5.278,65	5.278,65
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 8.091,00	\$ 8.091,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 8.091,00	8.091,00
	I.3	Cañerías Øn 50 mm SDR 11	metros	36	\$ 2.270,00	\$ 81.720,00			36	100,00%			36	100,00%	\$ 81.720,00	81.720,00
	I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00			1	100,00%			1	100,00%	\$ 10.500,00	10.500,00
2		ANTEPROYECTO 03-006645-00-18 BBL-51-24-18														
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 11.556,50	\$ 11.556,50										
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 17.578,00	\$ 17.578,00										
	I.3	Cañerías Øn 63 mm SDR 11	metros	113	\$ 1.577,00	\$ 178.201,00										
	I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00										
3		ANTEPROYECTO 03-006646-00-18 BBL-51-24-18														
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 6.553,75	\$ 6.553,75	1	100,00%					1	100,00%	\$ 6.553,75	6.553,75
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 9.830,00	\$ 9.830,00	1	100,00%					1	100,00%	\$ 9.830,00	9.830,00
	I.3	Cañerías Øn 63 mm SDR 11	metros	50	\$ 2.032,00	\$ 101.600,00	49,6	99,20%					49,6	99,20%	\$ 100.787,20	100.787,20
	I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 13.102,00	\$ 13.102,00	1	100,00%					1	100,00%	\$ 13.102,00	13.102,00
4		ANTEPROYECTO 03-006647-00-18 BBL-51-24-18														
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 12.253,60	\$ 12.253,60	1	100,00%					1	100,00%	\$ 12.253,60	12.253,60
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00	1	100,00%					1	100,00%	\$ 16.800,00	16.800,00
	I.3.1	Cañerías Øn 50 mm SDR 11	metros	35	\$ 1.130,00	\$ 39.550,00	34,6	98,86%					34,6	98,86%	\$ 39.098,00	39.098,00
	I.3.2	Cañerías Øn 63 mm SDR 11	metros	115	\$ 1.310,00	\$ 150.650,00	114,9	99,91%					114,9	99,91%	\$ 150.519,00	150.519,00
I.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 25.821,00	\$ 25.821,00	1	100,00%					1	100,00%	\$ 25.821,00	25.821,00	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.			
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR		ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%					\$	\$
5		ANTEPROYECTO 03-006650-00-18 BBL-51-24-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 4.448,50	\$ 4.448,50	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 4.448,50		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego)	Global	1	\$ 7.279,00	\$ 7.279,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 7.279,00		
	1.3	Cañerías Øn 63 mm SDR 11	metros	20	\$ 3.400,00	\$ 68.000,00	20	100,00%			20	100,00%	\$ -	\$ 68.000,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 9.250,00	\$ 9.250,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 9.250,00		
6		ANTEPROYECTO 03-006842-00-18 BBL-51-24-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 81.400,75	\$ 81.400,75	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 81.400,75		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego)	Global	1	\$ 113.500,00	\$ 113.500,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ -	\$ 113.500,00		
	1.3.1	Cañerías Øn 50 mm SDR 11	metros	795	\$ 1.050,00	\$ 834.750,00	181	22,77%	564	70,94%	745	93,71%	\$ 190.050,00	\$ 592.200,00		
	1.3.2	Cañerías Øn 63 mm SDR 11	metros	410	\$ 1.200,00	\$ 492.000,00	344	83,90%	17,5	4,27%	361,5	88,17%	\$ 412.800,00	\$ 21.000,00		
	1.3.3	Cañerías Øn 90 mm SDR 11	metros	45	\$ 1.400,00	\$ 63.000,00			43	95,56%	43	95,56%	\$ 60.200,00	\$ 60.200,00		
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 83.364,00	\$ 83.364,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 83.364,00	\$ 83.364,00		
7		ANTEPROYECTO 03-006625-00-18 BBL-51-25-18														
	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 3.024,20	\$ 3.024,20										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego)	Global	1	\$ 6.068,00	\$ 6.068,00										
	1.3	Cañerías Øn 50 mm SDR 11	metros	10	\$ 4.480,00	\$ 44.800,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00										
						TOTAL SIN IVA	AVANCE DE OBRA: 83,93%				\$	1.261.492,80	\$	862.353,65	\$	2.123.846,45

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 06.11.17

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 06.11.17

OMAR M. EBERS  
Urquiza 47/51 - Punta Alta  
Ebers Construcciones - Mat. 568  
DE CAMUYZ/ GAS PANPEANA S.A.

CONTRATISTA

PROYECTO Y OBRAS

ING. OMAR ALBERTO ITRIA  
Leg. 500676

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO


CANALIZA


**Anexo 2b: Estadística de Accidentes de Trabajo para personal Contratista**

Empresa: Camuzzi Gas Pampeana  
 Responsable de la Información: Ramos Eduardo Adrian  
 Número de contrato / contratista: 4500073178 / Ebers Construcciones  
 Período / año: Agosto 2019

Personal	Cantidad de Personal	Horas de Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales						Días perdidos (For Accidentes Con Dias Perd) [7]	Accidentes In-linere	
			Sin Dias Perdidos			Total	Con Dias Perdidos	Fatales		Cantidad	Dias Perdidos
			1° Auxilios	Tratamiento médico	Tareas Restringidas						
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Contratistas	4	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES						
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio	Personal Accidentado	Días Perdidos	
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	
1	0	1600	0	0	0	

  
**EDUARDO ADRIAN RAMOS**  
 Ing en Higiene y Seguridad  
 CPI 33907  
 Matr. 270 - Punta Alta  
 FIRMA RESP. S&H

  
**OMAR M. EBERS**  
 Urquiza 47/55 - Punta Alta  
 Ebers Construcciones - Mat. 568  
 DE CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
 FIRMA R.T.