

**A**

MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000112
FECHA EMISIÓN: 11/12/2018
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.V 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA

Responsable Inscripto

FECHA VENCIMIENTO: 10/01/2019

LUGAR DE ENVÍO:
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - PEHUAJO
DOMICILIO: S/N CP: 6450 PEHUAJO Buenos Aires

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|------|----------------|-------------|--------|----------|----------------|------------|
| 1 | OG OBRA DE GAS | | Unidad | 1,000 | 3279768,360000 | 3279768,36 |

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL 3279768,36

IMPUESTOS:

IVA 21%

3279768,36

688751,36

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON

3279768,36

114791,89

TOTAL

PES 4083311,61

SON: PESOS CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 61/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500069469

CERTIFICADO 1.

CONSTRUCCIÓN DE RED PE EN LAS LOCALIDADES DE CARLOS CASARES, TRENQUE LAUQUEN Y DAIREAUX.

MEGA ENERGÍAS S.A.
Marcelo Lombardo
PRESIDENTE

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PEHUAJÓ

19 DIC 2018

RECIBIDO

SECTOR COMPRAS

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| PROV.: 16956 | VTO.: 19/11 | LOC.: Pelt |
| CTO. IMPUTACION | | |
| IMPUTACION | 24 01-01-18 | \$ 3279768,36 |
| IMPUTACION | 413-036016 | \$ |
| IMPUTACION | Extensión obras, 72 y 12 | \$ |
| IMPUTACION | | \$ |
| DESTINO | | |
| IMPUTO PATRICIA MIRABELLI CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. C.O. PEHUAJO EG. N° 44378-5 | | AUTORIZO |

IMPRESO POR: MEGA ENERGÍAS S.A. - ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191
CP: 6070 LINCOLN
C. U. I. T.: 33-71559785-9

ORIGINAL

C.A.E: 68509784504690
FECHA DE IMPRESIÓN: 11/12/2018
FECHA DE VTO: 31/12/2018



33715597859010001685097845046902018122110

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de Carlos Casares, T. Lauquen y Daireaux, Centro Operativo Pehuajó

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA

CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

MONTO TOTAL DE OBRA (M² IVA) \$ 3.041.144,35

CODIGO DE OBRA: PEH-07/18

CERTIFICADO N°: 1 v.0

PERÍODO: NOVIEMBRE 18

FECHA: 10/12/2018

CONTRATISTA: MEGA ENERGIAS S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500069489

| LOCALACION DE OBRA: 4500069469 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| RUBRO ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO (B SIN IVA) | PRECIO TOTAL (B SIN IVA) | MEDICIÓN ITEM | | | | CERTIFICADO | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | ANTERIOR CANT | % | ACTUAL CANT | % | ANTERIOR \$ | ACTUAL \$ | ACUMULADO \$ | |
| CÁMERAS | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002137-00-18 | Global | 1,00 | \$ 629.927,87 | 629.927,87 | | | 1 | 100,00% | - | 629.927,87 | 629.927,87 | |
| I.1.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.3 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002139-00-18 | Global | 1,00 | \$ 371.592,84 | 371.592,84 | | | 1 | 100,00% | - | 371.592,84 | 371.592,84 | |
| I.3.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.5 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002141-00-18 | Global | 1,00 | \$ 723.863,98 | 723.863,98 | | | 1 | 100,00% | - | 723.863,98 | 723.863,98 | |
| I.5.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.6 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002143-00-18 | Global | 1,00 | \$ 828.176,72 | 828.176,72 | | | 1 | 100,00% | - | 828.176,72 | 828.176,72 | |
| I.6.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.7 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002144-00-18 | Global | 1,00 | \$ 487.592,95 | 487.592,95 | | | 1 | 100,00% | - | 487.592,95 | 487.592,95 | |
| I.7.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.8 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002208-00-18 x Ampliación de 10% contrato | Global | 1,00 | \$ 89.050,00 | 89.050,00 | | | 1 | 100,00% | - | 89.050,00 | 89.050,00 | |
| I.8.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.9 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002209-00-18 x Ampliación de 10% contrato | Global | 1,00 | \$ 60.556,00 | 60.556,00 | | | 1 | 100,00% | - | 60.556,00 | 60.556,00 | |
| I.9.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| I.10 | Provisión e instalación cámara Proyecto 12-002210-00-18 x Ampliación de 10% contrato | Global | 1,00 | \$ 89.018,00 | 89.018,00 | | | 1 | 100,00% | - | 89.018,00 | 89.018,00 | |
| I.10.1 | Apertura, Fusonado, Bajada y Tapada | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL SIN IVA \$ 3.279.768,36 | | AVANCE DE OBRA: 100,00% | | | | \$ 3.279.768,36 | | \$ 3.279.768,36 | |

Aprobación de la Certificación Fecha: 10/12/2018

CONTRATISTA
MEGA ENERGIAS S.A.
Marcelo E. Lombardo
PRESIDENTE

INSPECCIÓN DE OBRA

JEFE TÉCNICO DE NEGOCIOS
RICARDO G. MURIEL
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TÉCNICA

COMPRADO POR SAP

ENTRADA SERV. 1000210183

70: 5000314988



Empresa: Camuzzi Gas del Sur / Pampeana

Lic. Hugo Espinosa

Responsable de la Información:

PEH 07/2018

NOVIEMBRE 2018

Periodo (Trimestre) / año:

[illegible]

| ACCIDENTES VEHICULARES | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Cantidad de vehículos | Cantidad Accidentes | Km. Recorridos | Días fuera de servicio | Personal Accidentado | Días Perdidos |
| [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 2 | 0 | 3850 | 0 | 0 | |

~~HUGO CHINOSA
Lic. Seguridad Ocupacional
C.E.N.A.T.R.O. - C.I.P. 28460-79000-9
Teléfono: 011-2775~~