

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

CHIMEN AIKE S.A.  
CHIMEN AIKE S.A.  
ANGEL PEYALOZA 1664  
9400 RIO GALLEGOS

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
13.04.2018  
Documento de pago  
2000008444  
Proveedor nro. 3614

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600001933	FA 0004A00000318	13.04.2018	362,640.32	63,836.68	298,803.64
1600001935	FA 0004A00000319	13.04.2018	694,884.87	122,322.71	572,562.16
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,057,525.19</b>	<b>186,159.39</b>	<b>871,365.80</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500062824</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD  
ANONIMAA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000318

Fecha de Emisión: 09/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 6 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	299702,74	0,00	299702,74	21%	362640,32

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	299702,74
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	62937,58
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	362640,32

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68102127478481

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3070755202201000468102127478481201803195

# DUPLICADO

## CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0004      **Comp. Nro:** 00000318

**Fecha de Emisión:** 09/03/2018

**CUIT:** 30707552022

**Ingresos Brutos:** C.M. 920-710410-5

**Fecha de Inicio de Actividades:** 30/03/2001

**Período Facturado Desde:** 01/12/2017

**Hasta:** 31/12/2017

**Fecha de Vto. para el pago:** 09/03/2018

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 6 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	299702,74	0,00	299702,74	21%	362640,32

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>299702,74</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>62937,58</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>362640,32</b>

*"Ingeniería y Construcciones"*



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 68102127478481

**Fecha de Vto. de CAE:** 19/03/2018

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



307075520201000468102127478481201803195

# TRIPLICADO

## CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

**Razón Social:** CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**Domicilio Comercial:** Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0004 **Comp. Nro:** 00000318

**Fecha de Emisión:** 09/03/2018

**CUIT:** 30707552022

**Ingresos Brutos:** C.M. 920-710410-5

**Fecha de Inicio de Actividades:** 30/03/2001

**Período Facturado Desde:** 01/12/2017 **Hasta:** 31/12/2017

**Fecha de Vto. para el pago:** 09/03/2018

**CUIT:** 30657864281

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 6 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA PROVINCIA DE BS AS - LOCACION DE OBRA N° 4500062824	1,00	unidades	299702,74	0,00	299702,74	21%	362640,32

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>299702,74</b>
<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>	<b>62937,58</b>
<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
<b>Importe Total: \$</b>	<b>362640,32</b>

"Ingeniería y Construcciones"



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 68102127478481

**Fecha de Vto. de CAE:** 19/03/2018

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*



3070755202201000468102127478481201803195

ORIGINAL

CHIMEN AIKE SOCIEDAD  
ANONIMAA  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000319

Fecha de Emisión: 15/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 7 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BS AS	1,00	unidades	574285,02	0,00	574285,02	21%	694884,87

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	574285,02
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	120599,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	694884,87

"Ingeniería y Construcciones"




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68112242361889

Fecha de Vto. de CAE: 25/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468112242361889201803258

DUPLICADO

# CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

## FACTURA

Razón Social: CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000319

Fecha de Emisión: 15/03/2018

CUIT: 30707552022

Ingresos Brutos: C.M. 920-710410-5

Fecha de Inicio de Actividades: 30/03/2001

Período Facturado Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/03/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 7 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BS AS	1,00	unidades	574285,02	0,00	574285,02	21%	694884,87

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	574285,02
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	120599,85
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	694884,87

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68112242361889

Fecha de Vto. de CAE: 25/03/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307075520201000468112242361889201803258

# TRIPLICADO

# CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
COD. 01

# FACTURA

**Razón Social:** CHIMEN AIKE SOCIEDAD ANONIMA  
**Domicilio Comercial:** Angel Peñaloza 1664 - Rio Gallegos, Santa Cruz  
**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 0004 **Comp. Nro:** 00000319  
**Fecha de Emisión:** 15/03/2018  
**CUIT:** 30707552022  
**Ingresos Brutos:** C.M. 920-710410-5  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 30/03/2001

**Período Facturado Desde:** 01/01/2018 **Hasta:** 31/01/2018 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/03/2018

**CUIT:** 30657864281 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S A  
**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto **Domicilio Comercial:** Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
**Condición de venta:** Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
001	CERTIFICADO DE OBRA N° 7 - CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS - URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA - PROVINCIA DE BS AS	1,00	unidades	574285,02	0,00	574285,02	21%	694884,87

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

**Importe Neto Gravado: \$** 574285,02  
**IVA 27%: \$** 0,00  
**IVA 21%: \$** 120599,85  
**IVA 10.5%: \$** 0,00  
**IVA 5%: \$** 0,00  
**IVA 2.5%: \$** 0,00  
**IVA 0%: \$** 0,00  
**Importe Otros Tributos: \$** 0,00  
**Importe Total: \$** 694884,87

"Ingeniería y Construcciones"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68112242361889

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 25/03/2018



307075520201000468112242361889201803258



# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-JORDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA:LOB-02-02-17 ~ PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

**CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.**

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:  
Buenos Aires

**MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)** \$ **7.434.686,53**

	PRECIO	PRECIO	MEDICIN
--	--------	--------	---------

**CERTIFICADO Nº: 6 (SELS)**

PERÍODO: DICIEMBRE 17

FECHA: 03/01/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM						CERTIFICADO			OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
URDAMPILLETA																
DOCUMENTACIÓN																
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del POP)	GI	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%				1	100,00%	131.058,00	131.058,00	
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del POP)	GI	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00			1	100,00%		1	100,00%	193.770,00	193.770,00	
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica														
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77	1	100,00%				1	100,00%	272.285,77	272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica														
	1.3-1	Montaje del calentador, carretiles de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 844.085,88	\$ 844.085,88	0,8	80,00%				0,8	80,00%	675.268,70	675.268,70	
	1.3-2	Desflectión de instalaciones	GI	1	\$ 218.323,88	\$ 218.323,88	1	100,00%				1	100,00%	218.323,88	218.323,88	
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA														
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 675.978,87	\$ 675.978,87	1	100,00%				1	100,00%	675.978,87	675.978,87	
	1.5	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA														
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dielécticas y descargadores	GI	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43			1	100,00%		1	100,00%	54.115,43	54.115,43	
	1.6	PUESTA A TIERRA														
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 60.299,46	\$ 60.299,46	1	100,00%				1	100,00%	60.299,46	60.299,46	
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN														
	1.7-1	Etapas de filtrado, clasificación regulación adición y medición	GI	1	\$ 31.898,38	\$ 31.898,38										
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA														
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31			1	100,00%		1	100,00%	51.817,31	51.817,31	
	TOTAL Urdampilleta SIN IVA					\$ 2.553.672,76	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 92,08%						\$ 2.033.214,46	\$ 299.702,74	\$ 2.332.977,22	HOJA 3-3
	TOTAL OBRA SIN IVA					\$ 7.434.688,53	AVANCE DE OBRA: 86,54%						\$ 6.134.234,83	\$ 299.702,74	\$ 6.433.937,57	

**Aprobación de la Certificación:**

Fecha: ...../...../.....

**CHIMEN AIKE S.A.**

**Maximiliano Moura**  
**Inspector de Obras**  
**UV Rheinland Argentina**  
**para Camuzzi Gas**

**ADRIAN MARZULLO**  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS

**CAMUZZI GAS PAMPEANA! SUR**

100% ALEJANDRO LOHMEYER  
GERENTE TECNICA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
Jorge Fabiani  
Camuzzi Gas Pampa S.A.  
Gerencia Tecnica  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana





## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA: LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500062824

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

\$ 7.434.886,63

CERTIFICADO N°: 7 (SIETE)  
PERIODO: ENERO 18  
FECHA: 01/02/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO		OBSERVACIONES
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%				\$	
URDAMPILLETA															
DOCUMENTACIÓN															
	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$ 131.058,00	\$ 131.058,00	1	100,00%			1	100,00%		131.058,00	
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	GI	1	\$ 193.770,00	\$ 193.770,00	1	100,00%			1	100,00%		193.770,00	
	1.2	Construcción en Taller Obra Mecánica													
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$ 272.285,77	\$ 272.285,77	1	100,00%			1	100,00%		272.285,77	
	1.3	Montaje de obra mecánica													
	1.3-1	Montaje del calentador, carretes de empalme de la calienta de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$ 844.065,68	\$ 844.065,68	0,8	80,00%			0,8	80,00%		875.288,70	
	1.3-2	Desalectación de instalaciones	GI	1	\$ 218.323,68	\$ 218.323,68	1	100,00%			1	100,00%		218.323,68	
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA													
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	GI	1	\$ 875.978,87	\$ 875.978,87	1	100,00%			1	100,00%		875.978,87	
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA													
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalación de juntas dieléctricas y descargadores	GI	1	\$ 54.115,43	\$ 54.115,43	1	100,00%			1	100,00%		54.115,43	
	1.6	PUESTA A TIERRA													
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	1	\$ 80.298,46	\$ 80.298,46	1	100,00%			1	100,00%		80.298,46	
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN													
	1.7-1	Etapas de filiado, clasificación regulación odontación y medición	GI	1	\$ 31.838,38	\$ 31.838,38									
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA													
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	GI	1	\$ 51.817,31	\$ 51.817,31	1	100,00%			1	100,00%		51.817,31	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: ..... / ..... / .....

ADRIAN MARZULLO

GERENCIA TECNICA

DPTO. DE OBRAS

Maximiliano Moura

Suplente de Obras

TUV Rheinland Argentina

para Camuzzi Gas

INSPECCIÓN DE OBRA

CHIMEN AIKE S.A.

ING. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO

ING. A. MONTANO

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. CAMUZZI GAS PAMPEANA