

DESIGNACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 03
PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450003217

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
TTP 216	Coman, Ariel / Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Royo						3,50	5,83%	3,50	5,83%	\$ 21.483,46	\$ -	\$ 21.483,46	
TTP 224	Schier, Eduardo / Coman, Ariel / Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A						5,20	8,67%	11,20	10,00%	\$ 31.918,28	\$ 36.828,78	\$ 68.747,06	
TTP 226	Coman, Ariel / Aquino, Carlos	NEC-21-01-17	Royo						2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 15.345,33	\$ -	\$ 15.345,33	
TTP 227	Gullen, Victor / Padua, Hugo	PIG-02-01-17	Prema						20,00	33,33%	20,00	33,33%	\$ 122.762,60	\$ -	\$ 122.762,60	
TTP 232	Poles, Ponciano	LOB-31-01-16	Valkua						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
TTP 233	Felisk, Fabio	LPL-02-01-17	Falser						3,00	5,00%	14,00	23,33%	\$ 18.414,39	\$ 65.533,82	\$ 104.348,21	
TTP 234	Felisk, Fabio	LOB-02-03-17	Salesa						0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 3.069,07	\$ -	\$ 3.069,07	
TTP 235	Felisk, Fabio	BBL-02-02-17	Epta						0,60	1,00%	0,60	1,00%	\$ 3.682,88	\$ -	\$ 3.682,88	
TTP 237	Felisk, Fabio	SRO-02-01-17; SRO-02-01-17; SRO-02-01-17; MPL-02-02-17; LPL-02-03-17; NEC-21-01-17	Epta						2,60	4,33%	2,60	4,33%	\$ 15.959,14	\$ -	\$ 15.959,14	
TTP 238	Sabani, Alberto	MPL-06-01-17; LPL-06-01-17; BBL-06-01-17; SRO-06-01-17; OLA-06-01-17	BMI Austral						3,00	5,00%	3,00	5,00%	\$ 18.414,39	\$ -	\$ 18.414,39	
TTP 239	Aquino, Carlos	LOB-02-01-17; LPL-02-01-17; BBL-02-02-17; TAR-02-01-17	Salesa		Dia	60,00	\$ 6.138,13	\$ 368.287,80	1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
TTP 240	Felisk, Fabio	TAN-21-01-17; WOR-21-01-17	Worcester-Valvol						2,40	4,00%	1,00	1,67%	\$ 14.731,51	\$ 6.138,13	\$ 20.869,64	
TTP 241	Bertero, Armando	LPL-21-01-17	Valvtronic						1,00	1,67%	2,00	3,33%	\$ 6.138,13	\$ 12.276,26	\$ 18.414,39	
TTP 242	Felisk, Fabio	LPL-01-01-15; NEC-21-01-17	Indave						4,00	6,67%	2,00	3,33%	\$ 24.552,52	\$ 12.276,26	\$ 36.828,78	
TTP 243	Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A						1,30	2,17%	1,30	2,17%	\$ 7.979,57	\$ -	\$ 7.979,57	
TTP 244	Felisk, Fabio	TAN-21-01-17; WOR-20-01-17	Worcester-Valvol						2,40	4,00%	1,00	1,67%	\$ 14.731,51	\$ 6.138,13	\$ 20.869,64	
TTP 245	Aquino, Carlos	LPL-02-01-17; WOR-20-01-17	Epta						2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12.276,26	\$ -	\$ 12.276,26	
TTP 246	Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Gamar						4,00	6,67%	3,00	5,00%	\$ 24.552,52	\$ 18.414,39	\$ 42.966,91	
TTP 247	Felisk, Fabio	NEC-21-01-17; LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
TTP 248	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora						1,00	1,67%	2,00	3,33%	\$ -	\$ 12.276,26	\$ 12.276,26	
TTP 249	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Edermatic						1,00	1,67%	1,50	2,50%	\$ 6.138,13	\$ 9.207,20	\$ 15.345,33	
TTP 250	Felisk, Fabio	SRO-20-01-17	Therma						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
TTP 251	Poles, Ponciano	BBL-02-01-17	SCH						1,00	1,67%	6,00	10,00%	\$ 6.138,13	\$ 36.828,78	\$ 42.966,91	
TTP 252	Felisk, Fabio	LOB-02-04-17	Mirba						1,00	1,67%	2,00	3,33%	\$ 6.138,13	\$ 12.276,26	\$ 18.414,39	
TTP 253	Felisk, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valvol						2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 15.345,33	\$ -	\$ 15.345,33	
TTP 255	Bertero, Gustavo	SRO-20-01-17	Tennis						2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12.276,26	\$ -	\$ 12.276,26	
TTP 256	Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica S.A						2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12.276,26	\$ -	\$ 12.276,26	
TTP 257	Beca, Carlos	SRO-20-01-17	Tublier						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
TTP 258	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Worcester-Valvol						0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 3.069,07	\$ -	\$ 3.069,07	
TTP 260	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Epta						1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6.138,13	\$ -	\$ 6.138,13	
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									64,00	106,67%	49,50	82,50%	\$ 392.840,32	\$ 303.837,44	\$ 696.677,76	

TOTAL PROPIAS:

\$ 392.840,32 \$ 303.837,44 \$ 696.677,76

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

