




TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP										CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.										CERTIFICADO N° 7 PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPROMISO N° 48000197																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INSPECTORES MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Unidad de Medida	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				ACUMULADO				CERTIFICADO				ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

[illegible][illegible]



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION




DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP										CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.										CERTIFICADO N°7 PERIODO: 01/08/19 AL 30/08/19									
PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPARTICIONADO: 07-0000707																													
Unidad de Negocio	Inspección	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subtotal	Subtotal Inspecciones Mes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OLA-LPL	TP-147	LPL-02-02-18, LPL-02-04-18, OLA-02-02-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LPL-SRO-MPL	TP-148	CHL-02-01-17, SRO-02-01-18, MPL-02-01-19	RTI	Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LPL	TP-150	LPL-02-02-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
OLA	TP-151	OLA-02-01-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
BBL	TP-152	BBL-01-01-19	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LPL	TP-154	LPL-02-01-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LPL	TP-155	LPL-02-01-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
SRO	TP-156	SRO-02-01-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
OLA	TP-157	OLA-02-01-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
SRO	TP-158	SRO-02-01-17	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
MPL	TP-160	MPL-02-01-19	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LOB	TP-162	LOB-02-02-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
PEH	TP-161	PEH-02-01-17	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
LPL	TP-163	LPL-01-01-19	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
NEC	TP-164	NEC-02-02-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
PEH	TP-165	PEH-01-02-18	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									
BBL	TP-166	BBL-02-01-19	RTI	Reparación de Sistema de Protección y Mantenimiento de Cables de Tensión																									

ADICIONALES SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																													
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				ACUMULADO										
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	ACTUAL							
OLA		TP114	Peralta Rojas / Carmelo Soriano / Hernán Roca	TAN-21-01-17	RTI	REPLAZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pcia BS AS											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
SRO		TP115	Nicolás Vianello / Alejo Barahona / Rodrigo Roca	SRO-20-01-17	RTI	Exposición Sistema Pampeano											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
SRO		TP124	Nicolás Vianello / Peralta Soriano / Hernán Roca / Rodrigo Barahona / Sébastien Brenni	SRO-20-01-17	RTI	Exposición del Sistema Pampeano											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
LPL		TP126	Patricio Chivarría	LPL-01-01-18, CHL-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calles y Renovación Gasoducto Sudo											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
MPL		TP128	Enrique Rabal / Orlando Agüero / Sébastien Roca / Patricio Chivarría	NEC-02-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Necochea											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
MPL		TP131	Sébastien Brenni / Peralta Soriano / Hernán Roca / Rodrigo Barahona / Yezzer Yezzer	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
LPL, OLA, SRO, BBL, MPL		TP134	Ruben Landoni	LPL-02-01-18, CHL-02-01-18, SRO-02-01-18, BBL-02-01-18, MPL-02-01-19, TAN-02-01-18, TAN-02-01-19	RTI	Renovación Sistema Protección Calles 2018											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Pablo Gerasimov
Aprobado




PLANILLA DE CERTIFICACION



WV Edward / Anne SA
Cecil Edw Georgey
Assisted

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I S.A.



PLANILLA DE CERTIFICACION



CAMILIZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 7
PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 644 PARA INSPECTOR																									
Unidad de Ingresos	Presidio N°	Inspector	Código Ctra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO											
										ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO									
MPL-BBL-SRO-CLA	TP-102	Pandino Pios	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; RIC-32-01-17; SRO-32-01-17; PER-32-01-17; PEH-32-01-17; PER-32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES GCP										\$	-	\$	-	\$						
BBL-CLAMPL-SRO	TP-105	Luisa Pios	BBL-38-01-17; RIC-38-01-17; OLA-38-01-17; PER-38-01-17; MPL-38-01-17; RIC-38-01-17;	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP										\$	-	\$	-	\$						
SRO	TP-115	Nicolas Merlo / Hector Venet / Marcelo Nenemio / Angelo Barabara / Horacio	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampasero	22,00									\$	38.354,14	\$	-	\$						
SRO	TP-124	Angel Barchiesi / Nicolas Merlo / Martin Casarey / Soledad Persiani / Fernando Perillo / Ernesto Pozo / Jose Martinez	SRO-30-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pampasero										\$	-	\$	-	\$						
SRO	TP-127	Marcelo Ramirez / Juan Carlos Lopez / Ruben Landon / David Cabrita	SRO-20-01-17	RTI	Exparción del Sist Pampasero Norte y Este (1º Etapa) Ref Ramal Pump	307,00	16,00								\$	535.214,58	\$	17.453,70	\$						
LPL	TP-128	Patricio Chavante	LPB-01-01-18, CH-01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Calentador y Renovación Gasoducto GAB										\$	-	\$	-	\$						
MPL	TP-131	Silvestre Petrosi / Patricio Chavante / Jose Noriega	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARRERA NECOPIRA	22,00									\$	38.354,14	\$	-	\$						
LPL, CLA, SRO, BBL, MPL	TP-132	Luisano Belmar / Nicolas Merlo / Julio Morales		RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018	11,00									\$	16.177,67	\$	-	\$						
MPL	TP-135	Nestor Rodriguez / Luis Aldente / Abraham Perez / Oscar Enrique / Ruben Rodriguez / Hector Venet / Sergio Gonzalez / Ernesto Pozo / Maximiliano Moura / Nicolas Merlo / Augusto Sal / Jose Noriega / Roberto Landon / Gerardo Soriano / Scortese / Valter Ruesga / Hernacio Rocho / Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	MPL-22-01-18	RTI	Exparción de las Salinas Tapell, Mar del Plata y De la Costa	908,00	1028,00								\$	1.882.970,96	\$	206.204,40	\$						
SRO	TP-158	Hector Venet / Grande Soriano	SRO-30-01-17	RTI	Sist Pump Norte Loop Pampasero Troncal Sta Rita-Gal Pizo	24,00	92,00								\$	41.840,88	\$	190.390,04	\$						
SRO	TP-161	José Noriega / Guido	SRO-30-01-17	RTI	Loop Gasoducto Salina-Uriburu	4,00	40,00								\$	6.979,48	\$	69.794,80	\$						
LPL	TP-163	Melisa Coppola	LPL-01-01-16	RTI	Renovación Gto. Alimentación a Chacomilla		21,00								\$	-	\$	38.610,77	\$						
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 644 PARA INSPECTOR											283,00				\$	2.262.884,26	\$	463.972,71	\$						
										1.298,00					\$		\$		\$						
										TOTAL PROPIAS:				\$ 25.904.832,14				\$ 5.120.755,14				\$ 31.025.585,28			
														10% 46%				136,30%				\$ 572.075,61			


7-10-68

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CANUZZI GAS PAMPEANA I SUR



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DE DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 460001857

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 7
PERIODO: 01/08/19 AL 30/09/19

INSPECTORES MES TERCEROS										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO						
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	Alcance 100%
											CANT.	%	CANT.	%						
	OLA	TP002-3m	David Comi / Roda Horacio	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION, MIRALAGOS - COOP AGASTO - LOMAS DE CITY BELL - BACSA									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	OLA	TP013a-3m	Alberto Ugieri	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED, RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	MPL	TP021-3m	Mariano Landaburu / Nestor Maura	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	LPL	TP022-3m	Oswaldo Bjiara	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE LA ALFONSO PLO DE CHACABUQUE, BACSA									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	LPL	TP023-3m	Juan Pelli / Cepeda Melba / Cristian Samso	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A ALTA PRESION, MIRALAGOS - COOP AGASTO - LOMAS DE CITY BELL - BACSA									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	OLA	TP120-3m	Pedro Podes	TERCEROS	TERCEROS	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TUBERIAS DE GAS									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	MPL	TP121-3m	Mariano Landaburu / Raul Narciso / Horacio Roda	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Cruz	3000		\$ 5.347,37	\$ 16.042.110,00	172,00	5,73%	30,00	0,78%	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SRO	TP122-3m	Heber Vernal	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de Gasoductos de Acero									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	LPL	TP123-3m	Emiliano Moren	TERCEROS	TERCEROS	ERP en Bachman									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	LPL	TP124-3m	Andrés Podes	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de Gas, 24 Pds									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	OLA-SRO	TP140-3m	Pedro Podes / Gerardo Serrano	TERCEROS	TERCEROS	Reparación y Rehabilitación de Tuberías de GN y Gas									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SRO	TP143-3m	César Apuro / Jorge Fernandez / Ruben Latorre / Mariano	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de Red en Sta Rosa y Tuy									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	SRO	TP144-3m	Heber Vernal / Gerardo Serrano	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Cruz Pto									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	OLA	TP146-3m	Ignacio Muller	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de GN a Guatari y Capata Maura									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	OLA	TP148-3m	Oswaldo Chapala	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de GN a 1.900 Mts Cruz Pto									\$	\$	\$	\$	\$	\$
	TP153-3m	TP153-3m	Tomás Marzocchi	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de la Red El Provincial 9 de Julio									\$	\$	\$	\$	\$	\$
SUBTOTAL INSPECTORES MES											1.331,00	44,37%	203,00	5,25%	\$ 8.442.249,47	\$ 1.288.598,11	\$ 9.630.799,28	\$ 3.175,43	\$ 128.858,51	\$ 128.858,51

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Otro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	Alcance 100%		
Item	MPL	TP021-3m	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.							\$	\$	\$	-		
	SRO	TP122-3m	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de Gasoductos en Acero Sistema Prensado							\$	\$	\$	-		
		TP144-3m	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Gas Pico	Diámetro	3,00	\$ 16.807,07		3,00	4,00	\$ 48.821,21	\$ 16.807,07	\$ 65.428,28	\$ 1.580,71		
		TP145-3m	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Gas Pico	Diámetro	1,00			1,00	2,00	\$ 16.807,07	\$ 16.807,07	\$ 31.214,14	\$ 1.580,71		
	OLA	TP146-3m	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Gas Pico	Diámetro	8,00			8,00	0,00	\$ 93.842,42	\$	\$ 93.842,42	\$	-	
					Construcción de 3.160 lms Gas 80									\$	-		
					Regletas 2 28'									\$	-		
												\$	\$ 31.214,14	\$ 137.284,84	\$	3.175,43	

TUV Rheinland Argentina S.A.
Copa Pablo Geraghty
Apéndice

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DETERMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CSP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 420001987

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N°7
PERIODO: 01/08/19 AL 30/09/19

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Codigo Proyecto / Tercera	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	ACUMULADO	Alaia 10%
	MPL	TP121-3m	Mariano Lamaduna / Pasquillano Moya	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GRP por Red en la Localidad de Chacabuco	Vehiculos		\$ 1.743,37		172,00		30,00		200.859,04		\$ 352.190,74	\$ 5.203,11
	SRO	TP122-3m	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Reparación de Calentadores de Acero en la Localidad de Chacabuco									\$ -		\$ -	
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 642 PARA											172,00		30,00		200.859,04		\$ 352.190,74	\$ 5.203,11

TOTAL TERCEROS:	\$ 8.904.279,81	\$ 1.372.031,35	\$ 10.276.311,16	\$ 137.203,14
	46,76%	7,21%	63,97%	

Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Coordinador	Codigo Obra	Codigo Proyecto / Tercera	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	ACUMULADO	ACUMULADO
	OLA	TP002-3m		TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION MIRALOCOS - CHACABUCO - LOMAS DE CHIL - BELL - BAÑOSA												
	OLA	TP013-3m		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED PARA LA LOCALIDAD DE CHACABUCO - TENUE - SREGUIS												
	MPL	TP021-3m		TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE RED PARA LA LOCALIDAD DE CHACABUCO - TENUE - SREGUIS												
	LPL	TP022-3m		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE CHACABUCO - TENUE - SREGUIS												
	LPL	TP023-3m		TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ - PARTIDO DE CANUELAS, BAÑOSA												
	LPL	TP029		PROPIA	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALUM. A TPT - LA ENSEÑADA												
	MPL-BBL-SRO-OLA	TP102		PROPIA	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CSP												
	MPL	TP103		RTI	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA												
	LPL-MPL	TP104		RTI	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR CALESCENTE PARA EL TRAMO DE RED Y POZO DE BUCHANAN (MPL)												
	BBL-OLA-MPL-SRO	TP105		PROPIA	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CSP												
	MPL-OLA	TP106		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CSP												
	BBL	TP107		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CSP												
	LPL	TP108		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CSP												
	LPL-OLA-BBL	TP109		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CSP												
	BBL-SRO	TP110		RTI	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CSP												
	MPL	TP111		RTI	RTI	REFUERZO DE RED BALCARRA												
	LPL	TP112		RTI	RTI	REFUERZO DE RED BALCARRA												

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE GAS									
PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.									
ORDEN DE COMPARTAMENTO Nº: 660051597									
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.									
CERTIFICADO Nº 7									
PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									
Obras									



PLANILLA DE CERTIFICACION



Denominación del Servicio: Provisión de Inspección Calificada de Obras en el Ambito de CSP

Firma Contratista: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

Orden de Compra/Contrato N°: 569001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 7

PERIODO: 01/08/18 AL 30/06/19

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Valor Total	Valor Total
BEL-MPL	TP-41								
BEL	TP-42								
SRO	TP-43-3ra								
SRO	TP-43-2da								
OLA	TP-43-1ra								
OLA	TP-44-3ra								
OLA	TP-44-2da								
OLA-LPL	TP-47								
LPL - SRO - MPL	TP-48								
LPL	TP-49								
OLA	TP-51								
BEL	TP-52								
	TP-153-3ra								
LPL	TP-154								
LPL	TP-155								
SRO	TP-156								
OLA	TP-157								
SRO	TP-158								
MPL	TP-159								
LPL	TP-160								
SRO	TP-161								
PEH	TP-162								
LPL	TP-163								
NEC	TP-164								
PEH	TP-165								
BEL	TP-166								
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES									130,00
									58,35%
									50,00
									6,23%
									108,00
									46,07%
									\$ 276.507,26
									\$
									\$ 194.421,10
									\$
									\$ 1.006.336,10
									\$
									\$ 19.042,11


TUV Rheinland Argentina S.A.
Coor. Pablo Geraghty
Agustado

Ing. EDUARDO M. MILLAN
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Gerencia de Obras
Dpto. de Obras
01/08/18 al 30/06/19



PLANILLA DE CERTIFICACION



DOMINIONANCON DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE C3P

FRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4650091087

CAMILIZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 7
PERIODO: 01/06/19 AL 30/08/19

[illegible][illegible]

TOTAL CONTRATO:	\$ 41.928.830,30
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO		\$ 35,685,049.01	\$ 42,368,257.60	\$ 668,320.86
AVANCE DEL CONTRATO		85.11%	15.94%	101.05%

**FIRMA PROVE
APODERADO**

W. Pauline Argente SA
Color Photo Company
Lewiston

FIRMAS APROBACIÓN CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANO