

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.  
Agassi Argentina S.A.  
Vicente López 2658  
8000 Bahía Blanca

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

15.02.2019

Documento de pago

2000004898

Proveedor nro. 17069

Página 1 / 1

| Documento          | Factura           | Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|--------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 1600000782         | FA 0001M000000007 | 15.02.2019 | 260,865.59  | 29,967.21      | 230,898.38  |
| TOTAL GENERAL      |                   |            | 260,865.59  | 29,967.21      | 230,898.38  |
| -----              |                   |            |             |                |             |
| PEDIDO: 4500068700 |                   |            |             |                |             |

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
|                 |                 |                      |  |

10-211649

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 51

LA OPERACIÓN  
IGUAL O MAYOR A  
UN MIL PESOS  
(\$1.000) ESTA  
SUJETA A  
RETENCIÓN

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 09/01/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 09/01/2019 Hasta: 09/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 09/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad  
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. medida      | Precio Unit. | % Bonif. | Subtotal  | Alicuota IVA | Subtotal c/IVA |
|--------|--|----------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|
|        | Certificado N° 1 (único) - Obra: Extensiones de red en Partido Villarino" - Nro. de REFERENCIA: 4500068700 | 1,00     | otras unidades | 215591,40    | 0,00     | 215591,40 | 21%          | 260865,59      |

\* 03-002805-00-04  
03-006551-00-18  
03-002808-00-18  
03-006536-00-18  
03-006553-00-18

CODIGO DE OBRA: BBL-50-05-18  
N° PEDIDO: 4500068700  
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED P.D. VILLARINO  
LOCALIDAD: HEDANO - J. GUSTE - BUDATOVICH  
N° ANTEPROYECTO: \*

PA. ADOLEO ETULAIN  
L/37895  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR

FECHA: 11-01-19

FACTURAS PROVEEDORES

PROVEEDOR

DOC. CARGA

DOC. PAGO


NELSON D. GARAY

JEFE ÁREA TÉCNICA  
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

| Descripción                           | Detalle | Alic. % | Importe |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. de IVA                      |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. Ingresos Brutos             |         |         | 0,00    |
| Impuestos Internos                    |         |         | 0,00    |
| Impuestos Municipales                 |         |         | 0,00    |
| Importe Otros Tributos: \$            |         |         | 0,00    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Importe Neto Gravado: \$   | 215591,40 |
| IVA 27%: \$                | 0,00      |
| IVA 21%: \$                | 45274,19  |
| IVA 10.5%: \$              | 0,00      |
| IVA 5%: \$                 | 0,00      |
| IVA 2.5%: \$               | 0,00      |
| IVA 0%: \$                 | 0,00      |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 260865,59 |



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870510000169027490416664201901194

CAE N°: 69027490416664

Fecha de Vto. de CAE: 19/01/2019

# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: "Extensiones de red en Partido Villarino"  
 CODIGO DE OBRA: BBL-50-05-18  
 CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.  
 LOCALIDAD DE OBRA: 450066700

UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA  
 CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA  
 MONTO TOTAL DE OBRA (MVA): \$ 234.234,00

MEDICION CERTIFICADA N° 1 (UNICO)  
 PERIODO: NOVIEMBRE 2018  
 FECHA: 06/12/2018

| RUBRO         | ITEM     | DESCRIPCION  | UNID.  | CANT. | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) | MEDICION ITEM |                        |        |   | CERTIFICADO |    |               | OBS.          |        |           |
|---------------|----------|--|--------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------|---|-------------|----|---------------|---------------|--------|-----------|
|               |          |  |        |       |                              |                           | ANTERIOR      |                        | ACTUAL |   | ACUMULADO   |    | ANTERIOR      |               | ACTUAL | ACUMULADO |
|               |          |  |        |       |                              |                           | CANT          | %                      | CANT   | % | CANT        | %  |               |               |        |           |
| I             |          | DOCUMENTACION  |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | 1.1      | Proyecto Consecutivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego)                             | Global | 1     | \$ 11.000,00                 | \$ 11.000,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               |          | Máximo: 5% del total de la obra  |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | 1.2      | Pagos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego)                            | Global | 1     | \$ 12.000,00                 | \$ 12.000,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               |          | Máximo: 5% del total de la obra  |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
| II            |          | CANERIAS   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1     | Instalación de cañerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)                          |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.1   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002805-00-04   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.1.1 | Fusonado, bajado a zanja y lapado (80% del ítem II.1.1)  | metros | 109   | \$ 498,00                    | \$ 54.282,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.1.2 | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)   | metros | 109   | \$ 249,00                    | \$ 27.141,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.1.3 | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)  | metros | 109   | \$ 83,00                     | \$ 9.047,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.2   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-004551-00-18   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.2.1 | Fusonado, bajado a zanja y lapado (80% del ítem II.1.1)  | metros | 25    | \$ 498,00                    | \$ 12.450,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.2.2 | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)   | metros | 25    | \$ 249,00                    | \$ 6.225,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.2.3 | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)  | metros | 25    | \$ 83,00                     | \$ 2.075,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.3   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002808-00-04   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.3.1 | Fusonado, bajado a zanja y lapado (80% del ítem II.1.1)  | metros | 50    | \$ 510,00                    | \$ 25.500,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.3.2 | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)   | metros | 50    | \$ 255,00                    | \$ 12.750,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.3.3 | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)  | metros | 50    | \$ 83,00                     | \$ 4.250,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.4   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006536-00-18   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.4.1 | Fusonado, bajado a zanja y lapado (80% del ítem II.1.1)  | metros | 20    | \$ 498,00                    | \$ 9.960,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.4.2 | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)   | metros | 20    | \$ 249,00                    | \$ 4.980,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.4.3 | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)  | metros | 20    | \$ 83,00                     | \$ 1.660,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.5   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006553-00-18   |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.5.1 | Fusonado, bajado a zanja y lapado (80% del ítem II.1.1)  | metros | 19    | \$ 498,00                    | \$ 9.462,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.5.2 | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)   | metros | 19    | \$ 249,00                    | \$ 4.731,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.1.5.3 | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)  | metros | 19    | \$ 83,00                     | \$ 1.577,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2     | Instalación de servicios integrados (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)              |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2.1   | Servicio Integral domiciliario de PE de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002805-00-04                  | unidad | 8     | \$ 1.350,00                  | \$ 10.800,00              |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2.2   | Servicio integral domiciliario de PE de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006551-00-18                  | unidad |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2.3   | Servicio integral domiciliario de PE de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002808-00-04                  | unidad | 4     | \$ 1.350,00                  | \$ 5.400,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2.4   | Servicio Integral domiciliario de PE de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006536-00-18                  | unidad | 1     | \$ 1.350,00                  | \$ 1.350,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.2.5   | Servicio integral domiciliario de PE de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006553-00-18                  | unidad | 1     | \$ 1.350,00                  | \$ 1.350,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3     | Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.5 del Pliego) |        |       |                              |                           |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3.1   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002805-00-04   | metros | 109   | \$ 28,00                     | \$ 3.052,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3.2   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006551-00-18   | metros | 25    | \$ 28,00                     | \$ 700,00                 |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3.3   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-002808-00-18   | metros | 50    | \$ 28,00                     | \$ 1.400,00               |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3.4   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006536-00-18   | metros | 20    | \$ 28,00                     | \$ 560,00                 |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
|               | II.3.5   | Cañería de 60 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006553-00-18   | metros | 19    | \$ 28,00                     | \$ 532,00                 |               |                        |        |   |             |    |               |               |        |           |
| TOTAL SIN IVA |          |  |        |       | \$                           | 234.234,00                |               | AVANCE DE OBRA: 92,04% |        |   |             | \$ | \$ 215.591,40 | \$ 215.591,40 |        |           |

APROBACION DE LA MEDICION:  
 Fecha: 27.12.18

ING. MARCELO MUSOTTO  
 Representante Técnico

CONTRATISTA

APROBACION DEL CERTIFICADO:  
 Fecha: 09 ENE 2019

ING. NICOLAS ALBERTO ITRIA  
 Gerente

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO  
 AGASSI ARGENTINA S.A.

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA