

VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

Domicilio Comercial: Peru 4060 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 27/01/2020

CUIT: 30716054906

Ingresos Brutos: 3.5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Fecha de Vto. para el pago: 27/01/2020

Período Facturado Desde: 27/01/2020

Hasta: 27/01/2020

CBU del Emisor: 0140413901620005123611

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

Por trabajos ejecutados correspondientes a la Extensión de la Red de Gas Natural en la Unidad de Negocios de Bahía Blanca conforme al Certificado de Obra N° 1 - Único; correspondiente a la Locación de Obra N° 45000077000; Código de Obra N° BBL 51-20-19

1,00 otras unidades

158633,05 0,00

158633,05 21%

191945,99

DE OBRA: BBL-51-20-19
CÉDULO: 45000077000
CONCEPTO: EXTENSION RED DE GAS
LOCALIDAD: MEDANOS
N° ANTEPROYECTO: 03-006555-00-18
P/D. [Firma]
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 29 ENE 2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$ 158633,05

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 33312,94

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00


IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 191945,99

SON \$ CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70046253364787


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2020



307160549062010000270046253364787202001278

HOJA DE ENTRADA Nro-1000231825



VIGATA
CONSTRUC
CIONES S.
A.

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Unidad de Negocios Bahía Blanca"										MEDICIÓN/CERTIFICADO N°				
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-20-19										1-JUNICO				
CONTRATISTA: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A.										PERÍODO: NOVIEMBRE 2019				
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500077000										FECHA: 10/12/2019				
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA														
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA														
MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA) \$ 158.720,00 + IVA														
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO \$
ANTEPROYECTO: 03.006555-00-18														
1	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-20-19	Global	1	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00								
		Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Metros	80	\$ 1.000,00	\$ 80.000,00								
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	Metros	80	\$ 500,00	\$ 40.000,00								
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	Metros	80	\$ 100,00	\$ 8.000,00								
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1)	Metros	80	\$ 139,00	\$ 11.120,00								
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	80										
					TOTAL SIN IVA	\$ 158.720,00	AVANCE DE OBRA: 99,96%				\$ -	\$ 158.633,05	\$ 158.633,05	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 17/01/2020

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 24/01/2020

CONTRATISTA		INSPECTOR	
 EZEQUIEL PAUL TORROBA PRESIDENTE VIGATA CONSTRUCCIONES S.A. Leg. 500676		 NICOLÁS ALBERTO ITRIA Leg. 500676	

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO		GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	