

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

HE 215510

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP PUERTO ROSALES

CODIGO DE OBRA: BBL-02-02-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAT S.R.L.

LOCACION DE OBRA: 4500068483

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 11,280,860.00

CERTIFICADO N°: 6 (SEIS)

PERÍODO: MARZO 2019

FECHA: 31/03/19

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				ANTERIOR \$	CERTIFICADO ACTUAL \$	ACUMULADO \$	OBSERVACIONES	
							ANTERIOR		ACTUAL						
							CANT	%	CANT	%					
I	DOCUMENTACIÓN														
	I.1	Proyecto Constructivo	GI	1	\$ 564,395.00	564,395.00	1.00	100.00%				564,395.00	-	564,395.00	
	I.2	Planos conforme a obra	GI	1	\$ 572,020.00	572,020.00			1.00	100.00%		572,020.00	-	572,020.00	
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
	II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	GI	1	\$ 1,573,059.00	1,573,059.00	1.00	100.00%				1,573,059.00	-	1,573,059.00	
	II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	GI	1	\$ 1,258,447.00	1,258,447.00	0.94	94.00%	0.06	6.00%		1,182,940.18	75,506.82	1,258,447.00	
	II.3	Montaje de sistema de filtrado	GI	1	\$ 939,069.00	939,069.00	1.00	100.00%				939,069.00	-	939,069.00	
	II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	GI	1	\$ 429,017.00	429,017.00	1.00	100.00%				429,017.00	-	429,017.00	
	II.5	Instalación de equipos de medición	GI	1	\$ 262,176.00	262,176.00			1.00	100.00%		262,176.00	-	262,176.00	
	II.6	Reinstalación de odorizador	GI	1	\$ 653,058.00	653,058.00			1.00	100.00%		653,058.00	-	653,058.00	
	II.7	Telemedición	GI	1	\$ 185,907.00	185,907.00			1.00	100.00%		185,907.00	-	185,907.00	
	II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	GI	1	\$ 176,373.00	176,373.00	0.41	41.00%	0.59	59.00%		72,312.93	104,060.07	176,373.00	
	II.9	Construcción de recintos y muros	GI	1	\$ 3,432,129.00	3,432,129.00	0.92	92.00%	0.08	8.00%		3,157,558.68	274,570.32	3,432,129.00	
	II.10	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 357,514.00	357,514.00			1.00	100.00%		357,514.00	-	357,514.00	
	II.11	Protección antiorrosiva y Puesta a tierra	GI	1	\$ 100,104.00	100,104.00			1.00	100.00%		100,104.00	-	100,104.00	
III	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN														
	III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 138,239.00	138,239.00			1.00	100.00%		138,239.00	-	138,239.00	
	III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 315,673.00	315,673.00			1.00	100.00%		315,673.00	-	315,673.00	
IV	GEORREFERENCIACIÓN														
	IV.1	Georreferenciación	GI	1	\$ 333,680.00	333,680.00			1.00	100.00%		333,680.00	-	333,680.00	
V	ADICIONALES														
	V.1	Ampliación de pliegos Comunicación N° 16 de fecha 14-12-18	GI	1	\$ 219,000.00	219,000.00	1.00	100.00%				219,000.00	-	219,000.00	
		TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO \$ 11,290,880.00													
		DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA \$ 2,822,716.00													
		TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO \$ 8,468,164.00													