

ORIGINAL

BARBOSA JULIAN

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: BARBOSA JULIAN

Domicilio Comercial: General Paz 916 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000094

Fecha de Emisión: 09/10/2018

CUIT: 20334760708

Ingresos Brutos: 20334760708

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 09/10/2018

Hasta: 09/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2018

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A, Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. medida | Precio Unit. | % Bonif | Subtotal | Alicuota IVA | Subtotal c/IVA |
|--------|---|----------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|----------------|
| | CERTIFICADO N° 1. Contrato n° 4500068733. Construcción de redes de PE en la localidad de Azul. Septiembre de 2018. | 1,00 | unidades | 392462,00 | 0,00 | 392462,00 | 21% | 474879,02 |

Otros Tributos

| Descripción | Detalle | Alic. % | Importe |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias | | | 0,00 |
| Per./Ret. de IVA | | | 0,00 |
| Per./Ret. Ingresos Brutos | | | 0,00 |
| Impuestos Internos | | | 0,00 |
| Impuestos Municipales | | | 0,00 |
| | Importe Otros Tributos: \$ | | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Importe Neto Gravado: \$ | 392462,00 |
| IVA 27%: \$ | 0,00 |
| IVA 21%: \$ | 82417,02 |
| IVA 10.5%: \$ | 0,00 |
| IVA 5%: \$ | 0,00 |
| IVA 2.5%: \$ | 0,00 |
| IVA 0%: \$ | 0,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00 |
| Importe Total: \$ | 474879,02 |



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 68418163111802

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2018



203347607080010000268418163111802201810199

RECIBIDO

9 OCT 2018

DANIEL H. MORETTI
G.E. GESTION AZUL
CLAYARRIAROBERTO S. A. P.
O/N° 446:4/2
C. G. AZUL

Unidad de Negocios Olavarría - Estadística de Accidentes de Trabajo Contratistas de Obra/Servicios

Unidad de Negocios Olavarría

Razón Social: Barbosa Julián

Tipo de servicio/obra: Construcciones de Redes de PE en la localidad de Azul

Periodo: Sep-18

| Personal | Cantidad de Personal | Horas Hombre Trabajadas | Cantidad de Accidentes Personales | | | | | Accidentes In-Itinere | |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|--|-----------------------|---------------|
| | | | Sin Dias Perdidos | | Con Dias Perdidos | Fatales | Dias perdidos (Por Accidentes Con Dias Perd) [8] | Cantidad | Dias Perdidos |
| | | | 1° Aux / Trat medico | Tareas Restingidas | | | | | |
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [9] | [10] |
| Operaciones | 7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACCIDENTES VEHICULARES | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Cantidad de vehículos | Cantidad Accidentes | Km. Recorridos | Dias fuera de servicio |
| [11] | [12] | [13] | [14] |
| 5 | 0 | 300 | 0 |

Barbosa Julián
Contratista

NESTOR A. GARCIARENA
INGENIERO EN SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

ROBERTO S. APRIL
O/Nº 44614/2
C. G. AZUL

DANIEL M. MORETTI
JEFE C. GESTION AZUL
U. N. OLAVARRIA

RECIBIDO

9 OCT 2018

Obra: Construcción de redes de PE en la Localidad de Azul

Código de Identificación: Proyecto u Obra: OLA-31-01-18

Nº Contrato: 450068733 Contralista: BARBOSA JULIAN

Mes: SEPTIEMBRE Año: 2018 N° Certif.: 1

Monto Total de Contrato Item A1: \$ 392.462,00

| ORDEN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | AVANCE DE OBRA | | | 100,00% | | | TOTAL CERTIFICADO | \$ 0,00 | \$ 392.462,00 |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------------|-------------|-------|----------------|---------|-------------------|---------|---------------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | AVANCE DE OBRA | 100,00% | TOTAL CERTIFICADO | \$ 0,00 | \$ 392.462,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE REDES DE PE EN AZUL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.165 | GL | 1,00 | 8670,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 8670,00 | 8670,00 |
| 2 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.169 | GL | 1,00 | 11560,00 | 11.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 11560,00 | 11560,00 |
| 4 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.172 | GL | 1,00 | 10404,00 | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 10404,00 | 10404,00 |
| 6 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.174 | GL | 1,00 | 34680,00 | 34.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 34680,00 | 34680,00 |
| 11 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.180 | GL | 1,00 | 34680,00 | 34.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 34680,00 | 34680,00 |
| 14 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.181 | GL | 1,00 | 239870,00 | 239.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 239870,00 | 239870,00 |
| 15 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.184 | GL | 1,00 | 19074,00 | 19.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 19074,00 | 19074,00 |
| 18 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.187 | GL | 1,00 | 14450,00 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 14450,00 | 14450,00 |
| 21 | Por provision de materiales, ejecucion de extension de red y pruebas hasta condicion de mecanicamente terminada. Parte 4.189 | GL | 1,00 | 19074,00 | 19.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 19074,00 | 19074,00 |
| | TOTAL | | | \$ 392.462,00 | | 0,00% | AVANCE DE OBRA | 100,00% | TOTAL CERTIFICADO | \$ 0,00 | \$ 392.462,00 | | | \$ 392.462,00 | |

APROBO PLANILLA:

FECHA:

APROBO MEDICION:

FECHA:

Barbosa Julian
CONTRATISTA

JEFE TECNICO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

FECHA:

DANIEL H. VARELA
JEFE TECNICO
O/Nº 44614/2
INSPECTOR C.G. AZUL

RECIBIDO

9 OCT 2018

NOTA: LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA CONCENTRADA EN EL C.O. OLAVARRIA / C.G. AZUL - SAN MARTIN 763