

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

VAKKUA S.A. EN FORMACION  
VAKKUA S.A. EN FORMACION  
INDEPENDENCIA 3354  
7400 OLAVARRIA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
25.01.2019  
Documento de pago  
2000002591  
Proveedor nro. 8816

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000001	NC 0005A000000006	25.01.2019	535,959.44-	0.00	535,959.44-
1100000518	NC 7002A00001671	25.01.2019	138,779.44-	0.00	138,779.44-
1100000550	NC 0005A000000005	25.01.2019	173,146.58-	0.00	173,146.58-
1600000232	FA 0005A000000232	25.01.2019	171,627.89	29,502.97	142,124.92
1600010137	FA 0005A000000226	25.01.2019	301,920.58	0.00	301,920.58
1600010627	FA 0005A000000227	25.01.2019	494,704.54	51,407.66	443,296.88
1600010732	FA 0005A000000229	25.01.2019	1,841,917.20	220,725.62	1,621,191.58
1600010733	FA 0005A000000230	25.01.2019	813,091.27	97,436.56	715,654.71
TOTAL GENERAL			2,775,376.02	399,072.81	2,376,303.21
-----					
PEDIDO: 4500072194 4500069144 4500068492 4500068733					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

VAKKUA S.A.

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000230

Fecha de Emisión: 28/12/2018

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Período Facturado Desde: 01/12/2018

Hasta: 31/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 28/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente


Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA - OLA-03/18 - CONTRATO N°: 4500068733 - CERTIFICADO N°: 3	1,00	unidades	671976,26	0,00	671976,26	21%	813091,27

RECIBIDO EL  
1000210162

## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	671976,26
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	141115,01
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	813091,27



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68526222357521

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2019



307102995160010000568526222357521201901071



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRIA

CODIGO DE OBRA: OLA-03/18

CONTRATISTA: VAKKUA S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500068733

UNIDAD DE NEGOCIOS:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (B/ IVA) \$ 3.353.141,21

CERTIFICADO N°: 3

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA: 26-12-2018

OLAVARRIA

OLAVARRIA

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500060733															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
							CANT	%	CANT	%					
	3	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4139	Gl.	1	\$ 35.008,82	\$ 35.008,82			1	100,00%			35.008,82	35.008,82	
	5	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4100	Gl.	1	\$ 69.329,32	\$ 69.329,32		1	100,00%			69.329,32	69.329,32	69.329,32	
	7	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4179	Gl.	1	\$ 1.572.360,88	\$ 1.572.360,88		1	100,00%			1.572.360,88	1.572.360,88	1.572.360,88	
	8	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4188	Gl.	1	\$ 32.114,52	\$ 32.114,52			1	100,00%			32.114,52	32.114,52	
	9	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4176	Gl.	1	\$ 34.405,71	\$ 34.405,71			1	100,00%			34.405,71	34.405,71	
	10	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 A	Gl.	1	\$ 34.483,44	\$ 34.483,44			1	100,00%			34.483,44	34.483,44	
	12	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 E	Gl.	1	\$ 24.348,49	\$ 24.348,49		1	100,00%			24.348,49	24.348,49	24.348,49	
	13	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 C	Gl.	1	\$ 63.034,40	\$ 63.034,40		1	100,00%			63.034,40	63.034,40	63.034,40	
	16	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4070	Gl.	1	\$ 38.660,72	\$ 38.660,72		1	100,00%			38.660,72	38.660,72	38.660,72	
	17	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 D	Gl.	1	\$ 42.707,11	\$ 42.707,11		1	100,00%			42.707,11	42.707,11	42.707,11	
	19	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4187	Gl.	1	\$ 467.208,26	\$ 467.208,26			1	100,00%			467.208,26	467.208,26	
	20	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4186	Gl.	1	\$ 870.724,03	\$ 870.724,03		1	100,00%			870.724,03	870.724,03	870.724,03	
	22	Por provisión de materiales, ejecución de extensión de red y pruebas hasta condición de mecánicamente terminada, Parte 4185 B	Gl.	1	\$ 68.755,51	\$ 68.755,51			1	100,00%			68.755,51	68.755,51	
					TOTAL SIN IVA			AVANCE DE OBRA: 100,00%			\$ 2.681.164,95			\$ 671.976,26	\$ 3.353.141,21


**Estadística de Acc. de Trabajo Contratistas de Obra/Servicios**

CONCURSO N°: OLA-03/18  
 CÓDIGO DE OBRA: OLA-03/18  
 N° DE CONTRATO: 4500068733  
 RAZÓN SOCIAL: VAKKUA S.A.  
 TIPO DE SERVICIO/OBRA: EXTENSIÓN DE REDES EN LA LOCALIDAD DE AZUL Y OLAVARRÍA

PERIODO: DICIEMBRE/2018

Personal	Cantidad de Personal	Horas Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales					Días perdidos (Por Accidentes Con Días Perd) [6]		Accidentes In-itinere	
			Sin Días Perdidos		Con Días Perdidos			Fatales	Días Perdidos	Cantidad	Días Perdidos
			1° Aux / Trat medico	Tareas Restringidas	Total	Con Días Perdidos	Fatales				
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
Operaciones	5	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administración	2	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	7	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES			
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio
[11]	[12]	[13]	[14]
2	0	3.105	0

  
 Ing. Antonio Gainza  
 Ing. FÉLIX ANTONIO GAINZA  
 Matrícula N° 48071  
 Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo  
 Reg N° 7936 OHS N° 1372