

ORIGINAL

EBERS OMAR MARCIANO

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: EBERS OMAR MARCIANO

Domicilio Comercial: Urquiza 51 - Punta Alta, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000055

Fecha de Emisión: 02/09/2019

CUIT: 20054966920

Ingresos Brutos: 20054966920

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2012

Período Facturado Desde: 02/09/2019

Hasta: 02/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2019

CUIT: 30657864281


Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO. 1 (UNICO) por Extensión de Red de Gas Natural a calle Dr. Zabala (Ex Rio Colorado) 1074 entre Puerto Madryn y 1° de Abril - Monte Hermoso CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-07-19 LOCACIÓN DE OBRA: 4500075420	1,00	unidades	78982,31	0,00	78982,31	21%	95568,60




WELSON D. RAMAY
JEFE AREA TECNICA
UNIDAD DE GAS PAMPEANA S.A.
AREA TECNICA
U.N. BARRIO BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
11/9/19

LOCACIÓN DE OBRA: BBL-51-07-19
PEDIDO: 4500075420
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: MONTE HERMOSO
Nº ANTEPROYECTO: 03-006681-00-19
Firma y Sello
JEFE DE SECTOR
FECHA: 12-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	78982,31
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	16586,29
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	95568,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69350404403742

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2019



200549669200010000269350404403742201909121

Hoy de Entradas N° 1000223617

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural a calle: Dr. Zabala (Ex Río Colorado) 1074 entre Pío Madryn y 1° de Abril - Monte Hermoso

CODIGO DE OBRA: **BBL-51-07-19**

CONTRATISTA: **Ebers Omar M.**

LOCACION DE OBRA: 4500075420

UNIDAD DE NEGOCIO: **BAHIA BLANCA**

CENTRO OPERATIVO: **BAHIA BLANCA**

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ **81.696**

CERTIFICADO N°: **1 - UNICO**

Julio

05/08/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%				
I		ANTEPROYECTO 03-006681-00-19												
I	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 4.046,00	\$ 4.046,00			1,00	100%	1,00		\$ 4.046,00	\$ 4.046,00
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 6.250,00	\$ 6.250,00			1,00	100%	1,00		\$ 6.250,00	\$ 6.250,00
		Cañerías Øn 50 mm SDR 11												
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	17	\$ 1.140,00	\$ 19.380,00			16,00	94,12%	16,00		\$ 18.240,00	\$ 18.240,00
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	17	\$ 570,00	\$ 9.690,00			16,00	94,12%	16,00		\$ 9.120,00	\$ 9.120,00
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	17	\$ 190,00	\$ 3.230,00			16,00	94,12%	16,00		\$ 3.040,00	\$ 3.040,00
		Cañerías Øn 63 mm SDR 11												
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	16	\$ 1.320,00	\$ 21.120,00			15,70	98,13%	15,70		\$ 20.724,00	\$ 20.724,00
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	16	\$ 660,00	\$ 10.560,00			15,70	98,13%	15,70		\$ 10.362,00	\$ 10.362,00
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	16	\$ 220,00	\$ 3.520,00			15,70	98,13%	15,70		\$ 3.454,00	\$ 3.454,00
III		Prueba Neumática												
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)	metros	33	\$ 118,18	\$ 3.899,94			31,70	96,06%	31,70		\$ 3.746,31	\$ 3.746,31
						TOTAL SIN IVA	AVANCE DE OBRA: 96,68%						\$ 78.982,31	\$ 78.982,31
						\$ 81.696							\$ 78.982,31	\$ 78.982,31

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 26.08.19

OMAR M. EBERS
Urquiza 47/51 - Punta Alta
Ebers Construcciones - Mat. 568
DE CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CONTRATISTA

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 26.08.19

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

JOSE LUIS CAMUZZI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.