

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA ALSAT S.R.L.
INGENIERIA ALSAT S.R.L.
1º DE MAYO 2061
7600 MAR DEL PLATA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
08.02.2019
Documento de pago
2000003908
Proveedor nro. 1570

Página 1 / 1

| Documento | Factura | Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|------------|-------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1100000012 | NC 0006A000000057 | 08.02.2019 | 897,436.49- | 0.00 | 897,436.49- |
| 1100000013 | NC 0006A000000058 | 08.02.2019 | 62,293.15- | 0.00 | 62,293.15- |
| 1600000242 | FA 0006A000000395 | 08.02.2019 | 2,991,454.98 | 243,159.74 | 2,748,295.24 |
| 1600000243 | FA 0006A000000396 | 08.02.2019 | 207,643.80 | 16,937.55 | 190,706.25 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL GENERAL | 2,239,369.14 | 260,097.29 | 1,979,271.85 |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

PEDIDO: 4500068483

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | |



ORIGINAL

Nro 0006 -00000057

Fecha 08/01/2019

NOTA DE CREDITO

A

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

| Artículo | Unitario | Subtotal |
|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Nota de Crédito, corresp. a Certificado N° 3 | 741683.05 | 741683.05 |
|--|-----------|-----------|

Concurso de Precios N° ERP 01/18.

BACE I - Obra: 4500068483

Código de Obra: BBL-02-01-18.

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Percep.IB | Subtotal | Importe IVA | Total |
| 0.00 | 741683.05 | 155753.44 | 897436.49 |

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603903000669029455806217201901186

CAE Nro: 69029455806217
Fecha Vto. CAE: 18/01/2019
datos de facturación electronica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000058

Fecha 08/01/2019

A**NOTA DE CREDITO**

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

| Artículo | Unitario | Subtotal |
|--|----------|----------|
| Nota de Crédito, corresp. a Certificado N° 3 | 51481.94 | 51481.94 |
| Concurso de Precios N° ERP 01/18. | | |
| PUERTO ROSALES - Obra: 4500068483 | | |
| Código de Obra: BBL-02-02-18. | | |

| | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|
| Percep.IB | Subtotal | Importe IVA | Total |
| 0.00 | 51481.94 | 10811.20 | 62293.15 |

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603903000669029456029334201901186

CAE Nro: 69029456029334
Fecha Vto. CAE: 18/01/2019
datos de facturación electronica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000395

Fecha 08/01/2019

A**FACTURA**

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

| Artículo | Unitario | Subtotal |
|---|------------|------------|
| Certificado N° 3, corresp. a Concurso de Precios N° ERP 01/18. Obra: 4500068483 "Instalación de ERP BACE I" en la Ciudad de Bahía Blanca. Código de Obra: BBL-02-01-18. | 2472276.84 | 2472276.84 |

| | | | |
|------------|------------|-------------|------------|
| Percep. IB | Subtotal | Importe IVA | Total |
| 0.00 | 2472276.84 | 519178.13 | 2991454.98 |

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603901000669029455612322201901186

CAE Nro: 69029455612322
Fecha Vto. CAE: 18/01/2019
datos de facturación electronica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000396

Fecha 08/01/2019

A

FACTURA

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Codigo cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

| Artículo | Unitario | Subtotal |
|--|-----------|-----------|
| Certificado N° 3, corresp. a Concurso de Precios N° ERP 01/18. Obra: 4500068483 "Instalación de ERP PUERTO ROSALES" en la Ciudad de Bahía Blanca. Código de Obra: BBL-02-02-18 | 171606.45 | 171606.45 |

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Percep.IB | Subtotal | Importe IVA | Total |
| 0.00 | 171606.45 | 36037.35 | 207643.80 |

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603901000669029456151337201901181

CAE Nro: 69029456151337
Fecha Vto. CAE: 18/01/2019
datos de facturacion electronica

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP BACE I

CODIGO DE OBRA: BBL-02-01-18

CONTRATISTA: INGENIERÍA ALSAT S.R.L.

LOCACION DE OBRA: 4500068483

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 11.721.372,00

CERTIFICADO N°: 3 (Tres)

PERIODO: DICIEMBRE 2018

FECHA: 03/01/2019

| RUBRO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) | MEDICIÓN ITEM | | | | CERTIFICADO | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--|--|------|---------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | ANTERIOR CANT | % | ACTUAL CANT | % | ANTERIOR \$ | ACTUAL \$ | | ACUMULADO \$ | |
| I | DOCUMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.1 | Proyecto Constructivo | Gl | 1 | \$ 572.026,00 | 572.026,00 | 1,00 | 100,00% | | | 1,00 | 100,00% | 572.026,00 | - | 572.026,00 |
| | I.2 | Planos conforme a obra | Gl | 1 | \$ 619.386,00 | 619.386,00 | | | | | | | - | - | - |
| II | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.1 | Instalación de cañerías de planta y válvulas principales | Gl | 1 | \$ 1.382.385,00 | 1.382.385,00 | 0,21 | 21,00% | 0,41 | 41,00% | 0,62 | 62,00% | 290.300,85 | 566.777,85 | 857.078,70 |
| | II.2 | Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida | Gl | 1 | \$ 1.191.711,00 | 1.191.711,00 | 0,18 | 18,00% | 0,33 | 33,00% | 0,51 | 51,00% | 214.507,98 | 393.284,83 | 607.772,81 |
| | II.3 | Montaje de sistema de filtrado | Gl | 1 | \$ 939.068,00 | 939.068,00 | | | | | | | - | - | - |
| | II.4 | Montaje de sistema de regulación y medición | Gl | 1 | \$ 429.016,00 | 429.016,00 | | | | | | | - | - | - |
| | II.5 | Montaje del calentador | Gl | 1 | \$ 1.048.706,00 | 1.048.706,00 | | | | | | | - | - | - |
| | II.6 | Instalación de equipos de medición | Gl | 1 | \$ 262.176,00 | 262.176,00 | | | | | | | - | - | - |
| | II.7 | Telemedición | Gl | 1 | \$ 185.907,00 | 185.907,00 | | | | | | | - | - | - |
| | II.8 | Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones | Gl | 1 | \$ 176.373,00 | 176.373,00 | 0,05 | 5,00% | 0,12 | 12,00% | 0,17 | 17,00% | 8.818,65 | 21.164,76 | 29.983,41 |
| | II.9 | Construcción de rectos y muros | Gl | 1 | \$ 3.727.674,00 | 3.727.674,00 | | | 0,40 | 40,00% | 0,40 | 40,00% | - | 1.491.069,80 | 1.491.069,60 |
| | II.10 | Instalaciones eléctricas | Gl | 1 | \$ 357.513,00 | 357.513,00 | | | | | | | - | - | - |
| II.11 | Protección anticorrosiva y Puesta a tierra | Gl | 1 | \$ 100.104,00 | 100.104,00 | | | | | | | - | - | - | |
| III | HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | III.1 | Habilitación y puesta en marcha | Gl | 1 | \$ 114.404,00 | 114.404,00 | | | | | | | - | - | - |
| | III.2 | Desafectación de instalaciones | Gl | 1 | \$ 281.244,00 | 281.244,00 | | | | | | | - | - | - |
| IV | GEORREFERENCIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV.1 | Georreferenciación | Gl | 1 | \$ 333.675,00 | 333.675,00 | | | | | | | - | - | - |
| | TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO | | | | | | \$ 11.721.372,00 | AVANCE DE OBRA: 30,35% | | | | \$ 1.085.553,48 | \$ 2.472.276,84 | \$ 3.557.930,32 | |
| | DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA | | | | | | \$ 2.930.343,00 | | | | | \$ 325.696,04 | \$ 741.683,05 | \$ 1.067.379,10 | |
| | TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO | | | | | | \$ 8.791.029,00 | | | | | \$ 759.557,44 | \$ 1.730.593,79 | \$ 2.490.551,22 | |

67-10-51

Ing. Alejandro A. Spósito
Representante Técnico

TÜV Rheinland S.A. - VERCESI
Inspector Rosa Scheimano Argentina S.A.

CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE MESA

DPTO. DE OBRAS
CAMIÑIZ/ GAS PAMPEANA; SUR

LADICUTAYAO
JEFE MEDICIÓN Y CANTAMENTO
UNIDAD DE NEGOCIO B. LATAMICA
CANTIZI GAS PAMPEÑO S.A

OSÉ LUIS BIANCHI
GERENTE
S.A. DE NEGOCIOS BLANCH
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

HE 211665

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP PUERTO ROSALES

CODIGO DE OBRA: BBL-02-02-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAT S.R.L.

LOCACION DE OBRA: 4500068483

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA) \$ 11.290.860,00

CERTIFICADO N°: 3 (Tres)
PERIODO: DICIEMBRE 2018
FECHA: 03/01/2019

| RUBRO ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) | MEDICION ITEM | | CERTIFICADO | | OBSERVACIONES | | | |
|---|--|------|-------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | ANTERIOR CANT | % | ANTERIOR \$ | ACTUAL \$ | | | | |
| DOCUMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Proyecto Constructivo | GI | 1 | \$ 564.395,00 | 564.395,00 | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| I.2 | Planos conforme a obra | GI | 1 | \$ 572.020,00 | 572.020,00 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Instalación de cañerías de planta y válvulas principales | GI | 1 | \$ 1.573.059,00 | 1.573.059,00 | 0,53 | 53,00% | | | 833.721,27 | | | |
| II.2 | Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida | GI | 1 | \$ 1.258.447,00 | 1.258.447,00 | 0,54 | 54,00% | | | 679.561,38 | | | |
| II.3 | Montaje de sistema de filtrado | GI | 1 | \$ 939.069,00 | 939.069,00 | | | | | - | | | |
| II.4 | Montaje de sistema de regulación y medición | GI | 1 | \$ 429.017,00 | 429.017,00 | | | | | - | | | |
| II.5 | Instalación de equipos de medición | GI | 1 | \$ 262.176,00 | 262.176,00 | | | | | - | | | |
| II.6 | Reinstalación de odorizador | GI | 1 | \$ 653.058,00 | 653.058,00 | | | | | - | | | |
| II.7 | Telemedición | GI | 1 | \$ 185.907,00 | 185.907,00 | | | | | - | | | |
| II.8 | Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones | GI | 1 | \$ 176.373,00 | 176.373,00 | 0,21 | 21,00% | | | 37.038,33 | | | |
| II.9 | Construcción de recintos y muros | GI | 1 | \$ 3.432.129,00 | 3.432.129,00 | 0,38 | 38,00% | 0,05 | 5,00% | 1.304.209,02 | | | |
| II.10 | Instalaciones eléctricas | GI | 1 | \$ 357.514,00 | 357.514,00 | | | | | 1.475.815,47 | | | |
| II.11 | Protección anticorrosiva y Puesta a tierra | GI | 1 | \$ 100.104,00 | 100.104,00 | | | | | - | | | |
| HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | Habilitación y puesta en marcha | GI | 1 | \$ 138.239,00 | 138.239,00 | | | | | - | | | |
| III.2 | Desafectación de instalaciones | GI | 1 | \$ 315.673,00 | 315.673,00 | | | | | - | | | |
| GEORREFERENCIACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | Georreferenciación | GI | 1 | \$ 333.680,00 | 333.680,00 | | | | | - | | | |
| TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE IMPORTE FINANCIERO | | | | | \$ 11.290.860,00 | AVANCE DE OBRA: 31,80% | | | | | \$ 3.418.925,00 | \$ 171.806,45 | \$ 3.590.531,45 |
| DESCUENTO DE IMPORTE FINANCIERO SIN IVA | | | | | \$ 2.822.715,00 | | | | | | \$ 1.025.877,50 | \$ 51.481,94 | \$ 1.077.159,44 |
| TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE IMPORTE FINANCIERO | | | | | \$ 8.468.145,00 | | | | | | \$ 2.393.247,50 | \$ 120.124,52 | \$ 2.513.372,02 |

15-01-19

LADISLAO ALBANO
JEFE MONITOR Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

HÉCTOR H. VERCESI
INSPECTOR DE OBRA
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

Ing. Alejandro A. Spoto
Representante Técnico

JOSE LUIS BAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA

CONTRATISTA