

10-211649

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 51

LA OPERACIÓN
IGUAL O MAYOR A
UN MIL PESOS
(\$1.000) ESTA
SUJETA A
RETENCIÓN

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 09/01/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 09/01/2019 Hasta: 09/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 09/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 1 (único) - Obra: Extensiones de red en Partido Villarino" - Nro. de REFERENCIA: 4500068700	1,00	otras unidades	215591,40	0,00	215591,40	21%	260865,59

* 03-002805-00-04
03-006551-00-18
03-002808-00-18
03-006536-00-18
03-006553-00-18

CODIGO DE OBRA: BBL-50-05-18
N° PEDIDO: 4500068700
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED P.D. VILLARINO
LOCALIDAD: HEDANO - J. GUSTE - BUDATOVICH
N° ANTEPROYECTO: *

PA- ADOLEO ETULAIN
L/37895
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 11-01-19

FACTURAS PROVEEDORES

PROVEEDOR

DOC. CARGA

DOC. PAGO


NELSON D. GARAY

JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	215591,40
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	45274,19
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	260865,59



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870510000169027490416664201901194

CAE N°: 69027490416664

Fecha de Vto. de CAE: 19/01/2019

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

MEDICIÓN CERTIFICADO N° 1 (UNICO)																		
PERIODO: 05/12/2018																		
FECHA:																		
BAHIA BLANCA																		
UNIDAD DE NEGOCIO: CENTRO OPERATIVO																		
CÓDIGO DE OBRA: BBL-50-05-18																		
CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.																		
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500068700																		
PRECIO TOTAL DE OBRA (N° IVA) \$ 234.234,00																		
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.					
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL							
DOCUMENTACIÓN																		
I	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego)	Global	1	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00												
	1.2	Alfombrado de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002805-00-04	Global	1	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00												
CAMBIOS																		
II	II.1	Instalación de canchales (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)																
	II.1.1	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002805-00-04	metros	109	\$ 498,00	\$ 54.282,00												
	II.1.1.1	Fuselado, bajado a zanja y lapado (95% del ítem II.1.1)	metros	109	\$ 249,00	\$ 27.141,00												
	II.1.1.2	Reparación contrapeso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	109	\$ 83,00	\$ 9.047,00												
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	109	\$ 83,00	\$ 9.047,00												
	II.1.2	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006551-00-18	metros	25	\$ 498,00	\$ 12.450,00												
	II.1.2.1	Fuselado, bajado a zanja y lapado (95% del ítem II.1.1)	metros	25	\$ 249,00	\$ 6.225,00												
	II.1.2.2	Reparación contrapeso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	25	\$ 83,00	\$ 2.075,00												
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	25	\$ 83,00	\$ 2.075,00												
	II.1.3	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002809-00-04	metros	50	\$ 510,00	\$ 25.500,00												
	II.1.3.1	Fuselado, bajado a zanja y lapado (95% del ítem II.1.1)	metros	50	\$ 255,00	\$ 12.750,00												
	II.1.3.2	Reparación contrapeso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	50	\$ 85,00	\$ 4.250,00												
	II.1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	50	\$ 85,00	\$ 4.250,00												
	II.1.4	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	metros	20	\$ 498,00	\$ 9.960,00												
	II.1.4.1	Fuselado, bajado a zanja y lapado (95% del ítem II.1.1)	metros	20	\$ 249,00	\$ 4.980,00												
	II.1.4.2	Reparación contrapeso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	20	\$ 83,00	\$ 1.660,00												
	II.1.4.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	20	\$ 83,00	\$ 1.660,00												
	II.1.5	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	metros	19	\$ 498,00	\$ 9.462,00												
	II.1.5.1	Fuselado, bajado a zanja y lapado (95% del ítem II.1.1)	metros	19	\$ 249,00	\$ 4.731,00												
	II.1.5.2	Reparación contrapeso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	19	\$ 83,00	\$ 1.577,00												
	II.1.5.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	19	\$ 83,00	\$ 1.577,00												
	II.2	Instalación de servicios integrados (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)	unidades	8	\$ 1.350,00	\$ 10.800,00												
	II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002805-00-04	unidades	4	\$ 1.350,00	\$ 5.400,00												
	II.2.2	Servicio Integral domiciliario de PE de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006551-00-18	unidades	1	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00												
	II.2.3	Servicio Integral domiciliario de PE de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002809-00-04	unidades	1	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00												
	II.2.4	Servicio Integral domiciliario de PE de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	unidades	1	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00												
	II.2.5	Servicio Integral domiciliario de PE de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	unidades	1	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00												
	II.3	Prueba hidráulica de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.5 del Pliego)	metros	109	\$ 28,00	\$ 3.052,00												
	II.3.1	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002805-00-04	metros	25	\$ 28,00	\$ 700,00												
	II.3.2	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006551-00-18	metros	50	\$ 28,00	\$ 1.400,00												
	II.3.3	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-002809-00-04	metros	20	\$ 28,00	\$ 560,00												
	II.3.4	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	metros	19	\$ 28,00	\$ 532,00												
	II.3.5	Canchal de 50 mm - SDR 11 - Antiproyecto 03-006553-00-18	metros	20	\$ 28,00	\$ 560,00												
					TOTAL SIN IVA					\$ 234.234,00					TOTAL SIN IVA		\$ 234.234,00	
					AVANCE DE OBRA: 92,04%					\$ 215.591,40					AVANCE DE OBRA: 92,04%		\$ 215.591,40	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

27,92,18

Ing. MARCELO MUSOTTO
Especialista Técnico

Representing...

CONTINUA TESTA

7

PERSONAS DEL CERTIFICADO

08-08-20

●

DEAN OF OWEN COMMUNITY COLLEGE

1001