

62
21-06-19
1733
MURVE S. R. L.

ORIGINAL

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50
Ambas Veredas, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000076

Fecha de Emisión: 01/06/2019

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Período Facturado Desde: 01/06/2019

Hasta: 01/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 01/06/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	FACTURAMOS CERTIFICADO N°2 DE OBRA: AMPLIACIÓN RED DE GAS BARRIO 125 Y 18 - BERISSO - UN LA PLATA - CONTRATO 4500073897 - CÓDIGO: LPL-02/19	1,00	unidades	569110,64	0,00	569110,64	21%	688623,87

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
C/ JAVIER ACPOMAYOR
APODERADO

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JUAN F. MOYA
ApoDERADO

Lic. FEDERICO MATHEOS
Resp. Administración Interna
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Unidad de Negocio La Plata

Ing. ERNESTO IAFOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana




RUBÉN SISLIAUSKAS
ÁREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

JUAN F. MOYA
Gerente
Unidad de Negocio La Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	569110,64
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	119513,23
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	688623,87



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307083190890010000269229402579245201906119

CAE N°: 69229402579245

Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO
UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126,
DE LA CIUDAD DE BERISSO.

CONTRATO N°: 4500073897
CODIGO DE OBRA:
MONTO CONTRACTUAL: \$ 1.679.745,75

FECHA : 03/06/2019

PERIODO: MAYO 2019

Rubro	Item	DESCRIPCION	unid	cant	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	% SOBRE OBRA	MEDICION ITEM						MEDICION OBRA			CERTIFICADO		
								ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	%	%			
								CANT	%	CANT	%	CANT	%	ANT	ACT	ACUM	ANT	ACTUAL	ACUM
I	DOCUMENTACIÓN																		
	I.1	Proyecto Constructivo	Globa	1	83.900,00	83.900,00	4,99	1,00	100,00			1,00	100,00	4,99		4,99	83900,00		83900,00
	I.2	Planos conforme a obra	Globa	1	84.000,00	84.000,00	5,00												
II	CAÑERÍAS – Provisión e Instalación																		
	II.1	Instalación de cañerías																	
	II.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11																	
	II.1.1.1	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	740	615,34	455.351,60	27,11	740,00	100,00	36,00	4,86	776,00	104,86	27,11	1,32	28,43	455351,60	22152,24	477503,84
	II.1.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11																	
	II.1.2.1	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	380	1.312,26	498.658,80	29,69			360,00	94,74	360,00	94,74		28,12	28,12		472413,60	472413,60
	II.2	Conexiones a cañerías existentes																	
	II.2.1	Cañería de PE Øn 90 mm (a instalar) con Cañería de Acero Øn 76mm (existente)	Unida	1	53.593,65	53.593,65	3,19	1,00	100,00			1,00	100,00	3,19		3,19	53593,65		53593,65
	II.3	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final																	
	II.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11	netro	740	4,33	3.204,20	0,19												
	II.3.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11	netro	380	18,89	7.178,20	0,43												
		Instalación de servicios integrales, empalmados, perforados y amurados.																	
III	III.1	Instalación de servicios integrales, emplamados y perforados (según indicado en Art.	Unida	106	4.659,05	493.859,30	29,40			16	15,09	16,00	15,09		4,44	4,44		74544,80	74544,80
	TOTAL GENERAL					1.679.745,75	100,00 %							35,29	33,88	69,17	592.845,25	569.110,64	1.161.955,89

APROBO PLANILLA

FECHA: **MURVE S.R.L.**
ENRIQUE MURACE
SOCIO GERENTE

CONTRATISTA

APROBO MEDICION

FECHA: **04-06-19**

INSPECTOR

Ing. ALEJANDRO BUCCOLINI
INSPECCION DE OBRAS
Camuzzi Gas Pampeana

APROBO CERTIFICADO

FECHA:

RUBÉN SISLIAUSKAS
AREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Ing. ERNESTO LAPOLLA
Jefe Técnico U.N. La Plata
Camuzzi Gas Pampeana

JOAN E. MOYA
GERENTE UNIDAD OPERATIVA
Unidad de Negocio La Plata
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

GERENCIA TECNICA-SEDE CENTRAL



MurVe s.r.l.

Calle 29 N° 1566 dpto. 1 / Tel-fax: 0221 453-5984 / La Plata 1900 / e-mail: murvesrl@yahoo.com.ar

Anexo 2b: Estadística de Accidentes de Trabajo para personal Contratista

EMPRESA: CAMUZZI GAS PAMPEANA SA

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ING. CARLOS COMOLLI

CONTRATO N°: 4500073897

PERIODO: MAYO 2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126, DE LA CIUDAD DE BERISSO.

PERSONAL	CANTIDAD DE PERSONAL	HORAS HOMBRES TRABAJADAS	CANTIDAD DE ACCIDENTES PERSONALES						DIAS PERDIDOS (POR ACCIDENTES CON DIAS PERDIDOS)[7]	Accidente in-itinere	
			SIN DIAS PERDIDOS				CON DIAS PERDIDOS	FATALES		CANTIDAD	DIAS PERDIDOS
			1° AUXILIOS	TRATAMIENTO MEDICO	TAREAS RESTRINGIDAS	TOTAL					
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
OPERACIONES	4	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCIDENTES VEHICULARES					
CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD DE ACCIDENTES	KM. RECORRIDOS	DIAS FUERA DE SERVICIOS	PERSONAL ACCIDENTADO	DIAS PERDIDOS
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
2	-	570	-	-	-

OBSERVACIONES:

LAS HORAS Y LOS DATOS DE LOS VEHICULOS SON CONSIGNADOS POR LA EMPRESA. EL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE CERTIFICA LA EXISTENCIA O NO DE ACCIDENTES.

CARLOS A. COMOLLI
Ing. Mecánico - Ing. Laboral
Mat. 16878

Firma del Responsable