

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.
Agassi Argentina S.A.
Vicente López 2658
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

15.03.2019

Documento de pago

2000006890

Proveedor nro. 17069

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000060	NC 0001M000000002	15.03.2019	318,293.95-	0.00	318,293.95-
1600001519	FA 0001M000000009	15.03.2019	1,273,175.79	108,839.04	1,164,336.75
TOTAL GENERAL			954,881.84	108,839.04	846,042.80

PEDIDO: 4500070292					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 51

LA OPERACIÓN
IGUAL O MAYOR A
UN MIL PESOS
(\$1.000) ESTÁ
SUJETA A
RETENCIÓN

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 08/02/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 08/02/2019

Hasta: 08/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 08/02/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 2: Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca" - N° Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	1052211,40	0,00	1052211,40	21%	1273175,79

* BBL-51-08-18

BBL-51-12-18

BBL-51-01-18

BBL-51-09-18

BBL-51-13-18

BBL-51-15-18

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: *

N° PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: BBKA, PUNTA ALTA DEL SUAREZ

N° ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO ETULAIN

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 12-02-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 1052211,40

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 220964,39

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1273175,79



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69067241559514

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 18/02/2019



307156144870510000169067241559514201902182

UNIBANCA S.A.
11 FEB. 2019
RECIBIDA A CONFORMAR

AREA TECNICA
UNIBANCA
CAMUZZI CASALINCA S.A.

12/2/19

5911
12/2/19

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Redes en ámbito UN Bahía Blanca"										MEDICIÓN CERTIFICADO N°							
CODIGO DE OBRA: BBL-51-08-18, BBL-51-12-18, BBL-51-01-18, BBL-51-09-18, BBL-51-13-18 y BBL-51-15-18										BAHIA BLANCA							
CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.										BAHIA BLANCA							
LOCACION DE OBRA: 4500070292										MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA) \$ 5.127.815,10 + IVA							
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA										PERIODO: DICIEMBRE 2018							
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA										FECHA: 10/01/2019							
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO						
							ANTERIOR	CANT	%	ACTUAL	CANT	%	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	OBS.	

JOSE LUIS DAHLIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

AGASSI ARGENTINA S.A. MUSEO
INSTRUMENTACION Y LABOR
MATR. CIPSA 42865
REG. PROF. INST 0153
MATR. CIPAT N.º. 16-5-344-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM			CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%	\$	\$	
5	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11											
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 805,45	\$ 8.054,50							
	1.3.2.2	Reparación contrapiño vertical y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 402,73	\$ 4.027,25							
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 134,24	\$ 1.342,42							
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00							
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00							
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.230,00	\$ 6.230,00							
	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-08-18											
	1.1	Proyecto constructivo(según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00	1		1,00	100,00%	4.450,00	4.450,00	
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 805,45	\$ 44.299,75							
	1.3.2	Reparación contrapiño vertical y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 402,73	\$ 22.149,88							
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	55	\$ 134,24	\$ 7.383,29							
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00							
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00							
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00							
	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18											
	1.1	Proyecto constructivo(según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 801,00	\$ 801,00		1,00	100,00%	1,00	100,00%	801,00	801,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 742,26	\$ 7.422,60							
	1.3.2	Reparación contrapiño vertical y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 371,13	\$ 3.711,30							
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 123,71	\$ 1.237,10							
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00							
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00							
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 890,00	\$ 890,00							
	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18											
	1.1	Proyecto constructivo(según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 16.465,00	\$ 16.465,00							
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11											
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 742,26	\$ 111.339,00							
	1.3.1.2	Reparación contrapiño vertical y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 371,13	\$ 55.669,50							
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	150	\$ 123,71	\$ 18.556,50							
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11											
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 742,26	\$ 75.710,52							
	1.3.2.2	Reparación contrapiño vertical y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 371,13	\$ 37.955,26							
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	102	\$ 123,71	\$ 12.618,42							
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00							
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00							
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 17.800,00	\$ 17.800,00							
	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18											
	1.1	Proyecto constructivo(según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00		1,00	100,00%	1,00	100,00%	1.246,00	1.246,00
3	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18											
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11											

JOSE LUIS DANNANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIOS BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 990576

ING. OSCAR MIGUEL
ING. OSCAR MIGUEL
ING. OSCAR MIGUEL
ING. OSCAR MIGUEL
ING. OSCAR MIGUEL

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%			\$		\$
4	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 742,26	\$ 13.360,68									
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 371,13	\$ 6.680,34									
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	18	\$ 123,71	\$ 2.226,78									
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00									
	CODIGO DE OBRA: 51-12-18														
	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18														
	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00			1,00	100,00%	1,00		1.246,00	1.246,00	
	1,3	Carriera de Ø 63 mm SDR 11													
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 742,26	\$ 12.618,42									
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 371,13	\$ 6.309,21									
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	17	\$ 123,71	\$ 2.103,07									
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00									
	CODIGO DE OBRA: 51-12-18														
	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18														
	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00									
	1,3,1	Carriera de Ø 60 mm SDR 11													
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 742,26	\$ 57.896,28									
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 371,13	\$ 28.948,14									
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	78	\$ 123,71	\$ 9.649,38									
	1,3,2	Carriera de Ø 63 mm SDR 11													
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 742,26	\$ 24.494,58									
	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 371,13	\$ 12.247,29									
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	33	\$ 123,71	\$ 4.082,43									
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00									
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00									
6	CODIGO DE OBRA: 51-12-18														
	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18														
	1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00									
	1,3,1	Carriera de Ø 60 mm SDR 11													
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 742,26	\$ 70.514,70									
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 371,13	\$ 35.257,35									
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	95	\$ 123,71	\$ 11.752,45									
	1,3,2	Carriera de Ø 63 mm SDR 11													
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 742,26	\$ 14.102,94									
	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 371,13	\$ 7.051,47									
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 123,71	\$ 2.350,49									
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	3	\$ 1.335,00	\$ 4.005,00									
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00									

JOSÉ LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO PANCA S.A.
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

NICOLÁS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

WATU, OPAT FUM, NP 8-3484-1
WATU, OPAT FUM, NP 8-3484-1
WATU, OPAT FUM, NP 8-3484-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.			
							ANTERIOR	CANT	%	ACTUAL	CANT	%		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
7	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra														
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00										
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 742,26	\$ 109.112,22										
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 371,13	\$ 54.556,11										
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	147	\$ 123,71	\$ 18.185,37										
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 742,26	\$ 16.329,72										
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 371,13	\$ 8.164,86										
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	22	\$ 123,71	\$ 2.721,62										
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 12.460,00	\$ 12.460,00										
	ANTERPROYECTO: 03-006399-00-17															
	8	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-12-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra													
1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 742,26	\$ 14.846,20											
1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 371,13	\$ 7.422,60											
1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	20	\$ 123,71	\$ 2.474,20											
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00											
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00											
CODIGO DE OBRA: 51-01-18																
1	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra														
1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11															
1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 614,10	\$ 41.144,70											
1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 307,05	\$ 20.572,35											
1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 102,35	\$ 6.857,45											
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00											
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00											
ANTERPROYECTO: 03-006559-00-18																
2	1.1	CODIGO DE OBRA: 51-01-18 Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra														
1.3.1	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 614,10	\$ 122.820,00											
1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 307,05	\$ 61.410,00											
1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	200	\$ 102,35	\$ 20.470,00											
1.3.2	Cañería de Ø 125 mm SDR 11															
1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 1.201,50	\$ 168.210,00											
1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 600,75	\$ 84.105,00											
1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	140	\$ 200,25	\$ 28.035,00											
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	22	\$ 1.335,00	\$ 29.370,00											

JOSE LUIS BIANCHI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

MARCO ANTONIO MISOTTO
ING. CIVIL
REG. PROF. 19870123
MATR. CIVIL R.N. 63443-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR CANT	ANTERIOR %	ACTUAL CANT	ACTUAL %	ACUMULADO CANT	ACUMULADO %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
3	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-01-18															
	ANTEPROYECTO: 03-006565-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 7.120,00	\$ 7.120,00										
	1.3	Calletería de Ø 50 mm SDR 11														
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 614,10	\$ 89.658,60										
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 307,05	\$ 44.829,30										
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	146	\$ 102,35	\$ 14.943,10										
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	7	\$ 1.335,00	\$ 9.345,00										
4	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-01-18															
	ANTEPROYECTO: 03-006567-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00										
	1.3	Calletería de Ø 63 mm SDR 11														
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 614,10	\$ 11.667,90										
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 307,05	\$ 5.833,95										
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	19	\$ 102,35	\$ 1.944,65										
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00										
5	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00										
	CODIGO DE OBRA: 51-01-18															
	ANTEPROYECTO: 03-006562-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00										
	1.3.1	Calletería de Ø 50 mm SDR 11														
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 614,10	\$ 168.877,50										
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 307,05	\$ 84.438,75										
	1.3.1.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	275	\$ 102,35	\$ 28.146,25										
	1.3.2	Calletería de Ø 63 mm SDR 11														
1	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 614,10	\$ 187.300,50										
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 307,05	\$ 93.650,25										
	1.3.2.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	305	\$ 102,35	\$ 31.216,75										
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	21	\$ 1.335,00	\$ 28.035,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 35.600,00	\$ 35.600,00										
	CODIGO DE OBRA: BBL-51-09-18															
	ANTEPROYECTO: 03-006601-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00										
	1.3.1	Calletería de Ø 50 mm SDR 11														
1	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 614,10	\$ 50.356,20										
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 307,05	\$ 25.178,10										
	1.3.1.3	Conformidad Entres (10% del ítem 1.3)	Metros	82	\$ 102,35	\$ 8.392,70										
	1.3.2	Calletería de Ø 63 mm SDR 11														
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 614,10	\$ 49.128,00										

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
COMERCIO B. BLANCA
S.A.
SUCURSAL GAS PANDEANA S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

MARCO ANTONIO MUSOTTO
INGENIERO EN OBRAS Y LABORES
MATR. OBRAS 62565
REA PLIC. PACT 0183
MATR. OBRAS 62565-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	ANTERIOR \$		ACTUAL \$
2	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 307,05	\$ 24.564,00									
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 8.188,00	\$ 8.188,00									
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	8	\$ 1.335,00	\$ 10.680,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 10.235,00	\$ 10.235,00									
	CODIGO DE OBRA: BBL-51-13-18														
	ANTEPROYECTO: 03-005247-00-13														
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.560,00	\$ 3.560,00	1			1,00	100,00%	3.560,00		3.560,00	
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 614,10	\$ 41.144,70									
3	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 307,05	\$ 20.572,35									
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 102,35	\$ 6.857,45									
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00									
	CODIGO DE OBRA: BBL-51-15-18														
	ANTEPROYECTO: 03-005578-00-18														
	1.1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 80.100,00	\$ 80.100,00	1			1,00	100,00%	80.100,00		80.100,00	
	1.3.1	Cañería de Ø 60 mm SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 614,10	\$ 408.376,50									
1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 307,05	\$ 204.188,25	120	79,70%	650,00	97,74%	73.692,00	325.473,00	399.165,00			
1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 102,35	\$ 68.062,75						199.582,50	199.582,50			
1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 614,10	\$ 239.499,00	70	50,00%	265,00	67,95%	42.987,00	119.749,50	162.736,50			
1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 307,05	\$ 119.749,50						81.368,25	81.368,25			
1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 102,35	\$ 39.916,50										
1.3.3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11														
1.3.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 859,74	\$ 275.116,80	100	67,19%	315,00	98,44%	85.974,00	184.844,10	270.818,10			
1.3.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 429,87	\$ 137.558,40						135.409,05	135.409,05			
1.3.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 143,29	\$ 45.852,80										
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	77	\$ 1.335,00	\$ 102.795,00										
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 22.250,00	\$ 22.250,00										
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 93.450,00	\$ 93.450,00										
TOTAL SIN IVA						\$ 5.127.815,10	AVANCE DE OBRA: 26,74%				\$ 318.976,00	\$ 1.052.211,40	\$ 1.371.187,40		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:
 Fecha: 03/07/19

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:
 Fecha: 03/07/19

CONTRATISTA:
 NICOLAS ALBERTO ITRIA
 1991506516

INSPECTOR:

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA:
 MELISSA D. GARAY

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO:
 JUAN CARLOS BLANCA

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA:
 CAMIPEANA S.A.

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

M

COD. 53

LA OPERACIÓN
IGUAL O MAYOR A
UN MIL PESOS
(\$1.000) ESTÁ
SUJETA A
RETENCIÓN

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/02/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 08/02/2019

Hasta: 08/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 08/02/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

null: 00001-00000009

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Nota de crédito por la devolución del anticipo de obra (25% del certificado N° 2 según factura M09) - Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca" - N° Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	263052,85	0,00	263052,85	21%	318293,95

* BBL-51-08-18
BBL-51-12-18
BBL-51-01-18
BBL-51-09-18
BBL-51-13-18
BBL-51-15-18

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: *
N° PEDIDO: 4500070292
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: B. BLA. PUNTA ALTA CUEL. SUAREZ
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 12-02-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 263052,85
IVA 27%: \$ 0,00
IVA 21%: \$ 55241,10
IVA 10.5%: \$ 0,00
IVA 5%: \$ 0,00
IVA 2.5%: \$ 0,00
IVA 0%: \$ 0,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 318293,95



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


CAE N°: 69067241721825

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 18/02/2019



307156144870530000169067241721825201902182



AREA TECNICA
UNIDAD TECNICA
CAMOZZI GAS PANDEANA S.A.

12/2/13