

# ICETA HUGO ABEL

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 05/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2019

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra : TAR 51-02-19 Locación de Obra : 4500077141 Obra : Extensión de Redes en Tres Arroyos Certificado N° 2	1,00	otras unidades	1257740,90	0,00	1257740,90	21%	1521866,49

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 1257740,90

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 264125,59

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1521866,49

SON \$ UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 49/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497176256128

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2019



201219568972010000369497176256128201912057

*SAP*  
*Hoja AUTORIZADA:* 10/229632  
10/229634  
10/229636  
10/229637  
10/229638  
10/229650

# ICETA HUGO ABEL

**A**  
CÓD. 203

## NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 05/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000008

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra : TAR 51-02-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra Extensión de Redes en Tres Arroyos Certificado N° 2 Ref.: Factura de Crédito 00003-00000008	1,00	otras unidades	188661,13	0,00	188661,13	21%	228279,97

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 188661,13
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 39618,84
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 228279,97

SON \$ DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 97/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497176997913

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2019



201219568972030000369497176997913201912057

OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"

CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

LOCACION DE OBRA: 4500077141

UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR

CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA) \$ 2,116,715.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO N° 2


PERIODO: NOVIEMBRE 2019

FECHA: 03/12/2019


RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%					
ANTEPROYECTO: 17-001032-00-16															
4	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	92	\$ 2,069.00	\$ 190,348.00									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros												
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	92	\$ 150.00	\$ 13,800.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	92	\$ 25.00	\$ 2,300.00									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00								1500,	
ANTEPROYECTO: 17-001067-00-16															
5	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00									
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	14.5	\$ 2,283.00	\$ 33,103.50									
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	8	\$ 1,107.00	\$ 8,856.00									
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	14.5	\$ 150.00	\$ 2,175.00									
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	14.5	\$ 25.00	\$ 362.50									
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00								33875.20	
TOTAL SIN IVA						\$ 2,116,715.00	AVANCE DE OBRA: 80.43%				\$ 444,771.20	\$ 1,257,740.90	\$ 1,702,512.10		
												1.60	1,500.00		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:


Fecha: ..... / ..... / .....

CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: CARLOS TOMAS CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

INSPECTOR: 

INSPECTOR: CARLOS TOMAS CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO: 

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO: GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

# PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

**CAMUZZI**

OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"													MEDICIÓN/CERTIFICADO N°	
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR													2	
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS													PERIODO: NOVIEMBRE 2019	
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2,116,715.00 + IVA													FECHA: 03/12/2019	
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR	CANT	%	ACTUAL	%	ACUMULADO		ANTERIOR
ANTEPROYECTO: 17-000914-00-13														
1	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00								
	2.1	Instalación de cañerías												
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11												
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	103	\$ 2,176.00	\$ 224,128.00								
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	6	\$ 1,107.00	\$ 6,642.00								
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	103	\$ 150.00	\$ 15,450.00								
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	103	\$ 25.00	\$ 2,575.00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00								224,822,40
ANTEPROYECTO: 17-000960-00-14														
2	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00								
	2.1	Instalación de cañerías												
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11												
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	15	\$ 2,283.00	\$ 34,245.00								
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros											
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	15	\$ 150.00	\$ 2,250.00								
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	15	\$ 25.00	\$ 375.00								
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00								39,039.30
ANTEPROYECTO: 17-001009-00-15														
3	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00								
	2.1	Instalación de cañerías												
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11												
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	485	\$ 1,964.00	\$ 952,540.00								
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	40	\$ 1,107.00	\$ 44,280.00								
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	485	\$ 150.00	\$ 72,750.00								
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11												
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	210	\$ 2,096.00	\$ 440,160.00								
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros											
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	210	\$ 150.00	\$ 31,500.00								
3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	695	\$ 25.00	\$ 17,375.00									
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00								444,771.20	

RODRIGUEZ TORIENZO

CARLOS TOMAS

074448

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.