

# ICETA HUGO ABEL

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 13/11/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 14/11/2019

Periodo Facturado Desde: 01/10/2019

Hasta: 31/10/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra : TAR-51-02-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra :Extensión de Redes en Tres Arroyos Certificado N° 1	1,00	otras unidades	444771,20	0,00	444771,20	21%	538173,15

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	444771,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	93401,95
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	538173,15

SON \$ QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 15/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972010000369467297402700201911131

CAE N°: 69467297402700

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2019

*SAP*  
*Hoja ENTRADA 10/228343*

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
C.O. TRES ARROYOS

15 NOV 2019

RECIBIDO

TIPO ACTIVIDAD: .....

PROCESO: .....

ACTIVIDAD: .....

CECO/ NP Nº: .....

LOCALIDAD: .....

DESTINO: .....

CONCEPTO: .....

HUGO A. TRULIE  
JEFE CENTRO OPERATIVO  
TRES ARROYOS

FIRMA CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

FECHA

19/11/2019

7060  
Proyecto P. 001008.00.15  
Entresac de led



# ICETA HUGO ABEL

**A**  
CÓD. 203

## NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 13/11/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 01/10/2019

Hasta: 31/10/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000004

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra: TAR51-02-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra: Extensión de redes en Tres Arroyos Certificado N°1 Ref.: Fact. de Crédito 00003-00000004	1,00	otras unidades	66715,68	0,00	66715,68	21%	80725,97

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	66715,68
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	14010,29
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	80725,97

SON \$ OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 97/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69467317748847

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972030000369467317748847201911135



# PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

camuzzi

L. 30

OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"

CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

LOCACION DE OBRA: 4500077141

UNIDAD DE NEGOCIO:

BUENOS AIRES SUR

CENTRO OPERATIVO:

TRES ARROYOS

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA)

\$ 2,116,715.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO N°

1

PERÍODO: OCTUBRE 2019

FECHA: 04/11/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19	ANTEPROYECTO: 17-000914-00-13													
1	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00										
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	2.1.2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	103	\$ 2,176.00	\$ 224,128.00										
	2.1.2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros	6	\$ 1,107.00	\$ 6,642.00										
	2.1.2,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	103	\$ 150.00	\$ 15,450.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	103	\$ 25.00	\$ 2,575.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00										
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19	ANTEPROYECTO: 17-000960-00-14													
2	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00										
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	2.1.2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	15	\$ 2,283.00	\$ 34,245.00										
	2.1.2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros													
	2.1.2,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	15	\$ 150.00	\$ 2,250.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	15	\$ 25.00	\$ 375.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00										
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19	ANTEPROYECTO: 17-001009-00-15													
3	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00										
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	2.1.1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	485	\$ 1,964.00	\$ 952,540.00										
	2.1.1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros	40	\$ 1,107.00	\$ 44,280.00										
	2.1.1,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	485	\$ 150.00	\$ 72,750.00										
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	2.1.2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	210	\$ 2,096.00	\$ 440,160.00			212.20	101.05%	212.20	101.05%		444,771.20	444,771.20	
	2.1.2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros													
	2.1.2,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	210	\$ 150.00	\$ 31,500.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	605	\$ 25.00	\$ 15,125.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00										

HUGO A. ICETA  
TITULAR

RODRIGUEZ TURIZENO  
CARLOS TOMAS  
044487



OBRA: "Extensión de redes en TRES ARROYOS"

CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

LOCACION DE OBRA: 4500077141

UNIDAD DE NEGOCIO:

BUENOS AIRES SUR

CENTRO OPERATIVO:

TRES ARROYOS

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA)

\$ 2,116,715.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO N°

1


PERÍODO: OCTUBRE 2019

FECHA: 04/11/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19	ANTEPROYECTO: 17-001032-00-16													
4	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00										
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.2	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	2.1.2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	92	\$ 2,069.00	\$ 190,348.00										
	2.1.2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros													
	2.1.2,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	92	\$ 150.00	\$ 13,800.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	92	\$ 25.00	\$ 2,300.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00										
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-19	ANTEPROYECTO: 17-001067-00-16													
5	1.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00										
	2.1	Instalación de cañerías														
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	2.1.2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Ítem 1,3)	Metros	14.5	\$ 2,283.00	\$ 33,103.50										
	2.1.2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1,3)	Metros	8	\$ 1,107.00	\$ 8,856.00										
	2.1.2,3	Conformidad Entes (10% del Ítem 1,3)	Metros	14.5	\$ 150.00	\$ 2,175.00										
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	14.5	\$ 25.00	\$ 362.50										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00										
		TOTAL SIN IVA				\$ 2,116,715.00	AVANCE DE OBRA: 21.01%						\$ -	\$ 444,771.20	\$ 444,771.20	

## APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: ..... / ..... / .....

 <b>HUGO A. ICETA</b> CONTRATISTA	<b>RODRIGUEZ TORIENZO CARLOS TOMAS</b> 044487 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. INSPECTOR
	TITULAR

## APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: ..... / ..... / .....

<b>HUGO A. TRULIE</b> JEFE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO	<b>HUGO A. TRULIE</b> JEFE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
---	--