

ORIGINAL

PEINADO LUIS ALBERTO

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahia Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000079

Fecha de Emisión: 12/04/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Período Facturado Desde: 12/04/2019

Hasta: 12/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 12/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado nro. 3 Extensión de redes de gas natural a varias calles. Locación de obra: 4500071070 * CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18	1,00	otras unidades	772013,45	0,00	772013,45	21%	934136,27

CODIGO DE OBRA: *

Nº PEDIDO: 4500071070

CONCEPTO: EXTENSIONES DE REDES

LOCALIDAD: BAHIA BLANCA

Nº ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO ETULAIN
L/37883

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 15-04-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	772013,45
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	162122,82
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	934136,27



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69159894011126


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 22/04/2019



201134173590010000269159894011126201904229

Hojas de Entrada N° 1000217014 - 1000217015 y 1000217016



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 1.710.602,00


MEDICION / CERTIFICADO N° 3

PERIODO: Mar-19

FECHA: 04/04/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO		MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.
					UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
					(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	(\$ SIN IVA)	CANT	%	CANT	%	\$	\$	
1 BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006588-00-18															
1.1	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.026,50	\$ 1.026,50				100,00%	1	100,00%	1.026,50	1.026,50	
1.2	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00				100,00%	1	100,00%	8.500,00	8.500,00	
1.3.1	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	70	\$ 720,00	\$ 50.400,00				100,04%	70,03	100,04%	50.421,60	50.421,60	
1.3.1.1	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 360,00	\$ 25.200,00				100,04%	70,03	100,04%	25.210,80	25.210,80	
1.3.1.2	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 120,00	\$ 8.400,00				100,04%	70,03	100,04%	8.403,60	8.403,60	
1.3.1.3	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 918,60	\$ 43.174,20				105,81%	49,73	105,81%	45.681,98	45.681,98	
1.3.2	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	47	\$ 459,30	\$ 21.587,10				105,81%	49,73	105,81%	22.840,99	22.840,99	
1.3.2.1	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 153,10	\$ 7.195,70				105,81%	49,73	105,81%	7.613,66	7.613,66	
1.3.2.2	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				100,00%	1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.3.2.3	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				100,00%	1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.4	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				100,00%	1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
2 BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006075-00-15															
1.1	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 7.726,09	\$ 7.726,09			100%		1,00	100,00%	7.726,09	7.726,09	
1.2	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00			100,00%		1,00	100,00%	12.000,00	12.000,00	
1.3.1	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	17	\$ 720,00	\$ 12.240,00			89,18%		15,16	89,18%	10.915,20	10.915,20	
1.3.1.1	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 360,00	\$ 6.120,00			89,18%		15,16	89,18%	5.457,60	5.457,60	
1.3.1.2	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 120,00	\$ 2.040,00			89,18%		15,16	89,18%	1.819,20	1.819,20	
1.3.1.3	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 990,00	\$ 111.870,00			101,31%		114,48	101,31%	113.335,20	113.335,20	
1.3.2	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	113	\$ 495,00	\$ 55.935,00			101,31%		114,48	101,31%	56.667,60	56.667,60	
1.3.2.1	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 165,00	\$ 18.645,00			101,31%		114,48	101,31%	18.889,20	18.889,20	
1.3.2.2	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			100,00%		1,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	
1.3.2.3	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00			100,00%		1,00	100,00%	2.500,00	2.500,00	
1.4	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00			100,00%		1,00	100,00%	1.200,00	1.200,00	
3 BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006906-00-15															
1.1	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			100,00%		1,00	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.2	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 720,00	\$ 720,00			191,50%		3,83	191,50%	2.757,60	2.757,60	
1.3.1	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	2	\$ 360,00	\$ 720,00			191,50%		3,83	191,50%	1.378,80	1.378,80	
1.3.1.1	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	2	\$ 120,00	\$ 240,00			191,50%		3,83	191,50%	459,60	459,60	
1.3.1.2	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 765,77	\$ 12.252,32			107,00%		17,12	107,00%	13.109,98	13.109,98	
1.3.1.3	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 382,88	\$ 6.126,08			107,00%		17,12	107,00%	6.554,91	6.554,91	
1.3.2	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	16	\$ 127,63	\$ 2.042,08			107,00%		17,12	107,00%	2.185,03	2.185,03	
1.3.2.1	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			100,00%		1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.3.2.2	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			100,00%		1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.3.2.3	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			100,00%		1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
1.4	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			100,00%		1	100,00%	1.500,00	1.500,00	

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 3


PERIODO: Mar 19

FECHA: 04/04/2019

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACTUAL	%	CANT	%	
4 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006513-00-18 UBICACION 700 mts															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 4.060,00	\$ 4.060,00	1	100%					1	100,00%	4.060,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 6.742,50	\$ 6.742,50	1	100,00%					1	100,00%	6.742,50
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 720,00	\$ 53.280,00	98,47	133,07%					98,47	133,07%	70.898,40
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 360,00	\$ 26.640,00	98,47	133,07%					98,47	133,07%	35.448,20
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 120,00	\$ 8.880,00	98,47	133,07%					98,47	133,07%	11.816,40
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%					1	100,00%	1.500,00
5 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006542-00-18 MADEDO															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.155,00	\$ 1.155,00			1	100,00%			1	100,00%	1.155,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00			1	100,00%			1	100,00%	2.000,00
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 720,00	\$ 20.160,00			28,00	100,00%			28,00	100,00%	20.160,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 360,00	\$ 10.080,00			28,00	100,00%			28,00	100,00%	10.080,00
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 120,00	\$ 3.360,00			28,00	100,00%			28,00	100,00%	3.360,00
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			1	100,00%			1	100,00%	1.500,00
6 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006587-00-18 LOS PAVIMENTOS															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 2.148,75	\$ 2.148,75			1	100,00%			1	100,00%	2.148,75
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%			1	100,00%	3.500,00
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 720,00	\$ 30.960,00			43,00	100,00%			43,00	100,00%	30.960,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 360,00	\$ 15.480,00			43,00	100,00%			43,00	100,00%	15.480,00
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 120,00	\$ 5.160,00			43,00	100,00%			43,00	100,00%	5.160,00
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			1	100,00%			1	100,00%	1.500,00
7 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006611-00-18 TRONQUEO															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 145,12	\$ 145,12	1	100%					1	100,00%	145,12
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 900,00	\$ 900,00	1	100,00%					1	100,00%	900,00
	1.3	Cañería de Ø300mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 990,00	\$ 8.910,00	8,66	96,22%					8,66	96,22%	8.573,40
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 495,00	\$ 4.455,00	8,66	96,22%					8,66	96,22%	4.286,70
	1.3.3	Conformidad Entres (10% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 165,00	\$ 1.485,00	8,66	96,22%					8,66	96,22%	1.428,90
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 500,00	\$ 500,00	1	100,00%					1	100,00%	500,00

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 3

PERIODO: Mar 19

FECHA: 04/04/2019


LOCALIZACIÓN DE OBRA: 45000/10/0															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO		PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
					UNITARIO (\$ SIN IVA)			ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	%		ACTUAL
8 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006609-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$	1.155,00	\$	1.155,00			1	100,00%		1.155,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$	2.000,00	\$	2.000,00			1	100,00%		2.000,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	28	\$	720,00	\$	20.160,00			29,50	105,36%		21.240,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	28	\$	360,00	\$	10.080,00			29,50	105,36%		10.620,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	28	\$	120,00	\$	3.360,00			29,50	105,36%		3.540,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	1.500,00	\$	1.500,00			1	100,00%		1.500,00	
9 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006609-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$	261,25	\$	261,25			1	100,00%		261,25	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$	900,00	\$	900,00			1	100,00%		900,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	13	\$	720,00	\$	9.360,00			13,00	100,00%		9.360,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	13	\$	360,00	\$	4.680,00			13,00	100,00%		4.680,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	13	\$	120,00	\$	1.560,00			13,00	100,00%		1.560,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	1.000,00	\$	1.000,00			1	100,00%		1.000,00	
10 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006379-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$	3.700,00	\$	3.700,00			1	100,00%		3.700,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$	8.044,92	\$	8.044,92			1	100,00%		8.044,92	
	1.3	Cañería de 263mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	61	\$	765,77	\$	46.711,97			70,20	115,08%		53.757,05	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	61	\$	392,88	\$	23.955,88			70,20	115,08%		26.878,18	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	61	\$	127,63	\$	7.785,43			70,20	115,08%		8.959,63	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	3.000,00	\$	3.000,00			1	100,00%		3.000,00	
11 BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006281-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$	1.620,00	\$	1.620,00			1	100,00%		1.620,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$	2.200,00	\$	2.200,00							
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	32	\$	720,00	\$	23.040,00							
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	32	\$	360,00	\$	11.520,00							
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	32	\$	120,00	\$	3.840,00							
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$	1.500,00	\$	1.500,00							

SAPRESA CONSTRUCTORA

Ing. LUIS A. PEINADO

TITULAR

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCALIDAD DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 3

PERIODO: Mar 19

FECHA: 04/04/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACTUAL	%	ACUMULADO		ANTERIOR
BBL-51-16-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006144-00-16															
12	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 8.087,25	\$ 8.087,25				1	100,00%			8.087,25	8.087,25
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 29.200,00	\$ 29.200,00				1	100,00%			29.200,00	29.200,00
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 720,00	\$ 66.960,00				96,08	103,31%			69.177,60	69.177,60
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 360,00	\$ 33.480,00				96,08	103,31%			34.588,80	34.588,80
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 120,00	\$ 11.160,00				96,08	103,31%			11.529,60	11.529,60
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 780,00	\$ 83.460,00				105,49	98,59%			82.282,20	82.282,20
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 390,00	\$ 41.730,00				105,49	98,59%			41.141,10	41.141,10
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 130,00	\$ 13.910,00				105,49	98,59%			13.713,70	13.713,70
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				1	100,00%			1.500,00	1.500,00
	BBL-51-16-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006619-00-18														
13	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 4.848,00	\$ 4.848,00		100%	1		100,00%		4.848,00		4.848,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00				1	100,00%			7.000,00	7.000,00
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 720,00	\$ 60.480,00				85,20	101,43%			61.344,00	61.344,00
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 360,00	\$ 30.240,00				85,20	101,43%			30.672,00	30.672,00
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 120,00	\$ 10.080,00				85,20	101,43%			10.224,00	10.224,00
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11													
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 918,60	\$ 8.267,40				7,36	81,78%			6.760,90	6.760,90
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 459,30	\$ 4.133,70				7,36	81,78%			3.380,45	3.380,45
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 153,10	\$ 1.377,90				7,36	81,78%			1.126,82	1.126,82
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00				1	100,00%			2.000,00	2.000,00
	BBL-51-16-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006607-00-18														
14	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00									
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00									
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 1.014,00	\$ 50.700,00									
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 507,00	\$ 25.350,00									
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 169,00	\$ 8.450,00									
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00									

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULAR

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca "														MEDICION / CERTIFICADO Nº 3					
CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18														UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO														CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA					
LOCACION DE OBRA: 4500071070														MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00					
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.						
							ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	%		ACTUAL	%				
15 BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006506-00-18																			
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00													
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00													
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11																	
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 850,80	\$ 14.463,60													
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 425,40	\$ 7.231,80													
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 141,80	\$ 2.410,60													
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00													
16 BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006523-00-18																			
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00													
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00													
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11																	
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 816,00	\$ 101.184,00													
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 408,00	\$ 50.592,00													
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 136,00	\$ 16.864,00													
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00													
17 BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO Nº 03-006505-00-18																			
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00													
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00													
	1.3	Cañería de Ø50mm - SDR 11																	
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 1.203,60	\$ 85.455,60													
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 601,80	\$ 42.727,80													
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 200,60	\$ 14.242,60													
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00													
TOTAL SIN IVA \$ 1.710.602														AVANCE DE OBRA: 73,47%				\$ 484.788,49 \$ 772.013,45 \$ 1.256.811,94	

APROBACIÓN DE LA MEDICION

Fecha: 11/04/19

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS A. PEINADO
TITULARNICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 50076

CONTRATISTA

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO

Fecha: 11/04/19

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO