

VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A

Domicilio Comercial: Peru 4060 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 29/10/2019

CUIT: 30716054906

Ingresos Brutos: 3.5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Fecha de Vto. para el pago: 29/10/2019

Período Facturado Desde: 29/10/2019

Hasta: 29/10/2019

CBU del Emisor: 0140413901620005123611

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

Por trabajos ejecutados correspondiente a la Obra de Extensión de Redes de Gas Natural en la UN Bahía Blanca conforme al Certificado de Obra N° 2-Último; correspondiente a la Locación de Obra N° 4500076153; código de Obra BBL 51-03-19/51-04-19/51-05-19/51-06-19

1,00 otras unidades

346594,10

0,00

346594,10

21%

419378,86

* BBL-51-03-19
BBL-51-04-19
BBL-51-05-19
BBL-51-06-19



CODIGO DE OBRA: *
N° PEDIDO: 4500076153
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: BBLA: PALTA: PLURO: BURAT:
N° ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO ETULAIN
L/37295
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 04-11-19

AREA TECNICA
U.N. BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 346594,10

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 72784,76

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00


IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 419378,86

SON \$ CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69446613899284

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 29/10/2019



307160549062010000269446613899284201910295

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Unidad de Negocios Bahía Blanca"		UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA		MEDICIÓN/CERTIFICADO N°	
CODIGO DE OBRA: BBL-51-03-19 / 51-04-19 / 51-05-19 51-06-19		CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA		2-UL TIMO	
CONTRATISTA: VIGATA CONSTRUCCIONES S.A.		MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.129.860,00 + IVA		PERÍODO: OCTUBRE 2019	
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500076153				FECHA: 07/10/2019	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBS.		
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$			
		CODIGO DE OBRA: 51-06-19	ANTEPROYECTO: 03-006869-00-19													
1	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00					1,00	100,00%			3.800,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00					1,00	100,00%			3.800,00	
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	44	\$ 900,00	\$ 39.600,00					44,00	100,00%			39.600,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II, 1.1)	metros	44	\$ 450,00	\$ 19.800,00					44,00	100,00%			19.800,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	44	\$ 150,00	\$ 6.600,00					44,00	100,00%			6.600,00	
	III,1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Metros	44	\$ 90,00	\$ 3.960,00					44,00	100,00%			3.960,00	
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19	ANTEPROYECTO: 03-005756-00-14													
2	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00					1,00	100,00%			9.400,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00					1,00	100,00%			9.400,00	
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II, 1.1)	Metros	110	\$ 950,00	\$ 104.500,00					110,00	100,00%			104.500,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II, 1.1)	metros	110	\$ 400,00	\$ 44.000,00					110,00	100,00%			44.000,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II, 1)	Metros	110	\$ 150,00	\$ 16.500,00					110,00	100,00%			16.500,00	
	III,1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Metros	110	\$ 50,00	\$ 5.500,00					110,00	100,00%			5.500,00	
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19	ANTEPROYECTO: 03-006329-00-17													
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00					1,00	100,00%			6.500,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00					1,00	100,00%			6.500,00	
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II, 1.1)	Metros	62	\$ 800,00	\$ 49.600,00					62,00	100,00%			49.600,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II, 1.1)	metros	62	\$ 300,00	\$ 18.600,00					62,00	100,00%			18.600,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II, 1)	Metros	62	\$ 100,00	\$ 6.200,00					62,00	100,00%			6.200,00	
		Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	II,1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II, 1.1)	Metros	36	\$ 800,00	\$ 28.800,00					36,00	100,00%			28.800,00	
	II,1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II, 1.1)	metros	36	\$ 300,00	\$ 10.800,00					36,00	100,00%			10.800,00	
	II,1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II, 1)	Metros	36	\$ 100,00	\$ 3.600,00					36,00	100,00%			3.600,00	
	III,1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Metros	98	\$ 50,00	\$ 4.900,00					98,00	100,00%			4.900,00	
		CODIGO DE OBRA: 51-03-19	ANTEPROYECTO: 03-006397-00-17													
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00					1,00	100,00%			6.000,00	

EZEQUEL RAUL TORROBA
PRESIDENTE
VIGATA CONSTRUCCIONES S.A.

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN				CERTIFICADO				OBS.		
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO				
							CANT	%	CANT	%						CANT	%
5	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	1	100,00%							6.000,00		
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	71	\$ 850,00	\$ 60.350,00	69,8	98,31%					69,80	98,31%	59.330,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	71	\$ 400,00	\$ 28.400,00	69,8	98,31%					69,80	98,31%	27.920,00		
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	71	\$ 150,00	\$ 10.650,00	69,8	98,31%					69,80	98,31%	10.470,00		
	III,1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Global	71	\$ 120,00	\$ 8.520,00	69,8	98,31%					69,80	98,31%	8.376,00		
	ANTEPROYECTO: 03-006661-00-19																
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	1	100,00%					1,00	100,00%	6.000,00		
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00			1,00	100,00%				6.000,00	6.000,00		
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11															
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	47	\$ 950,00	\$ 44.650,00			46,27	98,45%				46,27	98,45%	43.956,50	
6	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	47	\$ 500,00	\$ 23.500,00			46,27	98,45%				46,27	98,45%	23.135,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	47	\$ 200,00	\$ 9.400,00			46,27	98,45%				46,27	98,45%	9.254,00	
	II,1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
	II,1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	18	\$ 950,00	\$ 17.100,00							13,50	75,00%	12.825,00		
	II,1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	18	\$ 350,00	\$ 6.300,00							13,50	75,00%	4.725,00		
	II,1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	18	\$ 200,00	\$ 3.600,00							13,50	75,00%	2.700,00		
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	65	\$ 180,00	\$ 11.700,00							59,77	91,95%	10.758,60		
	ANTEPROYECTO: 03-006662-00-19																
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00			1,00	100,00%				1,00	100,00%	2.850,00	
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00					1,00	100,00%		1,00	100,00%	2.850,00	
7	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	13	\$ 2.200,00	\$ 28.600,00					12,00	92,31%		12,00	92,31%	26.400,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	13	\$ 900,00	\$ 11.700,00					12,00	92,31%		12,00	92,31%	10.800,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	13	\$ 200,00	\$ 2.600,00					12,00	92,31%		12,00	92,31%	2.400,00	
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	13	\$ 160,00	\$ 2.080,00					12,00	92,31%		12,00	92,31%	1.920,00	
	ANTEPROYECTO: 03-006667-00-19																
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.150,00	\$ 8.150,00			100,00%					1,00	100,00%	8.150,00	
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 8.150,00	\$ 8.150,00					100,00%			1,00	100,00%	8.150,00	
	I,1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11															
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	71	\$ 800,00	\$ 56.800,00			94,79%	5,10	7,18%					53.840,00	SE AÚSCORR METROS FINALES
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	71	\$ 300,00	\$ 21.300,00			94,79%	5,10	7,18%					20.190,00	SEGÚN CAO
II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	71	\$ 100,00	\$ 7.100,00			94,79%	5,10	7,18%					6.730,00	7.240,00	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNL	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN				CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%				
	II,1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11												
	II,1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	42	\$ 800,00	\$ 33.600,00			40,9	97,38%			32.720,00	
	II,1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	42	\$ 300,00	\$ 12.600,00			40,9	97,38%			12.270,00	
	II,1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	42	\$ 100,00	\$ 4.200,00			40,9	97,38%			4.090,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	113	\$ 50,00	\$ 5.650,00			108,2	95,75%			5.410,00	
8		CODIGO DE OBRA: 51-03-19												
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.250,00	\$ 4.250,00			1	100,00%			4.250,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.250,00	\$ 4.250,00			1	100,00%			4.250,00	
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	44	\$ 1.100,00	\$ 48.400,00			44	100,00%			48.400,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	44	\$ 400,00	\$ 17.600,00			44	100,00%			17.600,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	44	\$ 100,00	\$ 4.400,00			44	100,00%			4.400,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	44	\$ 50,00	\$ 2.200,00			44	100,00%			2.200,00	
9		CODIGO DE OBRA: 51-04-19												
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00			1	100,00%			4.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00			1	100,00%			4.000,00	
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	45	\$ 1.000,00	\$ 45.000,00			47,5	105,56%			47.500,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	45	\$ 350,00	\$ 15.750,00			47,5	105,56%			16.625,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	45	\$ 100,00	\$ 4.500,00			47,5	105,56%			4.750,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	45	\$ 50,00	\$ 2.250,00			47,5	105,56%			2.375,00	
10		CODIGO DE OBRA: 51-04-19												
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00			1	100,00%			2.800,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00			1	100,00%			2.800,00	
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60%vdel ítem II,1,1)	Metros	15	\$ 1.850,00	\$ 27.750,00			15,3	102,00%			28.305,00	
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	15	\$ 900,00	\$ 13.500,00			15,3	102,00%			13.770,00	
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	15	\$ 400,00	\$ 6.000,00			15,3	102,00%			6.120,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,1,4 del Pliego)	Metros	15	\$ 120,00	\$ 1.800,00			15,3	102,00%			1.836,00	
11		CODIGO DE OBRA: 51-05-19												
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00			1	100,00%			3.150,00	

EZEQUEL RAUL TORROBA
PRESIDENTE
VICATA CONSTRUCCIONES S.A.

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
							CANT	%	CANT	%	CANT	%					
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.150,00	\$ 3.150,00	1	100,00%			1,00	100,00%	3.150,00		3.150,00		
	II,1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II,1,1)	Metros	17	\$ 1.850,00	\$ 31.450,00	17	100,00%			17,00	100,00%	31.450,00		31.450,00		
	II,1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II,1,1)	metros	17	\$ 800,00	\$ 13.600,00	17	100,00%			17,00	100,00%	13.600,00		13.600,00		
	II,1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II,1)	Metros	17	\$ 400,00	\$ 6.800,00	17	100,00%			17,00	100,00%	6.800,00		6.800,00		
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III,4 del Pliego)	Metros	17	\$ 100,00	\$ 1.700,00	17	100,00%			17,00	100,00%	1.700,00		1.700,00		
						TOTAL SIN IVA	\$ 1.129.860,00	AVANCE DE OBRA: 99,17%						\$ 773.937,00	\$ 346.594,10	\$ 1.120.531,10	

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:


Fecha: 21.10.2019

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 28.10.2019


 RAFAEL PAUL TORROBA
 PRESIDENTE
 URBANISTAS INSTRUCCIONES S.A.

NICOLAS ALBERTO ITRIA
 Leg. 500676
 INSPECTOR


 GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO