

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ING. y CONST. CIVILES IKAU SA
ING. y CONST. CIVILES IKAU SA
CALLE 79 N° 99
6620 CHIVILCOY . PROV. de BS. AS.

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
22.02.2019
Documento de pago
2000005497
Proveedor nro. 17022

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000044	NC 0002A000000019	22.02.2019	121,208.76-	0.00	121,208.76-
1600001025	FA 0002A000000049	22.02.2019	690,020.18	64,488.80	625,531.38
TOTAL GENERAL			568,811.42	64,488.80	504,322.62

PEDIDO: 4500068148					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES CIVILESA
COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000019

Fecha de Emisión: 02/02/2019

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00002-00000049

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA N° 49 - OBRA AMPLIACION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR CHIVILCOY - CHI50-01-18- LOCACION N° 4500068148	1,00	unidades	100172,53	0,00	100172,53	21%	121208,76

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	100172,53
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	21036,23
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	121208,76



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69050080761400

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2019



307146999500030000269050080761400201902127

DUPLICADO

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES

A
COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000019

Fecha de Emisión: 02/02/2019

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00002-00000049

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA N° 49 - OBRA AMPLIACION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR CHIVILCOY - CHI50-01-18-LOCACION N° 4500068148	1,00	unidades	100172,53	0,00	100172,53	21%	121208,76

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	100172,53
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	21036,23
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	121208,76



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 69050080761400

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2019



307146999500030000269050080761400201902127

TRIPLICADO

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES

A
COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000019

Fecha de Emisión: 02/02/2019

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00002-00000049

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA N° 49 - OBRA AMPLIACION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR CHIVILCOY - CHI50-01-18-LOCACION N° 4500068148	1,00	unidades	100172,53	0,00	100172,53	21%	121208,76

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	100172,53
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	21036,23
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	121208,76



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69050080761400

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307146999500030000269050080761400201902127

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR- CHIVILCOV.													
CONTRATISTA: Ing. y Construcciones Civiles IKAU S.A.													
Nº DE LOCACION DE OBRA: 4500668148													
CODIGO DE LA OBRA: CHI-50-01-18													
MES: DICIEMBRE													
MEDICION / CERTIFICADO N°: 3													
FECHA: 01/01/2019													
MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2.039.901,50													
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		Observaciones
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	
							CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	
1	1,1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la Obra	Gl	1	95500	95.500,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	95.500,00
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la Obra	Gl	1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	110.000,00
2		Provision e instalación de cañerías											
	2,1	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeeo, instalación, fusiones y tapado de zanjías.	Mts.	1426	415,50	592.503,00	1.255,00	88,01	188,30	13,20	1.443,30	101,21	599.691,15
	2,2	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeeo, instalación, fusiones y tapado de zanjías.	Mts.	20	368,80	7.376,00	22,00	110,00	1,90	9,50	23,90	119,50	8.814,32
	2,3	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeeo, instalación, fusiones y tapado de zanjías.	Mts.	2472	356,50	881.268,00	2.350,00	95,06	169,60	6,86	2.519,60	101,93	898.237,40
3	3,1	Instalación de servicios integrales, empalmados y perforados	UN	130	1.358,50	176.605,00	69,00	53,08	46,00	35,38	115,00	88,46	156.227,50
4	4,1	Reparación de veredas y contrapiños	M²	85	1.785,50	151.767,50	20,00	23,53	130,77	153,85	0,00	177,38	269.199,84
5	5,1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo II-2.6 del Pliego)	UN	1	16.582,00	16.582,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	16.582,00
6	6,1	Zanjeeo y tapada pozos de empalme a cañería existente	UN	1	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	8.300,00
						PRECIO TOTAL	2.039.901,50				TOTAL CERTIFICADO		2.162.552,21
						AVANCE DE OBRA (%)						1.592.287,60	
												70.264,61	

ORIGINAL

**INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES CIVILES****A**

COD. 01

FACTURARazón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES
I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000049

Fecha de Emisión: 22/01/2019

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR - CHIVILCOY - CODIGO DE OBRA: CHI-50-01-18 - LOCACION DE OBRA: 4500068148 - CERTIFICADO N° 3	1,00	unidades	570264,61	0,00	570264,61	21%	690020,18

Ingeniería y Construcciones
Civiles Ika S.A.
Ing. Adrian Martin
Presidente

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	570264,61
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	119755,57
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	690020,18



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69040776290938

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 01/02/2019



307146999500010000269040776290938201902013

ERNESTO MADEVILLA
Asistente Técnico
C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO
Responsable C.O. Chivilcoy
Camuzzi Gas Pampeana
Unidad de Negocio La Plata

He 1000211916 22/1/19